



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

31 - CUENTA DEL DESAFIO DEL MILENIO-HONDURAS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2018



REP:R00826256
GESTION:2018
06/09/2018 12:08:18 p.m.

INSTITUCIÓN:

31 - Cuenta del Desafío del Milenio-Honduras

PROGRAMA: 11 REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN CARRETERA CA-5 NORTE, TRAMO, LA BARCA-PIMIENTA

Producto: 4 - Avance de obra en la rehabilitación de la carretera CA-5 tramo La Barca-Pimienta

Unidad de Medida: 75 - PORCENTAJE **No Acumulable:** S **Primario:** S **Periodicidad:** 6 - Mensual

Objetivo Estratégico: 1 - Mejorar la infraestructura del país con el propósito de incrementar la competitividad y la capacidad del Gobierno de Honduras para proveer servicios a través de bienes de dominio público

Objetivo Operativo: 1 - Rehabilitar tramos en corredores estratégicos de la red vial del país

GA	UE	TRIMESTRE I						TRIMESTRE II					
		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
2	10	0.00	0.00	0.00	105,894,640.27	0.00	29,606,376.88	0.00	0.00	0.15	0.00	1.12	215,343.64

GA	UE	TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
2	10	4.28	702,562.79	8.80	9,664,003.80								

SUB-PROGRAMA: 11-00 -

PROYECTO: 11-00-010 REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN CARRETERA CA-5 NORTE, TRAMO, LA BARCA-PIMIENTA



31 - CUENTA DEL DESAFIO DEL MILENIO-HONDURAS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2018



Producto: 4 - Avance de obra en la rehabilitación de la carretera CA-5 tramo La Barca-Pimienta

Unidad de Medida: 75 - PORCENTAJE **No Acumulable:** S **Primario:** S **Periodicidad:** 6 - Mensual

Objetivo Estratégico: 1 - Mejorar la infraestructura del país con el propósito de incrementar la competitividad y la capacidad del Gobierno de Honduras para proveer servicios a través de bienes de dominio público

Objetivo Operativo: 1 - Rehabilitar tramos en corredores estratégicos de la red vial del país

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
2	10	0.00	0.00	0.00	105,894,640.27	0.00	29,606,376.88	0.00	0.00	0.15	0.00	1.12	215,343.64

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
2	10	4.28	702,562.79	8.80	9,664,003.80								



31 - CUENTA DEL DESAFIO DEL MILENIO-HONDURAS



PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2018

ACTIVIDAD/OBRA: 11-00-010-002 REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN CARRETERA CA-5 NORTE, TRAMO, LA BARCA-PIMIENTA

Producto: 4 - Avance de obra en la rehabilitación de la carretera CA-5 tramo La Barca-Pimienta

Unidad de Medida: 75 - PORCENTAJE **No Acumulable:** S **Primario:** S **Periodicidad:** 6 - Mensual

Objetivo Estratégico: 1 - Mejorar la infraestructura del país con el propósito de incrementar la competitividad y la capacidad del Gobierno de Honduras para proveer servicios a través de bienes de dominio público

Objetivo Operativo: 1 - Rehabilitar tramos en corredores estratégicos de la red vial del país

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
2	10	0.00	0.00	0.00	105,894,640.27	0.00	29,606,376.88	0.00	0.00	0.15	0.00	1.12	215,343.64
		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
2	10	4.28	702,562.79	8.80	9,664,003.80								



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

31 - CUENTA DEL DESAFIO DEL MILENIO-HONDURAS



REP:R00826256
GESTION:2018
06/09/2018 12:08:18 p.m.

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2018

ACTIVIDAD/OBRA: 11-00-010-003 SUPERVISIÓN REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN CARRETERA CA-5 NORTE, TRAMO, LA BARCA-PIMIENTA

Producto: 5 - Informes de supervisión de la rehabilitación CA-5, tramo La Barca-Pimienta

Unidad de Medida: 149 - INFORME **No Acumutable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 6 - Mensual

Objetivo Estratégico: 1 - Mejorar la infraestructura del país con el propósito de incrementar la competitividad y la capacidad del Gobierno de Honduras para proveer servicios a través de bienes de dominio público

Objetivo Operativo: 1 - Rehabilitar tramos en corredores estratégicos de la red vial del país

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
2	10	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	3,867,896.04	1.00	1,934,697.06	1.00	1,935,156.66

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
2	10	1.00	0.00	1.00	1,935,185.02								

PROYECTO: 11-00-011 REHABILITACIÓN CA-1 TRAMO 2, JÍCARO GALÁN-CHOLUTECA



31 - CUENTA DEL DESAFIO DEL MILENIO-HONDURAS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2018



Producto: 9 - Avance de obra en la rehabilitación Corredor Pacífico CA-1 tramo 2 : Júcaro Galán-Choluteca

Unidad de Medida: 75 - PORCENTAJE **No Acumulable:** S **Primario:** S **Periodicidad:** 6 - Mensual

Objetivo Estratégico: 1 - Mejorar la infraestructura del país con el propósito de incrementar la competitividad y la capacidad del Gobierno de Honduras para proveer servicios a través de bienes de dominio público

Objetivo Operativo: 1 - Rehabilitar tramos en corredores estratégicos de la red vial del país

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
2	10	74.65	0.00	80.45	36,096,787.9 4	82.94	34,928,298.6 2	86.30	25,855,820.3 5	89.22	34,088,099.9 7	89.38	57,206,340.1 6

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
2	10	93.55	19,598,881.1 2	95.04	17,199,098.8 1								



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

31 - CUENTA DEL DESAFIO DEL MILENIO-HONDURAS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2018



REP:R00826256
GESTION:2018
06/09/2018 12:08:18 p.m.

ACTIVIDAD/OBRA: 11-00-011-001 REHABILITACIÓN CA-1 TRAMO 2, JÍCARO GALÁN-CHOLUTECA

Producto: 9 - Avance de obra en la rehabilitación Corredor Pacífico CA-1 tramo 2 : Júcaro Galán-Choluteca

Unidad de Medida: 75 - PORCENTAJE **No Acumulable:** S **Primario:** S **Periodicidad:** 6 - Mensual

Objetivo Estratégico: 1 - Mejorar la infraestructura del país con el propósito de incrementar la competitividad y la capacidad del Gobierno de Honduras para proveer servicios a través de bienes de dominio público

Objetivo Operativo: 1 - Rehabilitar tramos en corredores estratégicos de la red vial del país

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
2	10	74.65	0.00	80.45	36,096,787.94	82.94	34,928,298.62	86.30	25,855,820.35	89.22	34,088,099.97	89.38	57,206,340.16
		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
2	10	93.55	19,598,881.12	95.04	17,199,098.81								



31 - CUENTA DEL DESAFIO DEL MILENIO-HONDURAS



PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2018

ACTIVIDAD/OBRA: 11-00-011-003 REHABILITACIÓN CA-1 TRAMO 1: JÍCARO GALÁN-EL AMATILLO

Producto: 10 - Avance de obras para la rehabilitación Corredor Pacífico CA-1 tramo 1: Jícara Galán-El Amatillo, realizado

Unidad de Medida: 75 - PORCENTAJE **No Acumulable:** S **Primario:** S **Periodicidad:** 6 - Mensual

Objetivo Estratégico: 1 - Mejorar la infraestructura del país con el propósito de incrementar la competitividad y la capacidad del Gobierno de Honduras para proveer servicios a través de bienes de dominio público

Objetivo Operativo: 1 - Rehabilitar tramos en corredores estratégicos de la red vial del país

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
2	10	84.32	0.00	86.00	16,660,665.2 2	90.97	40,513,703.5 1	88.67	3,204.49	91.28	0.00	92.94	39,379,190.6 1
		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
2	10	94.20	30,610,202.6 6	100.00	22,045,576.3 8								



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

31 - CUENTA DEL DESAFIO DEL MILENIO-HONDURAS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2018



REP:R00826256
GESTION:2018
06/09/2018 12:08:18 p.m.

ACTIVIDAD/OBRA: 11-00-011-007 SUPERVISIÓN, REHABILITACIÓN CA-1 TRAMO 2, LOTE A: JÍCARO GALÁN-SANTA ELENA

Producto: 13 - Informes de supervisión de la rehabilitación Corredor Pacífico tramo 2 Jícara Galán-Choluteca

Unidad de Medida: 149 - INFORME **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 6 - Mensual

Objetivo Estratégico: 1 - Mejorar la infraestructura del país con el propósito de incrementar la competitividad y la capacidad del Gobierno de Honduras para proveer servicios a través de bienes de dominio público

Objetivo Operativo: 1 - Rehabilitar tramos en corredores estratégicos de la red vial del país

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
2	10	1.00	2,257,161.77	1.00	2,255,453.86	1.00	2,259,282.62	1.00	1,914,251.96	1.00	1,924,736.56	1.00	3,697,551.59
		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
2	10	1.00	1,505,039.27	1.00	1,506,126.02								



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

31 - CUENTA DEL DESAFIO DEL MILENIO-HONDURAS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2018



REP:R00826256
GESTION:2018
06/09/2018 12:08:18 p.m.

ACTIVIDAD/OBRA: 11-00-011-008 REHABILITACIÓN TRAMO 4 CHOLUTECA-EL ESPINO

Producto: 12 - Avance de obra en la rehabilitación Corredor Pacífico tramo 4: Choluteca-El Espino

Unidad de Medida: 75 - PORCENTAJE **No Acumulable:** S **Primario:** S **Periodicidad:** 6 - Mensual

Objetivo Estratégico: 1 - Mejorar la infraestructura del país con el propósito de incrementar la competitividad y la capacidad del Gobierno de Honduras para proveer servicios a través de bienes de dominio público

Objetivo Operativo: 1 - Rehabilitar tramos en corredores estratégicos de la red vial del país

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
2	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
2	10	0.00	0.00	0.00	0.00								



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

31 - CUENTA DEL DESAFIO DEL MILENIO-HONDURAS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2018



REP:R00826256
GESTION:2018
06/09/2018 12:08:18 p.m.

ACTIVIDAD/OBRA: 11-00-011-009 SUPERVISIÓN DE LA REHABILITACIÓN TRAMO 4 CHOLUTECA-EL ESPINO

Producto: 15 - Informes de supervisión de la rehabilitación Corredor Pacífico tramo 4: Choluteca-El Espino

Unidad de Medida: 149 - INFORME **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 6 - Mensual

Objetivo Estratégico: 1 - Mejorar la infraestructura del país con el propósito de incrementar la competitividad y la capacidad del Gobierno de Honduras para proveer servicios a través de bienes de dominio público

Objetivo Operativo: 1 - Rehabilitar tramos en corredores estratégicos de la red vial del país

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
2	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
2	10	0.00	0.00	0.00	0.00								



31 - CUENTA DEL DESAFIO DEL MILENIO-HONDURAS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2018



ACTIVIDAD/OBRA: 11-00-011-017 REHABILITACIÓN CA- 3 TRAMO 3: CHOLUTECA-GUASAULE

Producto: 11 - Avance de obra en la rehabilitación Corredor Pacífico tramo 3: Choluteca-Guasaule

Unidad de Medida: 75 - PORCENTAJE **No Acumulable:** S **Primario:** S **Periodicidad:** 6 - Mensual

Objetivo Estratégico: 1 - Mejorar la infraestructura del país con el propósito de incrementar la competitividad y la capacidad del Gobierno de Honduras para proveer servicios a través de bienes de dominio público

Objetivo Operativo: 1 - Rehabilitar tramos en corredores estratégicos de la red vial del país

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
2	10	2.73	0.00	4.81	2,028,788.62	8.42	13,524,576.41	13.98	10,966,492.30	20.75	7,043,877.39	32.91	35,178,732.41
		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
2	10	42.40	45,252,658.54	54.05	35,669,286.77								



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

31 - CUENTA DEL DESAFIO DEL MILENIO-HONDURAS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2018



REP:R00826256
GESTION:2018
06/09/2018 12:08:18 p.m.

ACTIVIDAD/OBRA: 11-00-011-018 SUPERVISIÓN, REHABILITACIÓN CA-3 TRAMO 3: CHOLUTECA-GUASAULE

Producto: 14 - Informes de supervisión de la rehabilitación Corredor Pacífico tramo 3: Choluteca-Guasaule

Unidad de Medida: 149 - INFORME **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 6 - Mensual

Objetivo Estratégico: 1 - Mejorar la infraestructura del país con el propósito de incrementar la competitividad y la capacidad del Gobierno de Honduras para proveer servicios a través de bienes de dominio público

Objetivo Operativo: 1 - Rehabilitar tramos en corredores estratégicos de la red vial del país

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
2	10	1.00	0.00	1.00	2,113,209.97	1.00	2,118,178.43	1.00	2,119,216.81	1.00	589,873.23	1.00	3,786,876.68

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
2	10	1.00	2,343,097.40	1.00	2,193,070.05								



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

31 - CUENTA DEL DESAFIO DEL MILENIO-HONDURAS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2018



REP:R00826256
GESTION:2018
06/09/2018 12:08:18 p.m.

ACTIVIDAD/OBRA: 11-00-011-020 SUPERVISIÓN, REHABILITACIÓN CA-1 TRAMO 1, JÍCARO GALÁN-EL AMATILLO

Producto: 20 - Informes de supervisión de la rehabilitación Corredor Pacífico tramo 1: Jícara Galán-El Amatillo

Unidad de Medida: 149 - INFORME **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 6 - Mensual

Objetivo Estratégico: 1 - Mejorar la infraestructura del país con el propósito de incrementar la competitividad y la capacidad del Gobierno de Honduras para proveer servicios a través de bienes de dominio público

Objetivo Operativo: 1 - Rehabilitar tramos en corredores estratégicos de la red vial del país

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
2	10	1.00	0.00	1.00	1,706,490.68	1.00	2,042,276.10	1.00	0.00	1.00	4,832,378.02	1.00	4,939,433.25

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
2	10	1.00	2,808,747.20	1.00	2,476,275.64								



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

31 - CUENTA DEL DESAFIO DEL MILENIO-HONDURAS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2018



REP:R00826256
GESTION:2018
06/09/2018 12:08:18 p.m.

ACTIVIDAD/OBRA: 11-00-011-023 SUPERVISIÓN CONSTRUCCIÓN PUENTE TEPÍ

Producto: 22 - Informes de supervisión de la construcción del Puente Tepí

Unidad de Medida: 149 - INFORME **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 6 - Mensual

Objetivo Estratégico: 1 - Mejorar la infraestructura del país con el propósito de incrementar la competitividad y la capacidad del Gobierno de Honduras para proveer servicios a través de bienes de dominio público

Objetivo Operativo: 1 - Rehabilitar tramos en corredores estratégicos de la red vial del país

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
2	10					1.00	381,191.99	1.00	0.00	1.00	222,677.11	1.00	450,451.95

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
2	10	1.00	225,503.96	1.00	225,757.95								



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

31 - CUENTA DEL DESAFIO DEL MILENIO-HONDURAS



REP:R00826256
GESTION:2018
06/09/2018 12:08:18 p.m.

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2018

ACTIVIDAD/OBRA: 11-00-011-011 MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES Y SECUNDARIOS

Producto: 17 - Mantenimiento de caminos vecinales y secundarios conectados al Corredor Pacífico y red vial pavimentada del país.

Unidad de Medida: 53 - KILÓMETRO **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 6 - Mensual

Objetivo Estratégico: 1 - Mejorar la infraestructura del país con el propósito de incrementar la competitividad y la capacidad del Gobierno de Honduras para proveer servicios a través de bienes de dominio público

Objetivo Operativo: 1 - Rehabilitar tramos en corredores estratégicos de la red vial del país

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
2	10	60.00	297,684.33	60.00	1,338,912.75	60.00	4,044,556.57	226.00	481,830.41	226.00	3,517,828.22	226.00	6,393,689.28

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
2	10	226.00	5,720,171.69	226.00	3,850,588.22								

PROYECTO: 11-00-012 CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CENTRO CIUDAD MUJER SAN PEDRO SULA



31 - CUENTA DEL DESAFIO DEL MILENIO-HONDURAS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2018



Producto: 2 - Avance de obra en la construcción del Centro Ciudad Mujer de San Pedro Sula

Unidad de Medida: 75 - PORCENTAJE **No Acumulable:** S **Primario:** S **Periodicidad:** 6 - Mensual

Objetivo Estratégico: 1 - Mejorar la infraestructura del país con el propósito de incrementar la competitividad y la capacidad del Gobierno de Honduras para proveer servicios a través de bienes de dominio público

Objetivo Operativo: 2 - Entregar centros de atención "Ciudad Mujer"

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
2	10	4.76	0.00	6.50	0.00	15.10	6,187,202.54	23.20	0.00	44.00	14,503,947.19	66.00	8,325,598.18

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
2	10	86.41	6,574,906.77	93.00	15,906,205.19								



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

31 - CUENTA DEL DESAFIO DEL MILENIO-HONDURAS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2018



REP:R00826256
GESTION:2018
06/09/2018 12:08:18 p.m.

ACTIVIDAD/OBRA: 11-00-012-001 CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CENTRO CIUDAD MUJER SAN PEDRO SULA

Producto: 2 - Avance de obra en la construcción del Centro Ciudad Mujer de San Pedro Sula

Unidad de Medida: 75 - PORCENTAJE **No Acumulable:** S **Primario:** S **Periodicidad:** 6 - Mensual

Objetivo Estratégico: 1 - Mejorar la infraestructura del país con el propósito de incrementar la competitividad y la capacidad del Gobierno de Honduras para proveer servicios a través de bienes de dominio público

Objetivo Operativo: 2 - Entregar centros de atención "Ciudad Mujer"

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
2	10	4.76	0.00	6.50	0.00	15.10	6,187,202.54	23.20	0.00	44.00	14,503,947.19	66.00	8,325,598.18

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
2	10	86.41	6,574,906.77	93.00	15,906,205.19								



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

31 - CUENTA DEL DESAFIO DEL MILENIO-HONDURAS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2018



REP:R00826256
GESTION:2018
06/09/2018 12:08:18 p.m.

ACTIVIDAD/OBRA: 11-00-012-002 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CENTRO CIUDAD MUJER LA CEIBA

Producto: 3 - Avance de obra en la construcción del Centro Ciudad Mujer de La Ceiba

Unidad de Medida: 75 - PORCENTAJE **No Acumulable:** S **Primario:** S **Periodicidad:** 6 - Mensual

Objetivo Estratégico: 1 - Mejorar la infraestructura del país con el propósito de incrementar la competitividad y la capacidad del Gobierno de Honduras para proveer servicios a través de bienes de dominio público

Objetivo Operativo: 2 - Entregar centros de atención "Ciudad Mujer"

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
2	10	0.00	0.00	0.00	642,663.63	0.00	2,570,654.52	0.00	20,035,391.10	0.00	0.00	3.00	1,210,589.41

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
2	10	4.48	3,647,572.52	8.17	1,902,815.77								

PROYECTO: 11-00-015 Construcción, Rehabilitación y Ampliación Tramo: Júcaro Galán - La Venta del Sur



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

31 - CUENTA DEL DESAFIO DEL MILENIO-HONDURAS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2018



REP:R00826256
GESTION:2018
06/09/2018 12:08:18 p.m.

Producto: 24 - Avance de obra en la rehabilitación tramo Júcaro Galán-La Venta del Sur

Unidad de Medida: 75 - PORCENTAJE **No Acumulable:** S **Primario:** S **Periodicidad:** 6 - Mensual

Objetivo Estratégico: 1 - Mejorar la infraestructura del país con el propósito de incrementar la competitividad y la capacidad del Gobierno de Honduras para proveer servicios a través de bienes de dominio público

Objetivo Operativo: 1 - Rehabilitar tramos en corredores estratégicos de la red vial del país

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
2	16									94.66	28,888,715.69	100.00	85,252,982.38

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
2	16	0.00	0.00	0.00	0.00								



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

31 - CUENTA DEL DESAFIO DEL MILENIO-HONDURAS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2018



REP:R00826256
GESTION:2018
06/09/2018 12:08:18 p.m.

ACTIVIDAD/OBRA: 11-00-015-001 Construcción, Rehabilitación y Ampliación Tramo: Júcaro Galán - La Venta del Sur

Producto: 24 - Avance de obra en la rehabilitación tramo Júcaro Galán-La Venta del Sur

Unidad de Medida: 75 - PORCENTAJE **No Acumulable:** S **Primario:** S **Periodicidad:** 6 - Mensual

Objetivo Estratégico: 1 - Mejorar la infraestructura del país con el propósito de incrementar la competitividad y la capacidad del Gobierno de Honduras para proveer servicios a través de bienes de dominio público

Objetivo Operativo: 1 - Rehabilitar tramos en corredores estratégicos de la red vial del país

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
2	16									94.66	28,888,715.69	100.00	85,252,982.38
		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
2	16	0.00	0.00	0.00	0.00								



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

31 - CUENTA DEL DESAFIO DEL MILENIO-HONDURAS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2018



REP:R00826256
GESTION:2018
06/09/2018 12:08:18 p.m.

ACTIVIDAD/OBRA: 11-00-015-002 Supervisión Construcción, Rehabilitación y Ampliación Tramo: Júcaro Galán - La Venta del Sur

Producto: 25 - Informes de supervisión de la rehabilitación tramo Júcaro Galán-La Venta del Sur

Unidad de Medida: 149 - INFORME **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 6 - Mensual

Objetivo Estratégico: 1 - Mejorar la infraestructura del país con el propósito de incrementar la competitividad y la capacidad del Gobierno de Honduras para proveer servicios a través de bienes de dominio público

Objetivo Operativo: 1 - Rehabilitar tramos en corredores estratégicos de la red vial del país

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
2	16									0.00	0.00	0.00	0.00

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
2	16	6.00	9,397,387.34	0.00	0.00								



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

31 - CUENTA DEL DESAFIO DEL MILENIO-HONDURAS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2018



REP:R00826256
GESTION:2018
06/09/2018 12:08:18 p.m.

ACTIVIDAD/OBRA: 11-00-015-003 Construcción , Rehabilitación y Ampliación Tramo: La Venta del Sur - Cerro de Hula

Producto: 26 - Avance de obra en la rehabilitación tramo La Venta del Sur-Cerro de Hula

Unidad de Medida: 75 - PORCENTAJE **No Acumulable:** S **Primario:** S **Periodicidad:** 6 - Mensual

Objetivo Estratégico: 1 - Mejorar la infraestructura del país con el propósito de incrementar la competitividad y la capacidad del Gobierno de Honduras para proveer servicios a través de bienes de dominio público

Objetivo Operativo: 1 - Rehabilitar tramos en corredores estratégicos de la red vial del país

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
2	16									95.48	99,644,990.90	97.22	28,484,869.34

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
2	16	100.00	18,886,885.07	0.00	0.00								



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

31 - CUENTA DEL DESAFIO DEL MILENIO-HONDURAS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2018



REP:R00826256
GESTION:2018
06/09/2018 12:08:18 p.m.

ACTIVIDAD/OBRA: 11-00-015-004 Supervisión Construcción, Rehabilitación y Ampliación Tramo: La Venta del Sur - Cerro de Hula

Producto: 27 - Informes de supervisión de la rehabilitación tramo La Venta del Sur-Cerro de Hula

Unidad de Medida: 149 - INFORME **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 6 - Mensual

Objetivo Estratégico: 1 - Mejorar la infraestructura del país con el propósito de incrementar la competitividad y la capacidad del Gobierno de Honduras para proveer servicios a través de bienes de dominio público

Objetivo Operativo: 1 - Rehabilitar tramos en corredores estratégicos de la red vial del país

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
2	16									0.00	0.00	4.00	4,617,464.01

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
2	16	1.00	2,624,936.04	1.00	0.00								

PROYECTO: 11-00-016 CONSTRUCCIÓN



31 - CUENTA DEL DESAFIO DEL MILENIO-HONDURAS



PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2018

Producto: 28 - Avance de obra en la ampliación y mejoramiento del tramo La Esperanza-Camasca

Unidad de Medida: 75 - PORCENTAJE **No Acumulable:** S **Primario:** S **Periodicidad:** 6 - Mensual

Objetivo Estratégico: 1 - Mejorar la infraestructura del país con el propósito de incrementar la competitividad y la capacidad del Gobierno de Honduras para proveer servicios a través de bienes de dominio público

Objetivo Operativo: 1 - Rehabilitar tramos en corredores estratégicos de la red vial del país

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
2	16									0.00	0.00	96.30	0.00

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
2	16	100.00	63,987,716.38	0.00	0.00								



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

31 - CUENTA DEL DESAFIO DEL MILENIO-HONDURAS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2018



REP:R00826256
GESTION:2018
06/09/2018 12:08:18 p.m.

ACTIVIDAD/OBRA: 11-00-016-001 CONSTRUCCIÓN

Producto: 28 - Avance de obra en la ampliación y mejoramiento del tramo La Esperanza-Camasca

Unidad de Medida: 75 - PORCENTAJE **No Acumulable:** S **Primario:** S **Periodicidad:** 6 - Mensual

Objetivo Estratégico: 1 - Mejorar la infraestructura del país con el propósito de incrementar la competitividad y la capacidad del Gobierno de Honduras para proveer servicios a través de bienes de dominio público

Objetivo Operativo: 1 - Rehabilitar tramos en corredores estratégicos de la red vial del país

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
2	16									0.00	0.00	96.30	0.00

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
2	16	100.00	63,987,716.38	0.00	0.00								



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

31 - CUENTA DEL DESAFIO DEL MILENIO-HONDURAS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2018



REP:R00826256
GESTION:2018
06/09/2018 12:08:18 p.m.

ACTIVIDAD/OBRA: 11-00-016-002 SUPERVISIÓN

Producto: 29 - Informes de supervisión de la ampliación y mejoramiento tramo La Esperanza-Camasca

Unidad de Medida: 149 - INFORME **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 6 - Mensual

Objetivo Estratégico: 1 - Mejorar la infraestructura del país con el propósito de incrementar la competitividad y la capacidad del Gobierno de Honduras para proveer servicios a través de bienes de dominio público

Objetivo Operativo: 1 - Rehabilitar tramos en corredores estratégicos de la red vial del país

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
2	16									0.00	0.00	12.00	13,425,728.05

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
2	16	1.00	0.00	0.00	0.00								

PROYECTO: 11-00-020 CONSTRUCCIÓN BCIE 2205



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

31 - CUENTA DEL DESAFIO DEL MILENIO-HONDURAS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2018



REP:R00826256
GESTION:2018
06/09/2018 12:08:18 p.m.

Producto: 39 - Avance de obra en la pavimentación y ampliación del tramo El Quebrachal - Goascorán

Unidad de Medida: 75 - PORCENTAJE **No Acumulable:** S **Primario:** S **Periodicidad:** 6 - Mensual

Objetivo Estratégico: 1 - Mejorar la infraestructura del país con el propósito de incrementar la competitividad y la capacidad del Gobierno de Honduras para proveer servicios a través de bienes de dominio público

Objetivo Operativo: 1 - Rehabilitar tramos en corredores estratégicos de la red vial del país

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
2	16											64.05	0.00

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
2	16	68.51	248,988,809.95	70.25	77,304,535.51								



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

31 - CUENTA DEL DESAFIO DEL MILENIO-HONDURAS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2018



REP:R00826256
GESTION:2018
06/09/2018 12:08:18 p.m.

ACTIVIDAD/OBRA: 11-00-020-001 CONSTRUCCIÓN BCIE 2205

Producto: 39 - Avance de obra en la pavimentación y ampliación del tramo El Quebrachal - Goascorán

Unidad de Medida: 75 - PORCENTAJE **No Acumulable:** S **Primario:** S **Periodicidad:** 6 - Mensual

Objetivo Estratégico: 1 - Mejorar la infraestructura del país con el propósito de incrementar la competitividad y la capacidad del Gobierno de Honduras para proveer servicios a través de bienes de dominio público

Objetivo Operativo: 1 - Rehabilitar tramos en corredores estratégicos de la red vial del país

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
2	16											64.05	0.00

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
2	16	68.51	248,988,809.95	70.25	77,304,535.51								



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

31 - CUENTA DEL DESAFIO DEL MILENIO-HONDURAS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2018



REP:R00826256
GESTION:2018
06/09/2018 12:08:18 p.m.

ACTIVIDAD/OBRA: 11-00-020-002 SUPERVISIÓN BCIE 2205

Producto: 40 - Informes de supervisión de la pavimentación y ampliación del tramo El Quebrachal - Goascorán

Unidad de Medida: 149 - INFORME **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 6 - Mensual

Objetivo Estratégico: 1 - Mejorar la infraestructura del país con el propósito de incrementar la competitividad y la capacidad del Gobierno de Honduras para proveer servicios a través de bienes de dominio público

Objetivo Operativo: 1 - Rehabilitar tramos en corredores estratégicos de la red vial del país

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
2	16											0.00	0.00

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
2	16	6.00	2,056,844.46	1.00	0.00								

PROYECTO: 11-00-021 OBRAS TRAMO LAS MERCEDES - EMPALME VILLA DE SAN ANTONIO



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

31 - CUENTA DEL DESAFIO DEL MILENIO-HONDURAS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2018



REP:R00826256
GESTION:2018
06/09/2018 12:08:18 p.m.

Producto: 42 - Avance de obra en la rehabilitación y ampliación del tramo las Mercedes-Empalme Villa de San Antonio

Unidad de Medida: 75 - PORCENTAJE **No Acumulable:** S **Primario:** S **Periodicidad:** 6 - Mensual

Objetivo Estratégico: 1 - Mejorar la infraestructura del país con el propósito de incrementar la competitividad y la capacidad del Gobierno de Honduras para proveer servicios a través de bienes de dominio público

Objetivo Operativo: 1 - Rehabilitar tramos en corredores estratégicos de la red vial del país

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
2	16											0.00	0.00

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
2	16	0.00	0.00	0.00	0.00								



31 - CUENTA DEL DESAFIO DEL MILENIO-HONDURAS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2018



ACTIVIDAD/OBRA: 11-00-021-001 OBRAS TRAMO LAS MERCEDES - EMPALME VILLA DE SAN ANTONIO

Producto: 42 - Avance de obra en la rehabilitación y ampliación del tramo las Mercedes-Empalme Villa de San Antonio

Unidad de Medida: 75 - PORCENTAJE **No Acumulable:** S **Primario:** S **Periodicidad:** 6 - Mensual

Objetivo Estratégico: 1 - Mejorar la infraestructura del país con el propósito de incrementar la competitividad y la capacidad del Gobierno de Honduras para proveer servicios a través de bienes de dominio público

Objetivo Operativo: 1 - Rehabilitar tramos en corredores estratégicos de la red vial del país

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
2	16											0.00	0.00

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
2	16	0.00	0.00	0.00	0.00								



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

31 - CUENTA DEL DESAFIO DEL MILENIO-HONDURAS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2018



REP:R00826256
GESTION:2018
06/09/2018 12:08:18 p.m.

ACTIVIDAD/OBRA: 11-00-021-002 SUPERVISIÓN TRAMO LA MERCEDES -EMPALME VILLA DE SAN ANTONIO

Producto: 43 - Informes de supervisión de la rehabilitación y ampliación del tramo las Mercedes-Empalme Villa de San Antonio

Unidad de Medida: 149 - INFORME **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 6 - Mensual

Objetivo Estratégico: 1 - Mejorar la infraestructura del país con el propósito de incrementar la competitividad y la capacidad del Gobierno de Honduras para proveer servicios a través de bienes de dominio público

Objetivo Operativo: 1 - Rehabilitar tramos en corredores estratégicos de la red vial del país

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
2	16											0.00	0.00

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
2	16	0.00	0.00	0.00	0.00								