

UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

Actividades

Mes de Julio 2018

Monto del Contrato	Título del Contrato	Firma del Contrato	Nombre de la persona física o denominación o razón social de la persona jurídica a la cual se asignó el contrato	Fecha de Inicio	Duración	Relación de lo Plificado con los productos entregados de manera mensual.	Descripción de actividades realizadas	Unidad	Cantidad	Porcentaje de avance	Monto ejecutado	Monto acumulado	Monto por ejecutar	No. De Contrato
L. 99,132.67	Proyecto: Mantenimiento Reparación Y Señalización Vial De Esta Ciudad De Danlí	27/04/2018	Cristóbal Izaguirre Montoya	24/04/2018	06 Meses	Ocho Entregas	Monitoreo Control De Tiempos Evaluación Óptica Evaluación Física Verificar Cadencia	Global	1	40.00%	L. 12,391.58	L. 37,174.75	L. 61,957.92	UTM CONT.051-2018
L. 99,300.00	Proyecto: Mantenimiento De Calles Internas Calpules, Ubicado: Comunidad De Calpules, Zona Altiplano De Este Municipio	04/06/2018	Abraham Kafati Diaz	02/07/2018	15 días calendario	una sola entrega	Motoniveladora Suministro De Material Selecto (Viaje De 50cm3)	Hora Viaje	27 60	100.00%	L. 99,300.00	L. 99,300.00	L. 0.00	UTM CONT.070-2018
L. 201,650.00	Proyecto: Mantenimiento De Calles Ubicados: Comunidades De Pueblo Nuevo Y Flor Del Campo, Zona Azabaché De Este Municipio	06/06/2018	Daigoberto Godoy Martel	25/06/2018	20 días calendario	una sola entrega	Motoniveladora	Hora	109	100.00%	L. 201,650.00	L. 201,650.00	L. 0.00	UTM CONT.071-2018
L. 239,000.00	Proyecto: Reparación De Calles De Tierra Urbanas (Alquiler De Tanque Cisterna) Ubicado: En El Casco Urbano De Esta Ciudad De Danlí.	06/06/2018	Ginitia Mabeth Gonzalez Sosa	06/06/2018	03 tres meses	tres entregas	Tanque Cisterna	mes	2	86.66%	L. 79,666.67	L. 159,333.33	L. 79,666.67	UTM CONT.073-2018
L. 89,947.00	Contrato Por Mano De Obra Y Suministro De Materiales Para Realizar Trabajos En El Proyecto: Mejoramiento De Centro Comunal, Ubicado En La Comunidad De Chagüite Linea, Zona De El Altiplano De Este Municipio De Danlí.	13/07/2018	Fernando Emilio Rodríguez	16/07/2018	30 días calendario	una sola entrega	Demolición De Pared De Bloque Excavación Estructural Fundición De Zapata Corrida 0.60mx0.15M. Longitudinalmente Y #3@0.20 Muro Sobre Nivelación De Bloque #6, Con Bastón De #3@ 0.42M. Fundición De Solera Inferior 0.20Mx0.15M; 4#3 Y #2@0.20M. Pared De Bloque #6 Fundición De Castillo 0.15Mx0.20M. 4#3 Y #2 @0.20M Fundición De Solera Cargador 0.20Mx0.15M; 4#3 Y#2@0.20M Ampliación De Techo	m² m² ml m² ml m² ml ml m²	76 13 33 13.73 31.20 74.88 74.88 31.20 50	50.00%	L. 44,973.50	L. 44,973.50	L. 44,973.50	UTM CONT.105-2018
L. 93,019.95	Contrato Por Suministro De Materiales Para El Proyecto "Reparación C.E.B. Pedro Nufio N° 18", Ubicado En El Barrio Oriental De La Ciudad De Danlí De Este Municipio De Danlí, Departamento De El Paraiso.	25/07/2018	Edgar Neptali Rodríguez Corea	22/08/2018	3 días calendario	una sola entrega	Suministro De Material De Ferreteria	Global	1	0.00%	L. 0.00	L. 0.00	L. 93,019.95	UTM CONT.106-2018
L. 37,277.60	Contrato Por Mano De Obra Calificada Para Realizar Trabajos En El Proyecto: Reparación C.E.B. Pedro Nufio No.18, Ubicado En El Barrio El Oriental, De Esta Ciudad De Danlí.	25/07/2018	Daigoberto Godoy Martel	22/08/2018	60 días calendario	una sola entrega	Instalaciones Eléctricas Pabellón "A" Corredor Entre Pabellón "A" Y "B" Pabellón "B" Corredor Entre Pabellón "B" Y "C" Pabellón "C" Enclaustrado Aula Tipo Fhis	Global	1	0.00%	L. 0.00	L. 0.00	L. 37,277.60	UTM CONT.107-2018
L. 13,080.00	Contrato Por Mano De Obra No Calificada Para Realizar Trabajos En El Proyecto: Reparación C.E.B. Pedro Nufio No.18, Ubicado En El Barrio El Oriental, De Esta Ciudad De Danlí.	25/07/2018	Daigoberto Godoy Martel	22/08/2018	60 días calendario	una sola entrega	Instalaciones Eléctricas Pabellón "A" Corredor Entre Pabellón "A" Y "B" Pabellón "B" Corredor Entre Pabellón "B" Y "C" Pabellón "C" Enclaustrado Aula Tipo Fhis	Global	1	0.00%	L. 0.00	L. 0.00	L. 13,080.00	UTM CONT.108-2018
L. 182,000.00	Contrato Por Servicios De Barrido Y Desarenado, Recolección Y Botado De Basura En Diferentes Calles Del Casco Urbano De La Ciudad De Danlí;(Calle Manuel Adalid Y Gamero, Calle Central Y Plaza San Sebastián) Para El Proyecto: "Barrido De Calles Pavimentadas (Sector Central)", Ubicado En El Casco Urbano De La Ciudad De Danlí.	25/07/2018	Nidia Xiomara Morán	01/08/2018	5 meses	cinco entregas	Servicio de barrido y desarenado, recolección y botado de basura	Mes	5	0.00%	L. 0.00	L. 0.00	L. 182,000.00	UTM CONT.109-2018
L. 182,000.00	Contrato Por Servicios De Barrido Y Desarenado, Recolección Y Botado De Basura En Diferentes Calles Del Casco Urbano De La Ciudad De Danlí;(Calle Principal Barrio El Carmelo Y Boulevard La Democracia) Para El Proyecto: "Barrido De Calles Pavimentadas (Sector Oeste)", Ubicado En El Casco Urbano De La Ciudad De Danlí.	25/07/2018	Nidia Xiomara Morán	01/08/2018	5 meses	cinco entregas	Servicio de barrido y desarenado, recolección y botado de basura	Mes	5	0.00%	L. 0.00	L. 0.00	L. 182,000.00	UTM CONT.110-2018

L. 182,000.00	Contrato Por Servicios De Barrido Y Desarenado, Recoleccion Y Botado De Basura En Diferentes Calles Del Casco Urbano De La Ciudad De Danli;(Barrio La Reforma, Parque Rafael Medina Raudales Y Parque Central) Para El Proyecto: "Barrido De Calles Pavimentadas (Sector Este)", Ubicado En El Casco Urbano De La Ciudad De Danli.	25/07/2018	Nidia Xiomara Morán	01/08/2018	5 meses	cinco entregas	Servicio de barrido y desarenado, recolección y botado de basura	Mes	5	0.00%	L. 0.00	L. 0.00	L. 182,000.00	UTM CONT.111-2018
L. 182,000.00	Contrato Por Servicios De Barrido Y Desarenado, Recoleccion Y Botado De Basura En Diferentes Calles Del Casco Urbano De La Ciudad De Danli;(Calle Del Canal Y Calle Principal Barrio Las Flores) Para El Proyecto: "Barrido De Calles Pavimentadas "Sector Sur", Ubicado En El Casco Urbano De La Ciudad De Danli.	25/07/2018	Nidia Xiomara Morán	01/08/2018	5 meses	cinco entregas	Servicio de barrido y desarenado, recolección y botado de basura	Mes	5	0.00%	L. 0.00	L. 0.00	L. 182,000.00	UTM CONT.112-2018
L. 182,000.00	Contrato Por Servicios De Barrido Y Desarenado, Recoleccion Y Botado De Basura En Diferentes Calles Del Casco Urbano De La Ciudad De Danli;(Mercado Municipal, Plaza San Sebastian Y Banhofa) Para El Proyecto: "Barrido De Calles Pavimentadas (Sector Norte)", Ubicado En El Casco Urbano De La Ciudad De Danli.	25/07/2018	Nidia Xiomara Morán	01/08/2018	5 meses	cinco entregas	Servicio de barrido y desarenado, recolección y botado de basura	Mes	5	0.00%	L. 0.00	L. 0.00	L. 182,000.00	UTM CONT.113-2018




Ing. Aly V. González
 Directora Unidad Técnica