

Municipalidad de Campamento, Olancho
 Instituto de acceso a la informacion Publica
 Reporte de proyectos:
 Mes: Agosto del 2018
 Departamento de Infraestructura
 Unidad Tecnica Municipal



Numero del Proyecto	Nombre del Proyecto	Monto Ejecutado del Proyecto	% Acumulado ejecutado mensual del Monto Programado anual 2018
466	Pavimentacion de calle barrio la Primavera, desde iglesia de Dios-hasta esquina Propiedad del Sr Francisco Chandias.	L. 7,540.00	72.41%
466	Pavimentacion de calle la primavera desde -Sr. Rodolfo Garcia, hasta esquina del Sr. Adalid Meza	L. 25,155.10	76.05%
466	Pavimentacion de calle barrio la primavera, desde el Sr Jose luis Macias-a el Sr Jorge Miguel Bonilla	L. 11,796.70	73.78%
467	Construccion de Pista de Atletismo y obras adicionales en el estadio Municipal, Y finalizacion de obras en fachada frontal	L. 89,623.55	230.00%
467	Construccion de Muro Perimetral posterior y fachada frontal Estadio Municipal " Cornelio Santos"	L. 16,987.75	77.36%
466	Construccion de embaulado de aguas lluvias en propiedad del Sr Dagoberto Argueñal hasta propiedad de la Sra Maria Varela en el barrio La Primavera	L. 152,820.00	84.50%

466	Movilidad Urbana gradas y rampas en el limite de los barrios Santa Ana y Santa Antonio	L. 34,200.00	26.30%
466	Pavimentacion de calle barrio la primavera, desde el Sr Teofilo Gomez hasta el CEB Luz Osorio Casco	L. 16,379.45	78.57%
466	Embauado de aguas lluvias en propiedad de la Sra Maria Teresa varela , colidante con el Sr Luis Iainez	L. 49,650.00	82.75%



Ing. Jose Mauricio Romero Gallo
 Unidad Tecnica municipal
 Reporte de Proyectos



Jose Miguel Santos
 Departamento de Infraestructura
 Jefe de Proyectos



Ing. Alex Fernando.Cano Torres
 Unidad Tecnica municipal
 Reporte de proyectos