



Municipalidad de San Juan de Ojojona

San Juan de Ojojona F.M. Honduras C.A.

Tels.: 2767-0175, 2767-0035

E-mail: municipalidadojojona@gmail.com



Ojojona Francisco Morazán 10 de octubre 2018

Señorita

LISSIE GONZALEZ

Oficial Información Publica

Presente

Remito a usted el informe de proyectos de la forma 10 correspondiente al tercer trimestre del 2018.

De usted Atentamente


MARIO R. GARAY
Presupuesto



Ojojona, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018
USUARIO: MARIO.GARAY



Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/10/2018

Hora : 11:55 a.m.

Pagina: 1 de 5

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta Anual Aprobado	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Disminuciones	Modificaciones Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
1	Proyecto Mantenimiento o Mercado Municipal y Pabellones	Barrio El Centro	11	11	23400	016	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	49,520.00	0.00	0.00	49,520.00	24.00 %	150,480.00	75.00 %	EN PROCESO	
2	Proyecto Mantenimiento Cementerio Municipal	Barrio El Centro	11	11	23400	016	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	40,997.00	0.00	0.00	40,997.00	34.00 %	79,003.00	65.00 %	EN PROCESO	
3	Proyecto Construcción Urbana Viviendas a Personas de Escasos Recursos Pre Seleccionadas	Aldeas y Casco	11	11	47110	16,03	749,721.28	123,383.37	0.00	0.00	0.00	873,104.65	0.00	0.00	3,216.00	0.00	0.00	3,216.00	0.00 %	869,888.65	99.00 %	EN PROCESO	
4	Proyecto Mantenimiento Suaytal hasta o de Calle Suaytal hasta Guasucaran	Suaytal hasta	11	11	23400	03	0.00	246,766.73	0.00	0.00	0.00	246,766.73	0.00	0.00	246,766.73	0.00	0.00	246,766.73	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
5	Proyecto Ampliación de Sistema de Electrificación La Cienega Saracaran	La Cienega Saracaran	11	11	47110	03	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	12.00 %	175,000.00	87.00 %	EN PROCESO	
6	Proyecto Mantenimiento o de Calle Guasucaran hasta El Plomo	Guasucaran El Plomo	11	11	23400	03	0.00	370,150.09	0.00	0.00	0.00	370,150.09	0.00	0.00	370,150.09	0.00	0.00	370,150.09	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
7	Proyecto Mantenimiento o del Edificio Municipal	Barrio El Centro	11	11	23400	016	100,000.00	26,025.24	0.00	0.00	0.00	126,025.24	0.00	0.00	79,288.98	0.00	0.00	79,288.98	62.00 %	46,736.26	37.00 %	EN PROCESO	
8	Proyecto Mantenimiento o de Desechos Solidos en el Casco Urbano	Casco Urbano	11	11	22220	03	200,000.00	378,458.42	0.00	0.00	0.00	578,458.42	0.00	0.00	565,897.55	0.00	0.00	565,897.55	97.00 %	12,560.87	2.00 %	EN PROCESO	
9	Proyecto Mantenimiento o de Desechos Solidos en el Casco Urbano	Casco Urbano	11	11	23400		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00	66.00 %	34,000.00	34.00 %	EN PROCESO	
10	Proyecto Mantenimiento de Salon de Usos Multiples	Barrio Abajo	11	11	23400	016	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	5,010.96	0.00	0.00	5,010.96	10.00 %	44,989.04	89.00 %	EN PROCESO	
11	Proyecto Construcción Parque Vida Mejor	Barrio El Llano	11	11	47210	03	0.00	123,383.37	0.00	0.00	0.00	123,383.37	0.00	0.00	28,123.86	0.00	0.00	28,123.86	22.00 %	95,259.51	77.00 %	EN PROCESO	



Ojojona, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018
USUARIO: MARIO.GARAY



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)




Emisión: 10/10/2018

Hora : 11:55 a.m.

Pagina: 2 de 5

Honduras C.A.
PERIODO: TERCER TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
12	Proyecto Mantenimiento o Sistema de Aguas Negras	Casco Urbano	11	11	23400		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	46,286.00	0.00	0.00	46,286.00	15.00 %	253,714.00	84.00 %	EN PROCESO	
13	Proyecto Mantenimiento de Plaza Central, Ojo de Agua y Senderos	Barrio El Centro	11	11	23400	016	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	122,092.59	0.00	0.00	122,092.59	48.00 %	127,907.41	51.00 %	EN PROCESO	
14	Proyecto Mantenimiento de Calle Coror Guerisne	Coror Guerisne	15	15	23400	02	0.00	277,756.64	0.00	0.00	0.00	277,756.64	277,756.64	0.00	0.00	0.00	0.00	277,756.64	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
15	Proyecto Mantenimiento de Calle Coror Guerisne	Coror Guerisne	11	11	23400	02	0.00	130,751.37	0.00	0.00	0.00	130,751.37	0.00	0.00	113,611.36	0.00	0.00	113,611.36	86.00 %	17,140.01	13.00 %	TERMINADO	
16	Mantenimiento o de calles y carreteras casco Urbano	Casco Urbano	11	11	23400	06	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	19,792.00	0.00	0.00	0.00	19,792.00	19.00 %	80,208.00	80.00 %	EN PROCESO	
17	Proyecto mantenimiento o de calle con mano de obra los Tablones el Aguacatal	Aguacatal	14	14	23400	16	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
18	Proyecto mantenimiento o y limpieza calles Casco Urbano	Casco Urbano	11	11	23400	6	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	11,040.00	0.00	0.00	11,040.00	11.00 %	88,960.00	88.00 %	EN PROCESO	
19	Proyecto mejoramiento los Milagros plaza Cruz de los Milagros	Barrio Cruz de los Milagros	11	11	23400	6	0.00	55,375.27	0.00	0.00	0.00	55,375.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	55,375.27	100.00 %	EN PROCESO	
20	Proyecto mantenimiento o de calle Suyatal hasta Guasucaran Centro	Guasucaran	11	11	23400	16	0.00	436,050.00	0.00	0.00	0.00	436,050.00	0.00	0.00	436,050.00	0.00	0.00	436,050.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
21	Proyecto de mantenimiento Santa Cruz, o de calles de Guayabal Guasucaran hasta el Plomo	Guasucaran	11	11			0.00	393,300.00	0.00	0.00	0.00	393,300.00	0.00	0.00	393,300.00	0.00	0.00	393,300.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
22	Construcción empedrado calle Ladislao Valladares	Casco Urbano	11	11			0.00	146,766.73	0.00	0.00	0.00	146,766.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	146,766.73	100.00 %	EN PROCESO	
23	Proyecto mejoramiento Aragua Centro Educativo de Jiniguare	Jiniguare	11	11	23400	16	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	3,460.00	0.00	0.00	3,460.00	5.00 %	56,540.00	94.00 %	EN PROCESO	



Ojozona, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2018

USUARIO: MARIO.GARAY



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/10/2018

Hora : 11:55 a.m.

Pagina: 3 de 5

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta Presupuesto Aprobado	Presupuesto Anual	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otras	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
24	Proyecto Mant. Calle Cenicerias, San Sebastian Río San Jose	Cenicerias, San Jose	11	11	23400	016	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	14,190.00	0.00	0.00	14,190.00	2.00 %	585,810.00	97.00 %	EN PROCESO	
25	Proyecto Agua Guasucaran, Santa Cruz Guayabal III etapa	Guasucaran, Santa Cruz, Guayabal	15	15	47210	016	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	494,954.40	0.00	0.00	0.00	0.00	494,954.40	98.00 %	5,045.60	1.00 %	EN PROCESO	
26	Proyecto Agua Construcción Aragua Caja Puente Pueblo Viejo	Pueblo Viejo	11	11	47210	016	90,740.28	0.00	0.00	0.00	0.00	90,740.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	90,740.28	100.00 %	EN PROCESO	
27	Proyecto Electrificación Cenicerias	Cenicerias	15	15	47210	016	235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	235,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
28	Proyecto Mejoramiento Centro Educativo Reina Isabel II	Cenicerias	11	11	23400	016	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
29	Proyecto Mantenimiento o Canchas Deportivas Barrio El Llano	Barrio el Llano	11	11	23400	016	149,944.28	0.00	0.00	0.00	0.00	149,944.28	0.00	0.00	22,828.75	0.00	0.00	22,828.75	15.00 %	127,115.53	84.00 %	EN PROCESO	
30	Proyecto construcción sistema de agua Potreritos Saracaran II etapa	Saracaran Potreritos	11	15	47210	016	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	142,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,036.00	56.00 %	107,964.00	43.00 %	EN PROCESO	
31	Proyecto Construcción Sistema de Electrificación Caserio San Sebastian	Caserio San Sebastian	11	11	47210	016	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	10,580.00	0.00	0.00	10,580.00	3.00 %	329,420.00	96.00 %	EN PROCESO	
32	Proyecto Mejoramiento Centro Educativo Filiberto Gonzalez	El Plomo Guasucaran	11	11	23400	016	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
33	Proyecto Mejoramiento Centro educativo Tierra de Promision	Guerisne Centro	11	11	23400	016	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
34	Proyecto Mantenimiento o Lineas Electricas Casco Urbano	Casco Urbano	11	11	23400	016,03	100,000.00	170,150.10	0.00	0.00	0.00	270,150.10	0.00	0.00	63,856.05	0.00	0.00	63,856.05	23.00 %	206,294.05	76.00 %	EN PROCESO	



Ojojona, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018
USUARIO: MARIO.GARAY



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2018

Hora : 11:55 a.m.

Pagina: 4 de 5

Honduras C.A.
PERIODO: TERCER TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta Presupuesto Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
35	Proyecto Perforación de Pozo Barrio Yucanteca	Barrio Yucanteca Ojojona	15	15	47210	016	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
36	Proyecto Construcción Cancha Polideportiva El Circulo	Aldea El Circulo	11	11	47110	016	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	300,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
37	Proyecto Construcción Mirador Estación de Buses Barrio El Mirador	Barrio El Mirador	11	11	47210	016	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
38	Proyecto Caserio Electrificación Cenicerías	Caserio Cenicerías	11	11	47210	016	340,000.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	340,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
39	Proyecto Mejoramiento Centro Educativo San Juan de Ojojona	Barrio el Llano	11	11	23400	016	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	300,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
40	Proyecto Construcción Tanque de Agua Barrio Yucanteca	Barrio Yucanteca Ojojona	15	15	47210	016	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	11,195.00	0.00	0.00	11,195.00	2.00 %	388,805.00	97.00 %	EN PROCESO	
41	Mantenimiento de calle con mano de obra los Tablones el Aguacatal	Aguacatal	11	11	23400	16	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
42	Proyecto mantenimiento de calle con mano de obra desde el Aguacatal a San Sebastian	Aguacatal	11	11	23400		0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
43	Proyecto ampliación electrificación Quebrada Onda el Circulo	El Circulo	11	11	47210	16	0.00	61,691.68	0.00	0.00	61,691.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	61,691.68	100.00 %	EN PROCESO	
44	Proyecto Construcción Embalse Agua Chocoarquin	Chocoarquin	15	15	24200	016	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690.00	0.00 %	99,310.00	99.00 %	EN PROCESO	
45	Proyecto Ampliación sistema de Electrificación Coror Guerisne	Coror Guerisne	11	11	47210	016	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	250,000.00	100.00 %	EN PROCESO	



Ojojona, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018
USUARIO: MARIO.GARAY



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/10/2018

Hora : 11:55 a.m.

Pagina: 5 de 5

Honduras C.A.
PERIODO: TERCER TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta Anual Aprobado	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
46	Proyecto Mejoramiento de Agua Potable La Ciénega Saracaran	La Ciénega Saracaran	11	11	23400	016	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	500,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
47	Proyecto Mejoramiento Agucatal Centro Educativo Alduvin Diaz	Los Encinos El Agucatal	11	11	23400	016	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
48	Proyecto Aldea de Mantenimiento Aragua o Calle Aldea de Aragua	Aldea de Mantenimiento Aragua	11	11	23400	016	500,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	3,415.00	0.00	0.00	3,415.00	0.00 %	396,585.00	99.00 %	EN PROCESO	
49	Proyecto Construcción Electrificación San Sebastian	Caserio San Sebastian	15	15	47210	016	235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	235,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
50	Proyecto Red Llano de Distribución Agua Llano de Guerisne	Guerisne	15	15	47210	016	135,758.40	0.00	0.00	0.00	0.00	135,758.40	64,879.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,879.00	47.00 %	70,879.40	52.00 %	EN PROCESO	
51	Proyecto Construcción Barrio El Centro, Calvario 1320 Mt de Empedrado del Casco Urbano	Barrio El Centro, Calvario	11	11	47210	016	749,442.80	0.00	0.00	0.00	0.00	749,442.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	749,442.80	100.00 %	EN PROCESO	
Totales							9,145,607.04	3,495,009.01	0.00	0.00	100,000.00	12,540,616.09	80,316.04	19,792.00	2,801,875.92	0.00	25,000.00	3,826,983.96		8,713,632.09			

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

José Armando García Andino

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Mercy Gisella Aguilar Montoya

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Lariza Alejandra Valladares

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4CYur1SBWSgYfJtrMafgezuzwNQjAGRNGQoiHhbmI5Iy10eWMIMcy2SQpY3HriCjuD1XM855EoH7W4TsXxvD8x5zKnxs4SOcyvac/ymgqznYNyqbZN3Y/RXr2hbb3
igYdval5UUMSNhXnynZ02JgH0GrYaBc5Uxet7ZkZgcX/k1vqnAW/F6/f9Fj6mULEHb/I3EuBC39O7IGAbU8KMI7qdvN6oT4byX1k3j0WHZcMjkjUbJqdd70f/vLE4ADlio6voqa
KFu7D5GQ==



Municipalidad de San Juan de Ojojona

San Juan de Ojojona, F.M. Honduras C.A.

Tels.: 2767-0173/2767-0135 Fax: 2767-0491

E-mail: alcaldia_ojojona@yahoo.es



Ojojona F.M., 11 de octubre de 2018

Señorita

Lissie González Zelaya

Oficial de Información Pública


Presente

Estimada Señorita Zelaya:

Por este medio hago de Su conocimiento que durante el mes de septiembre del presente año 2018, **no se realizó inversión física en el caso de bienes muebles** en esta Municipalidad de San Juan de Ojojona.

Sin otro particular, de usted,

Atentamente,


JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO
ALCALDE MUNICIPAL



Cc: Archivo