

UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

Actividades

Mes de agosto 2018

Monto del Contrato	Título del Contrato	Firma del Contrato	Nombre de la persona física o denominación o razón social de la persona jurídica a la cual se asignó el contrato	Fecha de inicio	Duración	Relación de lo Planificado con los productos entregados de manera mensual.	Descripción de actividades realizadas	Unidad	Cantidad	Porcentaje de avance	Monto ejecutado	Monto acumulado	Monto por ejecutar	No. De Contrato
L. 99,132.67	Proyecto: Mantenimiento Reparación Y Señalización Vial De Esta Ciudad De Danlí	27/04/2018	Cristóbal Izaguirre Montoya	24/04/2018	08 Meses	Ocho Entregas	Monitoreo Control De Tiempos Evaluación Óptica Evaluación Física Verificar Cadencia	Global	1	50.00%	L. 12,391.58	L. 49,566.34	L. 49,566.34	UTM CONT.051-2018
L. 239,000.00	Proyecto: Reparación De Calles De Tierra Urbanas (Alquiler De Tanque Cisterna) Ubicado: En El Casco Urbano De Esta Ciudad De Danlí.	06/06/2018	Cintia Mabeth Gonzalez Sosa	06/06/2018	03 tres meses	tres entregas	Tanque Cisterna	mes	2	100.00%	L. 79,666.67	L. 159,333.33	L. 79,666.67	UTM CONT.073-2018
L. 89,947.00	Contrato Por Mano De Obra Y Suministro De Materiales Para Realizar Trabajos En El Proyecto: Mejoramiento De Centro Comunal, Ubicado En La Comunidad De Chagüita Linaca, Zona De El Altiplano De Este Municipio De Danlí.	13/07/2018	Fernando Emilio Rodriguez	16/07/2018	30 dias calendario	una sola entrega	Demolicion De Pared De Bloque Excavacion Estructural Fundición De Zapata Corrida 0.60Mx0.15M. Longitudinalmente Y #3@0.20 Muro Sobre Nivelación De Bloque #6. Con Bastón De #3@ 0.42M. Fundición De Solera Inferior 0.20Mx0.15M; 4#3 Y #2@0.20M. Pared De Bloque #6 Fundición De Castillo 0.15Mx0.20M, 4#3 Y #2 @0.20M Fundición De Solera Cargador 0.20Mx0.15M; 4#3 Y#2@0.20M Ampliación De Techo	m ² m ² ml m ² ml m ² ml m ²	75 13 33 13.73 31.20 74.88 31.86 31.20 50	100.00%	L. 89,947.00	L. 89,947.00	L. 0.00	UTM CONT.105-2018
L. 93,019.95	Contrato Por Suministro De Materiales Para El Proyecto "Reparación C.E.B. Pedro Nuño N° 18", Ubicado En El Barrio Oriental De La Ciudad De Danlí De Este Municipio De Danlí, Departamento De El Paraiso.	25/07/2018	Edgar Neptali Rodriguez Corea	22/08/2018	3 dias calendario	una sola entrega	Suministro De Material De Ferreteria	Global	1	100.00%	L. 93,019.95	L. 93,019.95	L. 0.00	UTM CONT.106-2018
L. 37,277.60	Contrato Por Mano De Obra Calificada Para Realizar Trabajos En El Proyecto: Reparación C.E.B. Pedro Nuño No.18, Ubicado En El Barrio El Oriental, De Esta Ciudad De Danlí.	25/07/2018	Dagoberto Godoy Martel	22/06/2018	60 dias calendario	una sola entrega	Instalaciones Electricas Pabellon "A" Corredor Entre Pabellon "A" Y "B" Pabellon "B" Corredor Entre Pabellon "B" Y "C" Pabellon "C" Enclelado Aula Tipo Fhis	Global	1	10.00%	L. 3,727.76	L. 3,727.76	L. 33,549.84	UTM CONT.107-2018
L. 13,080.00	Contrato Por Mano De Obra No Calificada Para Realizar Trabajos En El Proyecto: Reparación C.E.B. Pedro Nuño No.18, Ubicado En El Barrio El Oriental, De Esta Ciudad De Danlí.	25/07/2018	Dagoberto Godoy Martel	22/08/2018	60 dias calendario	una sola entrega	Instalaciones Electricas Pabellon "A" Corredor Entre Pabellon "A" Y "B" Pabellon "B" Corredor Entre Pabellon "B" Y "C" Pabellon "C" Enclelado Aula Tipo Fhis	Global	1	10.00%	L. 1,308.00	L. 1,308.00	L. 11,772.00	UTM CONT.108-2018
L. 182,000.00	Contrato Por Servicios De Barrido Y Desarenado, Recolección Y Botado De Basura En Diferentes Calles Del Casco Urbano De La Ciudad De Danlí;(Calle Manuel Adalid Y Gamero, Calle Central Y Plaza San Sebastian) Para El Proyecto: "Barrido De Calles Pavimentadas "Sector Central", Ubicado En El Casco Urbano De La Ciudad De Danlí.	25/07/2018	Nidia Xiomara Morán	01/08/2018	5 meses	cinco entregas	Servicio de barrido y desarenado, recolección y botado de basura	Mes	5	20.00%	L. 36,400.00	L. 36,400.00	L. 145,600.00	UTM CONT.109-2018
L. 182,000.00	Contrato Por Servicios De Barrido Y Desarenado, Recolección Y Botado De Basura En Diferentes Calles Del Casco Urbano De La Ciudad De Danlí;(Calle Principal Barrio El Carmelo Y Boulevard La Democracia) Para El Proyecto: "Barrido De Calles Pavimentadas (Sector Oeste)", Ubicado En El Casco Urbano De La Ciudad De Danlí.	25/07/2018	Nidia Xiomara Morán	01/08/2018	5 meses	cinco entregas	Servicio de barrido y desarenado, recolección y botado de basura	Mes	5	20.00%	L. 36,400.00	L. 36,400.00	L. 145,600.00	UTM CONT.110-2018
L. 182,000.00	Contrato Por Servicios De Barrido Y Desarenado, Recolección Y Botado De Basura En Diferentes Calles Del Casco Urbano De La Ciudad De Danlí;(Barrio La Reforma, Parque Rafael Medina Raudales Y Parque Central) Para El Proyecto: "Barrido De Calles Pavimentadas (Sector Este)", Ubicado En El Casco Urbano De La Ciudad De Danlí.	25/07/2018	Nidia Xiomara Morán	01/08/2018	5 meses	cinco entregas	Servicio de barrido y desarenado, recolección y botado de basura	Mes	5	20.00%	L. 36,400.00	L. 36,400.00	L. 145,600.00	UTM CONT.111-2018

L. 182,000.00	Contrato Por Servicios De Barrido Y Desarenado, Recoleccion Y Botado De Basura En Diferentes Calles Del Casco Urbano De La Ciudad De Danli,(Calle Del Canal Y Calle Principal Barrio Las Flores) Para El Proyecto: "Barrido De Calles Pavimentadas "Sector Sur", Ubicado En El Casco Urbano De La Ciudad De Danli.	25/07/2018	Nidia Xiomara Morán	01/08/2018	5 meses	cinco entregas	Servicio de barrido y desarenado, recolección y botado de basura	Mes	5	20.00%	L. 36,400.00	L. 36,400.00	L. 145,600.00	UTM CONT.112-2018
L. 182,000.00	Contrato Por Servicios De Barrido Y Desarenado, Recoleccion Y Botado De Basura En Diferentes Calles Del Casco Urbano De La Ciudad De Danli,(Mercado Municipal, Plaza San Sebastian Y "Barhcafe") Para El Proyecto: "Barrido De Calles Pavimentadas (Sector Norte)", Ubicado En El Casco Urbano De La Ciudad De Danli.	25/07/2018	Nidia Xiomara Morán	01/08/2018	5 meses	cinco entregas	Servicio de barrido y desarenado, recolección y botado de basura	Mes	5	20.00%	L. 36,400.00	L. 36,400.00	L. 145,600.00	UTM CONT.113-2018
L. 24,390.00	Alquiler de retroexcavadora para realizar trabajos en el proyecto obras de mitigación, en la comunidad de Los Corrales Zona La Lodosa de este municipio de Danli.	07/08/2018	Abraham Kafati Diaz	08/08/2018	05 dias calendario	Una sola entrega	Retroexcavadora	hora	27.1	100.00%	L. 24,390.00	L. 24,390.00	L. 0.00	UTM CONT.119-2018
L. 38,000.00	Alquiler de tractor D6 para realizar trabajos en el proyecto obras de mitigación, en el Crematorio Municipal de esta ciudad de Danli.	07/08/2018	Abraham Kafati Diaz	08/08/2018	05 dias calendario	Una sola entrega	Tractor D6	hora	19	100.00%	L. 38,000.00	L. 38,000.00	L. 0.00	UTM CONT.120-2018
L. 48,000.00	Alquiler de tractor D6 para realizar trabajos en el proyecto obras de mitigación, en la Comunidad de Las Ánimas de este municipio de Danli.	07/08/2018	Abraham Kafati Diaz	08/08/2018	05 dias calendario	Una sola entrega	Tractor D6	hora	24	100.00%	L. 48,000.00	L. 48,000.00	L. 0.00	UTM CONT.121-2018
L. 44,910.00	Alquiler de retroexcavadora para realizar trabajos en el proyecto obras de mitigación, en la Comunidad de Jutapa de este municipio de Danli.	07/08/2018	Abraham Kafati Diaz	08/08/2018	10 dias calendario	Una sola entrega	Retroexcavadora	hora	49.9	100.00%	L. 44,910.00	L. 44,910.00	L. 0.00	UTM CONT.122-2018
L. 97,000.00	Alquiler de retroexcavadora para realizar trabajos en el proyecto obras de mitigación, ubicado en Fuente Los Lara de la Comunidad de El Berque zona de Jutapa de este municipio de Danli.	07/08/2018	Abraham Kafati Diaz	08/08/2018	08 dias calendario	Una sola entrega	Tractor D6	hora	48.5	100.00%	L. 97,000.00	L. 97,000.00	L. 0.00	UTM CONT.123-2018
L. 129,600.00	Mano de obra en el proyecto: Reconstrucción de pavimentación asfáltica a hidráulico, ubicado en barrio Tierra Blanca desde Comercial Aidamar de esta ciudad de Danli.	08/08/2018	Ronald Isaac Tinoco Castillo	20/08/2018	90 dias calendario	Una sola entrega	Reconstrucción de pavimento Asfáltico a concreto hidráulico con un espesor de 6 pulg. Con una resistencia de 4,000 lb.pulg ² . (60m de longitud x 8m de ancho) incluye encofrado, fundido, desencofrado, corte, curado y limpieza final.	M2	480	10.00%	L. 12,960.00	L. 12,960.00	L. 116,640.00	UTM CONT.124-2018
L. 137,128.00	Mano de obra y suministro de materiales para realizar trabajos en el proyecto: Electrificación II Etapa, ubicado en la comunidad de Plan de La Cruz, Zona de Jutapa de este municipio de Danli	08/08/2018	Gerardo Amid Castillo	27/08/2018	45 dias calendario	Una sola entrega	Suministro e instalación de poste de madera de 30 pies clase 5 (Incluye acarreo) Suministro e instalación de poste de madera de 40 pies clase 4 (Incluye acarreo)	unidad unidad	16 3	10.00%	L. 13,712.80	L. 13,712.80	L. 123,415.20	UTM CONT.125-2018
L. 248,850.00	Mano de obra y suministro de materiales para realizar trabajos en el proyecto: Electrificación, ubicado en la comunidad de Las Minas Obraje, Zona de Jutapa de este municipio de Danli	08/08/2018	Javier Antonio Estrada Gonzalez	Contrato Anulado										UTM CONT.126-2018
L. 219,031.00	Mano de obra y suministro de materiales para realizar trabajos en el proyecto: Electrificación, ubicado en la comunidad de La Majada No.2, Zona Altaplano de este municipio de Danli	08/08/2018	Javier Antonio Estrada Gonzalez	08/08/2018	15 dias calendario	Una sola entrega	Suministro e instalación de cable de aluminio 1/0 ACSR Suministro e instalación de cable de aluminio #2 ACSR Suministro e instalación de cable de aluminio 1/0 WP forrado Suministro e instalación de cable acerado galvanizado 1/4 Suministro e instalación de estructuras primarias una fase 34.5 voltios Suministro e instalación de estructuras tipo neutro B-I-1 y B-I-2 Suministro e instalación de estructuras secundarias B-II-1 Suministro e instalación de luminarias (Incluye brazo metálico, fotocelda y lámpara) Suministro e instalación de retenidas dobles y sencillas Suministro e instalación de sistema de aterrizaje primaria y secundaria Suministro e instalación de corta circuito DR-I-I Suministro e instalación de transformador de 15kva 19.920/120/240 voltios Elaboración de diseño (para la recepción del proyecto en la ENEE y EEH)	metro metro metro pie unidad unidad unidad unidad unidad unidad unidad unidad global	730 790 480 1,958 7 8 2 6 12 6 1 1 1	100.00%	L. 219,031.00	L. 219,031.00	L. 0.00	UTM CONT.127-2018
L. 49,999.25	Para realizar trabajos en el proyecto: Construcción Aula de Kinder (mano de obra) ubicado en la Comunidad de Guayambre, Zona de Jutapa de este municipio	08/08/2018	Maxon Javier Alvarado	08/08/2018	30 dias calendario	Una sola entrega	Trazado y Marcado Excavación(0.50m x0.70m) Cimentación de mampostería Dado de concreto 0.50mx0.50mx0.50m Solera inferior de 0.15mx0.20m Castillo de 0.15x0.15m Pared de bloque sisado Solera superior de 0.15mx0.15m Firme de concreto simple e=0.05m	ml m3 m3 unidad ml ml m2 ml m2	81 28.35 25.35 25 81 88.20 97.20 64 176	100.00%	L. 49,999.25	L. 49,999.25	L. 49,998.25	UTM CONT.128-2018

