



REPÚBLICA DE HONDURAS
ALCALDÍA MUNICIPAL

Lepaera, Lempira
E-mail: lepaera2006@yahoo.com
Telefax. (+504) 2655-5090




PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
MES DE OCTUBRE 2017

No.	ENCARGADO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO	SECTOR SUB SECTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN DEL PROYECTO	PROPÓSITO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	ALCANCE DEL PROYECTO	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTOS	FUENTES DE FINANCIAMIENTOS	PRESUPUESTO DEL PROYECTO	FECHA DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO ACTUAL	COSTO DE FINALIZACIÓN PROYECTADA	FECHA DE FINALIZACIÓN PROYECTADA	RELACIÓN DE LO PLANIFICADO CON LOS PRODUCTOS ENTREGADOS (TRIMESTRAL)	VARIACIÓN EN EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO	RAZONES DE LOS CAMBIOS ANTES MENCIONADOS
1	Ing. Zonia Murcia	Educacion	Construccion de Kinder en Mercedes Pecanera	Mercedes Pecanera	Construir un Jardin de niños en la comunidad de Mercedes Pecanera, Para brindar condiciones mas adecuadas a los niños que asisten al centro educativo	El proyecto consiste en construir una Aula para Jardin de Niños para albergar a los niños que asisten al centro educativo, el aula a construir es de 8 x 6 metros cuadrados.	El presente proyecto se encuentra en etapa inicial, se ha realizado solamente la marcacion	Por el momento no hay ningun problema que cause un impacto ambiental de relevancia	En esta área no ha sufrido ningún impacto porque el terreno queda en una zona despejada	Fondos Municipales	L. 227,500.00	Diciembre de 2016	En Proceso 2.18%	L. 227,500.00	Diciembre de 2017	En relacion de lo planificado el proyecto lleva muy poco avance ya que apenas se inicia	En cuanto al costo del proyecto por el momento no Hay variacion	En este Proyecto no se hara perfil, es muy poco el avance reportado. No hay cambios
2	Ing. Zonia Murcia	Sector Vial	Reparacion de Tramo carretero	Jagua. Cerritos No.1 Buenos airez hacia Jagua	Mejoramiento Vial de la zona Rural	Mejorar las condiciones del municipio a traves de Reparacion del tramo carretero	La mayoría de municipios de lempira enfrenta problemas de infraestructura en las sona vial, y estas zonas son mas propensas a dañarse por la irregularidad del terreno	Generación de polvo por las actividades de chapia, cuneteo, nivelación, transporte de materiales y construcción de la infraestructura, apertura de zanjas, valastreo en donde se necesita	En esta área no ha sufrido ningún impacto.	Fondos Municipales	L. 15,000.00	Diciembre de 2016	Finalizado 100%	L. 15,000.00	Diciembre de 2017	En relacion de lo planificado todavia falta un mes de plazo para concluir el proyecto, pero se ejecuto antes de lo palnificado, para aprovechar el clima.	No hay variacion en el costo del proyecto ya que en estos momentos se esta finalizando tanto fianaciero como fisico.	no hay cambios
3	Ing. Zonia Murcia	Sector Vial	Reparación de Tramo Carretero	Lepaera, Las Pilas, Plan del Socorro, Misiora.	Mejoramiento Vial de la zona Rural del municipio.	el proyecto consiste en la reparacionde vias de acceso a las comunidades de lepaera	el presente proyecto se discute en reunion de corporacion municipal y se analizan sobre las rutas que se repararan.	Generación de polvo por las actividades de Chapia, Cuneteo nivelación, transporte de materiales y construcción de la infraestructura.	En esta área no ha sufrido ningún impacto, y en las comunidades existe mejoramiento de circulación de vehículos que trasportan cosechas y otros.	Fondos Municipales	L. 15,000	Diciembre de 2016	Finalizado 100%	L. 15,000.00	Noviembre de 2017	en relacion de lo planificado todavia falta un mes de plazo para concluir el proyecto pero este ya se finalizo.	No hay variacion en el costo del proyecto porque esta en construccion	no hay cambios

4	Ing. Zonia Murcia	Sector Vial	Reparación de Tramo Carretero	lepaera,hacia Gualan concluyendo en Cementera	Mejoramiento Vial de la zona Rural.	El proyecto consiste en la reparacion de vias de acceso a las comunidades de lepaera para mejorar la circulacion de personas y vehiculos hacia otros sectores.	para poder dar inicio a todo tipo de proyecto primero se discute en la corporacion municipal la cual analiza sobre las rutas que se repararan.	Generación de polvo por las actividades de cuneteo ,limpieza de orillas y nivelación, transporte de materiales y construcción de la infraestructura.	En esta área no ha sufrido ningún impacto, y en las comunidades existe mejoramiento de circulación de vehículos que transportan cosechas y otros.	Fondos Municipales	L. 15,000.00	Diciembre de 2016	Finalizado 100%	L. 15,000.00	Noviembre de 2017	En relacion de lo planificado todavia falta un mes de plazo para concluir el proyecto	No hay variacion en el costo del proyecto porque esta en construccion	no hay cambios
5	Ing. Zonia Murcia	Sector Vial	Reparacion de Tramo carretero	Chaguite,Yuena y Yuenita y Santa Eduvigis	Mejoramiento Vial de la zona Rural.	el proyecto consiste en la reparacion de vias de acceso a las comunidades de lepaera	para poder iniciar un proyecto de esta naturaleza ,la corporacion municipal se reúne y discute sobre las rutas que se repararan.	Generación de polvo por las actividades de cuneteo nivelación, reparacion de carretera.	En esta área no ha sufrido ningún impacto, y en las comunidades existe mejoramiento de circulación de vehículos que transportan cosechas y otros.	Fondos Municipales	L. 15,000.00	Diciembre de 2016	Finalizado 100%	L. 15,000	Noviembre de 2017	en relacion de lo planificado todavia falta un mes de plazo para concluir el proyecto,pero ya esta finalizando.	no hay variacion en el costo del proyecto porque esta en su etapa ,final.pero lospagos se seguran dando hasta cumplir con lo acordado.	no hay cambios
6	Ing. Zonia Murcia	Sector Vial	Reparación de Tramo Carretero	Tejeras ,El Barrio El Edensalida a Arenales	Mejoramiento Vial de la zona Rural.	El proyecto consiste en la reparacion de vias de acceso a las comunidades de lepaera	Iniciando el proyecto en la cooperacion municipal se reúne y discute sobre las rutas que se repararan.	Generación de polvo por las actividades de Cuneteo,Chapia de Orillas,nivelación,Reparacion de carreteras según su ruta..	En esta área no ha sufrido ningún impacto, y en las comunidades existe mejoramiento de circulación de vehículos que transportan cosechas y otros.	Fondos Municipales	L. 15,000.00	Diciembre de 2016	Finalizado en un 100%	L. 15,000.00	Octubre de 2017	en relacion de lo planificado ya estamos en el plazo acordado para su finalizacion.	No hay variacion en el costo del proyecto porque esta en construccion	no hay cambios
7	Ing. Zonia Murcia	Salud	Construcción de Centro de Salud en la comunidad de la Rinconada	Rinconada	Mejorar la atencion que se brinda a los pacientes que asisten al centro de la Salud de la comunidad de la Rinconada a través de la Construcción de Un Centro de Salud para atencion a difentes areas	el proyecto Consiste en la Construcción de un Centro de Salud en la comunidad de la Rinconada en el local que ocupaba la Escuela,se estan construyendo area de Clinica,Recepcion,Vacunacion,Sanitarios .	Por el momento el proyecto en esta etapa ya lleva un excelente avance fisico en la parte financiera si no se han pagado todos los materiales pero en la fisica el proyeto lleva un avance significativo	Generacion de polvo por las actividades y transporte de materiales de construccion.	En esta área no ha sufrido ningún impacto	Fondos Municipales	Lps.284,425.50	Diciembre de 2016	En proceso 27.09%	L. 284,425.00	Octubre de 2017	En relacion de lo planificado podemos decir que el proyecto lleva un avance significativo en lo fisico,no igual en lo financiero,ya que el proyecto se paga en la medida que llegan las transferencias.	No hay variacion por el momento	No existen cambios hasta esta etapa del proyecto.

8	Ing. Zonia Murcia	Infraestructura	Mejorsmiento del Centro Cultural en el Municipio de Lepaera	Municipalidad de Lepaera, Barrio Centro	Mejorar la estructura fisica del Centro Cultural de la Municipalidad de Lepaera, para realizar todo tipo de reuniones sociales	El Proyecto Consiste en darle un aspecto fisico adecuado ,al Centro Cultural mediante su reparacion y adecuacion del Cielo Razo para darle un aspecto adecuado para la realizacion de todo tipo de reuniones.	Este es un proyecto que esta en su etapa de inicio ,pero su avance es a diario ya que se pretende terminar en un mes y medio la adecuacion del cielo razo y otras areas que se van a mejorar	Generación de polvo por las actividades remocion, nivelación, transporte de materiales y construcción de la infraestructura.	En esta área no ha sufrido ningún impacto	Municipalidad y Mano de obra con el apoyo de CONEANFO	Lps.150,000.00	Diciembre de 2016	En Proceso 12.16%	Lps.150,000.00	Septiembre de 2017	en relacion de lo planificado se considera que el avance es muy significativo ya que el proy, esta casi por finalizar en cuanto a obra fisica, en lo financiero es muy poca la inversion por el momento, pero esta se ira cubriendo en la medida que el proyecto avance	No hay variacion por el momento, solamente que se tenia que terminar la obra en Septiembre y se concluyo en Octubre	No existen cambios que se consideren de importancia para el proyecto. solamente la fecha de culminacion de la obra fisica.
9	Ing. Zonia Murcia	Infraestructura	Construccion de Cocina en Centro de Capacitacion en Barrio Las Delicias	Barrio Las Delicias, Lepaera Lempira	Mejorar la infraestructura del Centro de Capacitacion a travez de la Construccion de Cocina para atencion de diferentes eventos sociales.	El proyecto Consiste en la Construccion de una cocina en el Centro de Capacitacion en Barrio Las Delicias, se construiran paredes, desayunador, fogones.	En este momento se esta iniciando el proyecto en su primera etapa	Generacion de polvo por las actividades y transporte de materiales de construccion.	En esta área no ha sufrido ningún impacto	Fondos Municipales	L. 245,718.50	Diciembre de 2016	En Proceso 41.02%	L. 245,718.50	oct-17	El presente proyecto tenia que haber concluido en el mes de Agosto pero por problemas financieros no se le dio avance, pero se pretende se concluya este mes.	la unica variacion que existe es en cuanto a la fecha de culminacion de la obra	se tenia que concluir el proyecto en agosto ,por problemas financieros se culminara en Octubre de 2017


 Rosandra Lara Castro
 Jefe de la Unidad Técnica de Gestión Municipal

