

# UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

## Actividades

Mes de septiembre 2018

Monto del Contrato	Título del Contrato	Firma del Contrato	Nombre de la persona física o denominación o razón social de la persona jurídica a la cual se asignó el contrato	Fecha de inicio	Duración	Relación de lo Planificado con los productos entregados de manera mensual.	Descripción de actividades realizadas	Unidad	Cantidad	Porcentaje de avance	Monto ejecutado	Monto acumulado	Monto por ejecutar	No. De Contrato
L. 99,132.67	Proyecto: Mantenimiento Reparación Y Señalización Vial De Esta Ciudad De Danlí	27/04/2018	Cristobal Izaguirre Montoya	24/04/2018	08 Meses	Ocho Entregas	Monitoreo Control De Tiempos Evaluación Óptica Evaluación Física Verificar Cadencia	Global	1	62.50%	L. 12,391.58	L. 61,957.92	L. 37,174.75	UTM CONT.051-2018
L. 37,277.60	Contrato Por Mano De Obra Calificada Para Realizar Trabajos En El Proyecto: Reparacion C.E.B. Pedro Nido No.15, Ubicado En El Barrio El Oriental, De Esta Ciudad De Danlí	25/07/2018	Dagoberto Godoy Martel	22/08/2018	60 días calendario	una sola entrega	Instalaciones Electricas Pabellon "A" Corredor Entre Pabellon "A" Y "B" Pabellón "B" Corredor Entre Pabellon "B" Y "C" Pabellon "C" Enclelado Aula Tipo Fhis	Global	1	60.00%	L. 22,366.56	L. 22,366.56	L. 14,911.04	UTM CONT.107-2018
L. 13,080.00	Contrato Por Mano De Obra No Calificada Para Realizar Trabajos En El Proyecto: Reparacion C.E.B. Pedro Nido No. 15, Ubicado En El Barrio El Oriental, De Esta Ciudad De Danlí.	25/07/2018	Dagoberto Godoy Martel	22/08/2018	60 días calendario	una sola entrega	Instalaciones Electricas Pabellon "A" Corredor Entre Pabellon "A" Y "B" Pabellón "B" Corredor Entre Pabellon "B" Y "C" Pabellon "C" Enclelado Aula Tipo Fhis	Global	1	60.00%	L. 7,848.00	L. 7,848.00	L. 5,232.00	UTM CONT.108-2018
L. 182,000.00	Contrato Por Servicios De Barrido Y Desarenado, Recoleccion Y Botado De Basura En Diferentes Calles Del Casco Urbano De La Ciudad De Danlí.(Calle Manuel Adalid Y Camero, Calle Central Y Plaza San Sebastian) Para El Proyecto: "Barrido De Calles Pavimentadas "Sector Central", Ubicado En El Casco Urbano De La Ciudad De Danlí.	25/07/2018	Nidia Xiomara Morán	01/08/2018	5 meses	cinco entregas	Servicio de barrido y desarenado, recolección y botado de basura	Mes	5	40.00%	L. 72,800.00	L. 72,800.00	L. 109,200.00	UTM CONT.109-2018
L. 182,000.00	Contrato Por Servicios De Barrido Y Desarenado, Recoleccion Y Botado De Basura En Diferentes Calles Del Casco Urbano De La Ciudad De Danlí.(Calle Principal Barrio El Carmelo Y Boulevard La Democracia) Para El Proyecto: "Barrido De Calles Pavimentadas (Sector Oeste)", Ubicado En El Casco Urbano De La Ciudad De Danlí.	25/07/2018	Nidia Xiomara Morán	01/08/2018	5 meses	cinco entregas	Servicio de barrido y desarenado, recolección y botado de basura	Mes	5	40.00%	L. 72,800.00	L. 72,800.00	L. 109,200.00	UTM CONT.110-2018
L. 182,000.00	Contrato Por Servicios De Barrido Y Desarenado, Recoleccion Y Botado De Basura En Diferentes Calles Del Casco Urbano De La Ciudad De Danlí.(Barrio La Reforma, Parque Rafael Medina Raudales Y Parque Central) Para El Proyecto: "Barrido De Calles Pavimentadas (Sector Este)", Ubicado En El Casco Urbano De La Ciudad De Danlí.	25/07/2018	Nidia Xiomara Morán	01/08/2018	5 meses	cinco entregas	Servicio de barrido y desarenado, recolección y botado de basura	Mes	5	40.00%	L. 72,800.00	L. 72,800.00	L. 109,200.00	UTM CONT.111-2018
L. 182,000.00	Contrato Por Servicios De Barrido Y Desarenado, Recoleccion Y Botado De Basura En Diferentes Calles Del Casco Urbano De La Ciudad De Danlí.(Calle Del Canal Y Calle Principal Barrio Las Flores) Para El Proyecto: "Barrido De Calles Pavimentadas "Sector Sur", Ubicado En El Casco Urbano De La Ciudad De Danlí.	25/07/2018	Nidia Xiomara Morán	01/08/2018	5 meses	cinco entregas	Servicio de barrido y desarenado, recolección y botado de basura	Mes	5	40.00%	L. 72,800.00	L. 72,800.00	L. 109,200.00	UTM CONT.112-2018
L. 182,000.00	Contrato Por Servicios De Barrido Y Desarenado, Recoleccion Y Botado De Basura En Diferentes Calles Del Casco Urbano De La Ciudad De Danlí.(Mercado Municipal, Plaza San Sebastian Y Banhcafe) Para El Proyecto: "Barrido De Calles Pavimentadas (Sector Norte)", Ubicado En El Casco Urbano De La Ciudad De Danlí.	25/07/2018	Nidia Xiomara Morán	01/08/2018	5 meses	cinco entregas	Servicio de barrido y desarenado, recolección y botado de basura	Mes	5	40.00%	L. 72,800.00	L. 72,800.00	L. 109,200.00	UTM CONT.113-2018
L. 129,600.00	Mano de obra en el proyecto: Reconstrucción de pavimentación asfáltico a hidráulico, ubicado en barrio Tierra Blanca desde comercial Aidamar de esta ciudad de Danlí.	08/08/2018	Ronald Isaac Tinoco Castillo	20/08/2018	90 días calendario	Una sola entrega	Reconstrucción de pavimento Asfáltico a concreto hidráulico con un espesor de 6 pulg. Con una resistencia de 4,000 lb./pulg2. (60m de longitud x 8m de ancho) incluye encofrado, fundido, desencofrado, corte, curado y limpieza final.	M2	480	40.00%	L. 51,840.00	L. 51,840.00	L. 77,760.00	UTM CONT.124-2018

