



Alcaldía Municipal Campamento, Olancho

Barrio Santa Ana, Campamento, Olancho
Teléfonos: 2789-0935, 2789-0148
E-mail: municampamento@yahoo.es

Identificación el Proyecto

1. Encargado de la ejecución del Proyecto: José Miguel Santos
2. Sector y sub sector : Departamento de Infraestructura
3. Nombre del Proyecto: Construcción de Estacionamiento Vehicular” En el Instituto José Antonio Domínguez
4. Ubicación del Proyecto: Barrio El Calvario, Campamento , Olancho
5. Propósito: Mejorar las Condiciones de vialidad en la zona, debido a la concentración de vehículos por el sitio,
6. Descripción del Proyecto El proyecto consiste en la construcción de un estacionamiento para 11 vehículos, motocicletas y bicicletas, el sellado de ventanas de seis aulas frontales con bloque , balcón y ventanas corredizas, cambio total del portón principal y secundario, pintura general, y otras obras adicionales al mismo



Alcaldía Municipal Campamento, Olancho

Barrio Santa Ana, Campamento, Olancho
Teléfonos: 2789-0935, 2789-0148
E-mail: municampamento@yahoo.es

Elaboración Del Proyecto

1. Alcance del Proyecto (Principal Producto) : Mejorar las condiciones físicas del espacio de la enseñanza –aprendizaje del centro educativo
2. Impacto en el Terreno y asentamientos : El terreno Pertenece a la Institución Beneficiada , por tanto no hay perjuicio a terceros
3. Detalles del Encargado del Proyecto :
 - Nombre Completo : José Miguel santos
 - Numero de Identidad: 1501-1966-00595
 - Número de Teléfono: (504) 9700-4096
4. Fuentes de Financiamiento: Gestión municipal a secretaria de finanzas
5. Presupuesto Técnico del Proyecto: Lps. 399,704.83
6. Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto: 15 de Octubre. del 2018, con punto de #598, de corporación municipal (2018-2022)
7. Costo de Finalización : Lps . 399,704.83
8. Fecha de Finalización (Proyectado) : 15 de Diciembre 2018



Alcaldía Municipal Campamento, Olancho

Barrio Santa Ana, Campamento, Olancho

Teléfonos: 2789-0935, 2789-0148

E-mail: municampamento@yahoo.es

Ejecución del proyecto.

1. Variación en el costo Total del Proyecto.

No existen Variaciones en el costo del proyecto

2. Variaciones en el alcance y duración del Proyecto

No existen durante la ejecución del proyecto, variaciones ni extensiones de tiempo, el proyecto fue ejecutado en tiempo y forma planificada.

3. Razones de los cambios antes mencionados.

No existen razones ni cambios realizados.



José Miguel Santos

Jefe Departamento de Infraestructura