



MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN  
 TEL/FAX 2641-0729  
 Email [municipalidad\\_snc.2006@yahoo.com](mailto:municipalidad_snc.2006@yahoo.com)

DETALLE DE PROYECTOS DEL MES DE OCTUBRE 2018

IDENTIFICACION DEL PROYECTO					ELABORACION DEL PROYECTO								EJECUCION DEL PROYECTO			
Encargado de la Ejecución del proyecto	Nombre del Proyecto	Ubicación	Propósito	Descripción del Proyecto	Alcance del Proyecto	Detalles del Encargado del proyecto	Fuentes de Financiamiento	Presupuesto del Proyecto	Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto	Estado del Proyecto	Costo de Finalización Projectado	Fecha de Finalización Projectada	Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral	Variación en el Costo Total del proyecto	Variaciones en el Alcance y duración del proyecto	Razones de los cambios antes mencionados
Municipalidad de San Nicolás Copán a través de la Unidad Técnica de Gestión		Bo. El Progreso, Bo. San Sebastián, Bo. San Francisco, Buena Vista	Mejorar la calidad de vida de familias de escasos recursos económicos	Consiste en construir 8 viviendas de bloque, techo de aluzinc y canaleta, piso de cemento. Las viviendas en promedio son de 36 m² divididos con paredes de bloque en dos dormitorios sala-comedor y baño.	Se beneficiarán directamente 8 familias	El proyecto es ejecutado directamente por la municipalidad de San Nicolás de Copán. Es supervisado por la unidad técnica municipal.	Fondos municipales, Misión Bautista Norteamericana y contraparte de beneficiarios	L. 400,000.00	30-nov-17	De las ocho viviendas cuatro se encuentran terminadas totalmente y las demas estan en la etapa final de construcción. El Avance por vivienda se detalla a continuación	L. 400,000.00	dic-18	Se está trabajando según lo planificado	N/A	N/A	N/A
		Bo. El Progreso				Nombre: Rigoberto Mejía Mejía Ident. No. 0419-1957-00138		Se finalizó la construcción de la pila y se está haciendo la conexión al alcantarillado sanitario (excavación de conductos para tubería y construcción de cajas de registro). Se estima un avance aproximado del 90%								
		Bo. San Francisco				Nombre: Agustín Arita Id. No. 0419-1974-00090		Sra. Gregoria Lopez Se construyó el piso de la vivienda y se realizó la instalación de tubería en el baño. Se estima un avance aproximado del 80%.								
Municipalidad de San Nicolás Copán a través de la Unidad Técnica de Gestión	Construcción de viviendas solidarias en todo el municipio		Mejorar la calidad de vida de familias de escasos recursos económicos	Consiste en construir viviendas de adobe o bloque, techo de zinc y madera o canaleta, piso de cemento. Las viviendas en promedio son de 42 m² divididos con tabla yeso, adobe, madera o mazonite en dos dormitorios sala-comedor y baño	Se beneficiarán directamente 6 familias	El proyecto es ejecutado directamente por la municipalidad de San Nicolás de Copán. Es supervisado por el vicealcalde y la unidad técnica municipal.	Fondos municipales y contraparte de beneficiarios	L. 350,000.00	30-nov-17	Se detalla a continuación	L. 600,000.00	sep-18	Se está ejecutando según lo previsto	N/A	N/A	N/A
		El Modelo				Luis Alonzo Lara Ident. No. 0413-1972-00268		Fondos municipales y contraparte de beneficiarios	Se construyó la pila de la vivienda. Se construyó el piso, y el mesón de la hornilla. El proyecto se encuentra ejecutado en un 100%.							

Municipalidad de San Nicolás Copán a través de la Unidad Técnica de Gestión	Pavimentación de calle por propiedad de la Sra. Ángela Madrid y el Sr. José León Chavarría	Bo. San Nicolás	Mejorar la infraestructura vial en el Casco Urbano del municipio de San Nicolás	Consiste en la pavimentación de una calle en el barrio San Nicolás que consta de un área de 298 m², con sus respectivas obras de canalización de aguas lluvias y bordillo a ambos lados. Se realizará la excavación y nivelación de la calle previo la pavimentación	Se benefician directamente 386 habitantes del barrio San Nicolás	Nombre del Albañil: Edgar Nohel Acosta Ident. No. 1706-1987-00374	Fondos municipales	L. 247,940.00	30-nov-17	Se realizaron los cortes transversales y longitudinales a la losa de concreto para evitar daños a futuro del pavimento. Se estima un avance del 100% del proyecto.	sep-18	Se está ejecutando según lo previsto	N/A	N/A	N/A
Municipalidad de San Nicolás Copán a través de la Unidad Técnica de Gestión	Pavimentación de calle por propiedad de la Sra. Nieves Domínguez y el Sr. Antonio Mejía	Bo. San Cayetano	Mejorar la infraestructura vial en el Casco Urbano del municipio de San Nicolás	Consiste en la pavimentación de una calle en el barrio San Cayetano que consta de un área de 2,206.49 m², con sus respectivas obras de canalización de aguas lluvias y bordillo a ambos lados. Se realizará la excavación y nivelación de la calle previo la pavimentación	Se benefician directamente 427 habitantes del barrio San Cayetano	Nombre del Albañil: Jesús Humberto Casaca Ident. No. 0419-1949-00169	Fondos municipales	L. 500,000.00	30-nov-17	Se finalizó la fundición de las dos trochas de pavimento. Se está fundiendo los hombros y las áreas que rodean las cajas de registro de alcantarillado sanitario y las cajas de válvulas de control de agua domiciliaria. Falta la construcción de bordillos, la fundición de bocas calle. Se estima un avance del 85% del proyecto.	nov-18	Se está ejecutando según lo previsto	N/A	N/A	N/A
Municipalidad de San Nicolás Copán	Mantenimiento y reparación de carreteras en el área rural del municipio	El Porvenir hacia el Casco Urbano	Mejorar las vías de comunicación del municipio	Consiste en realizar balastado parcial, cuneteo y compactado de las principales carreteras del municipio además de realizar actividades de emergencia como limpieza de deslaves de tierra y muros de contención	Directamente se benefician 4000 habitantes aproximadamente	David Orlando Meléndez Ident. 0419-1982-00079 (Maestro de obra muro de contención)	Fondos Municipales y aporte de beneficiarios	L. 20,000.00	30-nov-17	Se está construyendo un muro de contención en la carretera hacia El Modelo aproximadamente 50 m antes del puente de Las Brisas que se ubica cerca de la escuela.	dic-18	Se está ejecutando según lo previsto	N/A	N/A	N/A
Municipalidad de San Nicolás Copán a través de la Unidad Técnica de Gestión	Construcción de Casa de la Salud	El Porvenir	Mejorar las condiciones de salud de la población	Consiste en la construcción de un edificio de bloque que contará con dos consultorios con baño compartido, sala de espera baños y pila en el área exterior y un pasillo amplio para descanso de los pacientes	El proyecto beneficiará directamente a tres comunidades de la zona territorial #2 (El Porvenir, El Carmen y El Sisín) y caseríos aledaños	Nombre del albañil: Roberto Quenís Alvarado	Fondos municipales y contraparte de beneficiarios	L. 250,000.00	30-nov-17	Se finalizó la construcción de la pared de que separa el porche del interior del edificio y se repelló, se hicieron algunos detalles de tallado en el porche. Actualmente se está realizando el tallado de columnas en paredes interiores y exteriores y finalizando el de boquetes de puertas y ventanas. Se estima un avance aproximado del 70% del proyecto	dic-18	Se está ejecutando según lo previsto	N/A	N/A	N/A
Municipalidad de San Nicolás Copán a través de la Unidad Técnica de Gestión	Mejoramiento y construcción de letrinas	Comunidad Pueblo Nuevo	Mejorar las condiciones sanitarias de la población de la comunidad	Consiste en la dotación de una caseta de 200 cm de alto, cm 100 de ancho y 100cm de largo con su respectiva taza campesina y fosa séptica. Con apoyo de estudiantes practicantes de la carrera de Bachillerato Técnico en Salud y Nutrición Comunitaria del Instituto Alvaro Contreras, se está ejecutando el proyecto de letrinas en la comunidad Pueblo Nuevo	Quince familias, diez familias necesitan la letrina completa y cinco solo se apoyará para finalizarla	Los beneficiarios construyeron la fosa séptica y las respectivas lozas de concreto e instalaron el inodoro. Nombre del soldador: Marlon Adalyd Pineda Alvarenga Ident. No. 0419-1986-00112 (Fabricación de casetas)	Fondos Municipales Aporte de beneficiarios	L. 100,272.00	30-nov-17	Se entregaron entregarán y se instalarán, todas las casetas en la comunidad, El proyecto se encuentra en un 100% su ejecución.	oct-18	Se está ejecutando según lo previsto	N/A	N/A	N/A

Municipalidad de San Nicolás Copán a través de la Unidad Técnica de Gestión con apoyo de la supervisión y ejecución de la Mancomunidad Chortí	Construcción de 2 aulas en el CEB Federico C. Canales	Comunidad El Porvenir	Mejorar las condiciones educativas de los estudiantes de CEB Federico C. Canales	Consiste en la construcción de dos aulas de 6x 8m, con paredes de bloque y techo de canaleta y aluzinc, piso de mosaico, librero vertical, ventanas de vidrio tipo celosías, puertas metálicas, con instalación eléctrica y pizarra para tiza	142 estudiantes, y 7 maestros	Nombre del albañil: Pablo Sarmiento Alvarado Ident. No. 0419-1969-0004	Fondos del comando Sur de EUA Fondos municipales y contraparte de beneficiarios	L. 400,000.00	30-nov-17	Se inició la etapa de construcción de paredes de ambas aulas. Se han construido 7 hiladas de bloque en promedio. Se estima un avance aproximado del 20% del proyecto	dic-18	Se está ejecutando según lo previsto	N/A	N/A	N/A
Municipalidad de San Nicolás Copán a través de la Unidad Técnica de Gestión	Ampliación de Edificio Municipal	Bo. San Nicolás	Mejorar la calidad de la prestación de servicios de la municipalidad	Consiste en construir una terraza de 100m² con viguetas prefabricadas, piso inferior de 5 cms de espesor con columnas de 0.20x0.40 m	7102 habitantes del municipio	Maestro de obra: Juan José Arita Velásquez Ident. No. 0419-1979-00179	Fondos municipales	L. 350,000.00	30-nov-17	Se continuó con la actividad de fundición de zapatas, se fundieron las 11 columnas. Se hizo la excavación y construcción de cimientos y pared de bloque en el lado Norte, frente a propiedad de la Sra. Elisa Chinchilla. Se colocó el hierro para las soleras superiores. Se estima un avance aproximado del 10% del proyecto.	nov-18	Se está ejecutando según lo previsto	N/A	N/A	N/A
Municipalidad de San Nicolás Copán a través de la Unidad Técnica de Gestión	Pavimentación de calle desde propiedad de la Sra. Enma Casaca hasta propiedad del Sr. Bernardo Aguilar	Bo. San Francisco	Mejorar las vías de acceso en los barrios del Casco Urbano	Consiste en la pavimentación de una de las principales calles de Bo. San Francisco, con sus respectivas obras de canalización de aguas lluvias y bordillo a ambos lados. Se realizará la excavación y nivelación de la calle previo la pavimentación	Directamente se beneficiarán 646 habitantes del barrio San Francisco	Nombre del Albañil: Edgar Nohel Acosta Ident. No. 1706-1987-00374	Fondos municipales	L. 350,000.00	30-nov-17	El día lunes 29 de octubre se inició el proyecto con la actividad de demolición del pedrimentado existente, la cual ya se está finalizando y se continuará con la actividad de nivelación de la calle. Se estima un avance aproximado del 5% del proyecto.	ene-19	Se está ejecutando según lo previsto	N/A	N/A	N/A
Municipalidad de San Nicolás Copán a través de la Unidad Técnica de Gestión y comité local	Construcción de caseta para usos múltiples en campo de fútbol	Sector Suyapa Aldea Nueva Concepción Del Carmen	Promover el deporte y la recreación en la población de la comunidad	Consiste en la construcción de una caseta de usos múltiples con materiales canaleta y aluzinc y cemento para el piso que sera de concreto rústico.	El proyecto beneficiará directamente a la comunidad ueva Concepción Del Carmen, 728 habitantes	Mano de obra de la comunidad	Fondos Municipales Aporte de beneficiarios	L. 20,000.00	30-nov-17	Se finalizó el techo y se hizo el piso de concreto. El proyecto se encuentra en 100%.	oct-18	Se ejecutó según lo previsto	N/A	N/A	N/A

  
**Lic. Nancy Murillo**  
 Dirección Técnica de Gestión Municipal