



MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN
TEL/FAX 2641-0729

Email municipalidad_snc.2006@yahoo.com

DETALLE DE PROYECTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2018

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO					ELABORACIÓN DEL PROYECTO								EJECUCIÓN DEL PROYECTO			
Encargado de la Ejecución del proyecto	Nombre del Proyecto	Ubicación	Propósito	Descripción del Proyecto	Alcance del Proyecto	Detalles del Encargado del proyecto	Fuentes de Financiamiento	Presupuesto del Proyecto	Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto	Estado del Proyecto	Costo de Finalización Projectado	Fecha de Finalización Projectada	Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral	Variación en el Costo Total del proyecto	Variaciones en el Alcance y duración del proyecto	Razones de los cambios antes mencionados
Municipalidad de San Nicolás Copán a través de la Unidad Técnica de Gestión		Bo. El Progreso, Bo. San Sebastián, Bo. San Francisco, Buena Vista	Mejorar la calidad de vida de familias de escasos recursos económicos	Consiste en construir 8 viviendas de bloque, techo de aluzinc y canaleta, piso de cemento. Las viviendas en promedio son de 36 m² divididos con paredes de bloque en dos dormitorios sala-comedor y baño.	Se beneficiarán directamente 8 familias	El proyecto es ejecutado directamente por la municipalidad de San Nicolás de Copán. Es supervisado por la unidad técnica municipal.	Fondos municipales, Misión Bautista Norteamericana y contraparte de beneficiarios	L. 400,000.00	30-nov-17	Las 8 viviendas se encuentra finalizadas	L. 400,000.00	dic-18	Se está trabajando según lo planificado	N/A	N/A	N/A
		Bo. San Francisco				Nombre: Santiago Herrera Id. No. 0419-1958-00074				Sra. Gregoria Lopez Se instalaron puertas y ventanas. Se estima un avance del 100% aproximadamente.						
Municipalidad de San Nicolás Copán a través de la Unidad Técnica de Gestión	Pavimentación de calle por propiedad de la Sra. Nieves Domínguez y el Sr. Antonio Mejía	Bo. San Cayetano	Mejorar la infraestructura vial en el Casco Urbano del municipio de San Nicolás	Consiste en la pavimentación de una calle en el barrio San Cayetano que consta de un área de 2,206.49 m², con sus respectivas obras de canalización de aguas lluvias y bordillo a ambos lados. Se realizará la excavación y nivelación de la calle previo la pavimentación	Se benefician directamente 427 habitantes del barrio San Cayetano	Nombre del Albañil: Jesus Humberto Casaca Ident. No. 0419-1949-00169	Fondos municipales	L. 500,000.00	30-nov-17	Se finalizó la pavimentacion de las boca calle y las obras adicionales (bordillos, gradas, aceras y muros). Se estima un avance del 100% del proyecto.	L. 500,000.00	dic-18	Se está ejecutando según lo previsto	N/A	N/A	N/A
Municipalidad de San Nicolás Copán a través de la Unidad Técnica de Gestión	Construcción de Casa de la Salud	El Porvenir	Mejorar las condiciones de salud de la población	Consiste en la construcción de un edificio de bloque que contará con dos consultorios con baño compartido, sala de espera baños y pila en el área exterior y un pasillo amplio para descanso de los pacientes	El proyecto beneficiará directamente a tres comunidades de la zona territorial #2 (El Porvenir, El Carmen y El Sisín) y caseríos aledaños	Nombre del albañil: Roberto Quenis Alvarado	Fondos municipales y contraparte de beneficiarios	L. 250,000.00	30-nov-17	Se finalizó la construcción de la pila, se hizo el piso firme de concreto, se empotraron las cajas para la instalación eléctrica y se está puliendo el edificio en la parte interna. Se estima un avance aproximado del 88% del proyecto.	L. 250,000.00	dic-18	Se está ejecutando según lo previsto	N/A	N/A	N/A

Municipalidad de San Nicolás Copán a través de la Unidad Técnica de Gestión	Mejoramiento y construcción de letrinas	Comunidad Cerro Redondo	Mejorar las condiciones sanitarias de la población de la comunidad	Consiste en la dotación de una caseta de 200 cm de alto, cm 100 de ancho y 100cm de largo con su respectiva taza campesina y fosa séptica. Se hará ademado de piedra en las fosas sépticas ya que el terreno es inestable en esta comunidad.	Diecisiete familias.	Los beneficiarios construirán la fosa séptica y las respectivas lozas de concreto e instalarán el inodoro. Nombre del soldador: Marlon Adalyd Pineda Alvarenga Ident. No. 0419-1986-00112 (Fabricación de casetas)	Fondos Municipales Aporte de beneficiarios	L. 107,760.00	30-nov-17	Los beneficiarios construyeron la fosa séptica y la losa de concreto que la cubre misma donde se instalará la tasa del sanitario. El proyecto se encuentra en un 40% su ejecución.	L. 107,760.00	ene-19	Se está ejecutando según lo previsto	N/A	N/A	N/A
Municipalidad de San Nicolás Copán a través de la Unidad Técnica de Gestión con apoyo de la supervisión y ejecución de la Mancomunidad Chortí	Construcción de 2 aulas en el CEB Federico C. Canales	Comunidad El Porvenir	Mejorar las condiciones educativas de los estudiantes de CEB Federico C. Canales	Consiste en la construcción de dos aulas de 6x 8m, con paredes de bloque y aluzinc, piso de mosaico, librero vertical, ventanas de vidrio tipo celosías, puertas metálicas, con instalación eléctrica y pizarra para tiza	142 estudiantes, y 7 maestros	Nombre del albañil: Pablo Sarmiento Alvarado Ident. No. 0419-1969-00004	Fondos del comando Sur de EUA Fondos municipales y contraparte de beneficiarios	L. 400,000.00	30-nov-17	Se finalizó el techo y el repello de paredes en el interior de las aulas y pared frontal . Actualmente se esta repellando la pared trasera. Se estima un avance aproximado del 75% del proyecto.		ene-19	Se está ejecutando según lo previsto	N/A	N/A	N/A
Municipalidad de San Nicolás Copán a través de la Unidad Técnica de Gestión	Ampliación de Edificio Municipal	Bo. San Nicolás	Mejorar la calidad de la prestación de servicios de la municipalidad	Consiste en construir una terraza de 100m² con viguetas prefabricadas, piso inferior de 5 cms de espesor con columnas de 0.20x0.40 m	7102 habitantes del municipio	Maestro de obra: Juan José Arita Velásquez Ident. No. 0419-1979-00179	Fondos municipales	L. 350,000.00	30-nov-17	Se finalizó la fundición de la losa de concreto y se niveló el terreno y se construyó el piso de concreto del estacionamiento según el diseño de la obra. Se estima un avance aproximado del 100% de esta etapa del proyecto.		dic-18	Se está ejecutando según lo previsto	N/A	N/A	N/A
Municipalidad de San Nicolás Copán a través de la Unidad Técnica de Gestión	Pavimentación de calle desde propiedad de la Sra. Enma Casaca hasta propiedad del Sr. Bernardo Aguilar	Bo. San Francisco	Mejorar las vías de acceso en los barrios del Casco Urbano	Consiste en la pavimentación de una de las principales calles de Bo. San Francisco, con sus respectivas obras de canalización de aguas lluvias y bordillo a ambos lados. Se realizará la excavación y nivelación de la calle previo la pavimentación. Además se harán ampliaciones al sistema de alcantarillado sanitario y agua potable	Directamente se beneficiarán 646 habitantes del barrio San Francisco	Nombre del Albañil: Edgar Nohel Acosta Ident. No. 1706-1987-00374	Fondos municipales	L. 350,000.00	30-nov-17	Se instaló la tubería de alcantarillado y se aterró la misma. Se instaló la tubería de agua potable y se aterró la misma. Se estima un avance aproximado del 20% del proyecto.		feb-19	Se está ejecutando según lo previsto	N/A	N/A	N/A



Lic. Nancy Murillo
Dirección Técnica de Gestión Municipal