



MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN

TELE - FAX 2641-0729

INFORME DE EJECUCION DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2018



Nº	NOMBRE DEL PROYECTO	ACTIVIDADES DEL MES	PRESUPUESTO	EJECUTADO EN DICIEMBRE	ACUMULADO	PEND. EJECUCION
1	Ampliacion de Centro de Educacion Basica Federico C. Canales, aldea El Porvenir	Se finalizó el techo y el repello de paredes en el interior de las aulas y pared frontal. Actualmente se esta repellando la pared trasera. Se estima un avance aproximado del 75% del proyecto.		25,137.50	51,730.25	(51,730.25)
2	Construccion de casa de salud en aldea El Porvenir	Se construyó el piso de ladrillo rafón en el porch del edificio. Se instaló la tubería de agua y de aguas lluvias. Se estima un avance aproximado del 85% del proyecto.	356,687.50	51,601.00	475,411.40	(118,723.90)
3	Mantenimiento y reparacion de edificios y viviendas, casco urbano y area rural	Reparaciones varias	110,000.00	1,790.00	100,312.29	9,687.71
4	Ampliacion y mejoramiento de edificio de la alcaldia municipal	Se finalizó la fundición de la losa de concreto y se niveló el terreno y se construyó el piso de concreto del estacionamiento según el diseño de la obra. Se estima un avance aproximado del 100% de esta etapa del proyecto.	450,000.00	49,410.00	358,151.47	91,848.53
5	Construccion y mejoramiento de vivienda solidaria adecuada para mujeres madres solteras	Se instalaron sanitarios y se construyo el piso en el baño	300,000.00	1,250.00	250,764.50	49,235.50
6	Construccion de letrinas en todo el municipio	Los beneficiarios construyeron la fosa séptica y la losa de concreto que la cubre misma donde se instalará la tasa del sanitario. El proyecto se encuentra en un 40% su ejecución	280,000.00	2,300.00	188,244.00	91,756.00
7	Mantenimiento y reparacion al sistema de agua potable en el casco urbano	Se instalo y se aterro tuberia en la calle del B° San Francisco que se va pavimentar como parte de la ampliacion al sistema de agua potable	300,000.00	21,995.00	391,193.00	(91,193.00)
8	Ampliacion alcantarillado sanitario, San Nicolas, San Francisco, San Jose, San Cayetano, San Sebastian El Progreso	Se construyeron dos pozos, se instalo y se aterro tuberia de recolección de aguas negras como parte de la ampliación al sistema de alcantarillado sanitario en esta calle.	200,000.00	30,380.00	211,140.00	(11,140.00)
9	Pavimentacion de calle desde propiedad de Sra Enma Casaca hasta propiedad de Sr. Jesus Bernardo Aguilar, Barrio San Francisco	Acarreo de relleno para nivelacion de terreno	400,000.00	6,600.00	234,270.00	165,730.00
10	Mejoramiento de calles, San Nicolas, San Francisco, Pueblo Nuevo, San Jose, San Cayetano, San Sebastian El Progreso	Se realizan limpieza y fumigacion de calles con cuadrillas de jornales	1,086,339.21	10,800.00	976,743.00	109,596.21
11	Pavimentacion de calle Barrio San Cayetano	Se finalizó la pavimentacion de las boca calle y las obras adicionales (bordillos, gradas, aceras y muros). Se estima un avance del 100% del proyecto.	550,000.00	11,500.00	678,454.00	(128,454.00)
12	Mejoramiento de Parque Central, Barrio San Nicolas	Compra de materiales para mejoramiento de Parque Central, Barrio San Nicolas (compra de pinturas)	100,000.00	6,150.00	22,419.00	77,581.00

13	Mejoramiento de estadio de futbol Las Ranas, B° San Nicolas	Mantenimiento general del estadio	150,000.00	1,350.00	14,090.00	135,910.00
14	Mantenimiento y reparacion de carreteras, area rural	Reparaciones varias	1,460,000.00	3,800.00	1,115,895.00	344,105.00
15	Reconstruccion de Jardin de niños Fidel hector Chinchilla	Se realizo el cambio de techo, se instalaron nuevos ventanales y puertas en aula y sanitarios y se reparo el porton de entrada al centro educativo	80,000.00	47,847.75	60,223.75	19,776.25
TOTAL			11,600,162.61	271,911.25	9,240,468.47	2,299,470.39



Denial Veth Mejía
Departamento de presupuesto