



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2019

Hora : 11:38 a.m.

Pagina: 1 de 4

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
1	Construcción de Parque, El Jicarito SAO,	Barrio el Centro, 12	12	12	467	03-2018	0.00	737,448.34	0.00	50,000.00	0.00	787,448.34	0.00	0.00	787,444.06	0.00	0.00	787,444.06	99.00 %	4.28	0.00 %	TERMINADO	
2	Construcción de Gradas y Huellas en Camino de Acceso	Barrio La Cantera El Jicarito, Familia Lagos	12	12	469	03-2018	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	111,333.60	0.00	0.00	111,333.60	92.00 %	8,666.40	7.00 %	TERMINADO	
3	Construcción de Fachada y Suyatillo, SAO Cerco Perimetral del Instituto Porfirio Lobo Sosa	Aldea el de Fachada y Suyatillo, SAO	12	12	467	03-2018	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	383,940.45	0.00	0.00	383,940.45	95.00 %	16,059.55	4.00 %	TERMINADO	
4	Construcción de Un Aula en Jardin de Niños Republica de China	Aldea el de Un Aula en Jardin de Niños Republica de China	12	12	461	03-2018	150,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	299,631.54	0.00	0.00	299,631.54	85.00 %	50,368.46	14.00 %	TERMINADO	
5	Construcción de Tanque E. San Francisco Instalación de Tubería para Agua Potable	Aldea Valle de de Tanque E. San Francisco	12	12	464	04-2018	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
6	Perforación de Pozo para Zarzal, SAO Agua Potable	Caserío El de Pozo para Zarzal, SAO	12	12	464	04-2018	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
7	Construcción de Cunetas para Aguas Negras en Calle	Caserío El de Cunetas para Aguas Negras en Calle	12	12	469	01-2017 Ext	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
8	Perforación de Pozo para Llano del Ocotal Agua Potable y Construcción de Tanque	Caserío El de Pozo para Llano del Ocotal	12	12	464	01-2017 Ext	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00	60.00 %	150,000.00	40.00 %	TERMINADO	
9	Mejoramiento del Sistema de Agua de El Jicarito	Aldea El Jicarito	12	12	464	01-2017 Ext	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	250,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
10	Construcción de Muro Perimetral Etapa 2 y 3 de Escuela Francisco Morazan	Aldea El Jicarito	12	12	469	01-2017 Ext	435,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435,600.00	0.00	0.00	301,586.96	0.00	0.00	301,586.96	69.00 %	134,013.04	30.00 %	TERMINADO	
11	Construcción de Aula en El Cienega Centro Basico Jose Cecilio del Valle	Aldea La de Aula en El Cienega Centro	12	12	461	01-2017 Ext	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	247,518.59	0.00	0.00	247,518.59	82.00 %	52,481.41	17.00 %	TERMINADO	
12	Construcción de Cancha Polideportiva	Barrio El Quebracho, El Jicarito	12	12	467	01-2017 Ext	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	249,999.87	0.00	0.00	249,999.87	99.00 %	0.13	0.00 %	TERMINADO	



Honduras C.A.

San Antonio de Oriente, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2018

USUARIO: DENIS.MONCADA



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2019

Hora : 11:38 a.m.

Pagina: 2 de 4

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Aprobado	Presupuesto Anual	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
13	Construcción Aldea Valle de de Graderías San Francisco y Area de Descanso en Canchita Polideportiva		12	12	467	01-2017 Ext	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	500,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
14	Construcción Aldea La de Canchita Cienega Polideportiva en Centro Basico Jose Cecilio del Valle		12	12	467	01-2017 Ext	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	299,999.88	0.00	0.00	299,999.88	99.00 %	0.12	0.00 %	NO SE EJECUTO	
15	Construcción Caserío Las de Cerco Agujas, San Perimetral de Francisco Cementerio		11	11	469	01-2017 Ext	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	TERMINADO	
16	Construcción Aldea Hoya de Empedrado en Callejon Hoya Grande		11	11	469	01-2017 Ext	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	500,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
17	Construcción Aldea Las de Empedrado y Huellas en Acceso al Cementerio		12	12	469	01-2017 Ext	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
18	Pavimentación Barrio La n de Calle La Cantera El Jicarito Etapa		11	11	466	01-2017 Ext	1,014,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,014,563.00	1,014,000.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1,014,000.16	99.00 %	562.84	0.00 %	TERMINADO	
19	Construcción Aldea de San de Huellas Antonio de VEHICULARES en Calle a Occidente		12	12	466	01-2017 Ext	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	299,999.50	0.00	0.00	299,999.50	99.00 %	0.50	0.00 %	TERMINADO	
20	Conformación Caseríos El y mejoramiento Zarzal-Llano de Calles		12	12	466	01-2017 Ext	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
21	Conformación Aldea El Jicarito y mejoramiento de Calles		12	12	466	01-2017 Ext	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	131,015.00	0.00	0.00	131,015.00	65.00 %	68,985.00	34.00 %	TERMINADO	
22	Mejoramiento Caseríos Los de Calles en Arrayanez Agua Blanca		12	12	466	01-2017 Ext	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
23	Mejoramiento Aldea El Limón y Huellas en Calle de El Limón		12	12	466	01-2017 Ext	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
24	Mejoramiento Las Mesas- de Calle de Tabla Grande Las Mesas a Tablagrande		12	12	466	01-2017 Ext	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	90,950.00	0.00	0.00	90,950.00	90.00 %	9,050.00	9.00 %	TERMINADO	
25	Mejoramiento Arrayanes- de Calle de Occidente Arrayanes a Occidente		12	12	466	01-2017 Ext	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2019

Hora : 11:38 a.m.

Pagina: 3 de 4

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
26	Construcción de Huellas en Grande Calle de Cementerio hacia Zurunga		12	12	466	01-2017 Ext	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
27	Construcción de Huellas en Santa Rosa (continuación)		12	12	466	01-2017 Ext	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00	90.00 %	15,000.00	10.00 %	TERMINADO	
28	Alcantarillado Sanitario en Calle Altos del Hecks, El Jicarito		12	12	465	01-2017 Ext	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	148,926.62	0.00	0.00	148,926.62	99.00 %	1,073.38	0.00 %	TERMINADO	
29	Construcción de Casería La de Graderías Estancia en Canchita Polideportiva de la Escuela		12	12	467	01-2017 Ext	114,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	114,400.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
30	Construcción de Barrio el Centro, 12 de Aula en el El Jicarito Jardín de Niños Francisco Morazan		12	12	461	01-2017 Ext	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
31	Construcción de Aula en Escuela Augusto C. Coello		12	12	461	01-2017 Ext	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
32	Construcción de Casco Urbano de Parque Recreativo		11	11	467	01-2017 Ext	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	1,000,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
33	Conformación de Bascula al y Mejoramiento Bascula al de Calles, SAO		12	12	466	03-2018	0.00	502,447.30	0.00	0.00	0.00	502,447.30	0.00	0.00	490,047.30	0.00	0.00	490,047.30	97.00 %	12,400.00	2.00 %	TERMINADO	
34	Pavimentación de Barrio Altos del Hecks Hacia Zamoranito Etapa 4		12	12	466	01-2017 Ext	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
35	Mejoramiento de Edificio Municipal y divisiones para oficinas		12	12	461	11-2018	0.00	107,885.02	0.00	0.00	0.00	107,885.02	0.00	0.00	79,805.17	0.00	0.00	79,805.17	73.00 %	28,079.85	26.00 %	TERMINADO	



Honduras C.A.

San Antonio de Oriente, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2018

USUARIO: DENIS.MONCADA



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2019

Hora : 11:38 a.m.

Pagina: 4 de 4

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Aprobado	Presupuesto Anual	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros						
Totales							9,239,563.00	2,917,780.66	0.00	50,000.00	0.00	12,207,343.66	1,014,000.16	0.00	7,882,198.54	0.00	0.00	8,896,198.70		3,311,144.96			

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

EDAS MAURICIO TURCIOS SERVELLON

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

INES MARIA CRUZ RIERA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

IVIS ALEYDA VALLECILLO MOLINA

Nombre Completo

Firma y Sello

Periodos Acumulados:

APROBACION DEL PRESUPUESTO, PRIMER TRIMESTRE,
PRIMER TRIMESTRE COMPLEMENTARIO, SEGUNDO
TRIMESTRE, TERCER TRIMESTRE

O981J3Xhtk6YzeJLk5lpDIEgugULSLUTJTVrEch8DY5d49ZSApsoBS0UM3TfTBgDefP8rWVSmOcuP5dG5rNYwq8MBYfa1GMpA5ua6s9+RIAf3PW0JFDVe9RLQmKHS4C6UkOUI5S
dOXoYvNCaE3u2q8Bt771UsdHjl3b9X1o/X1kwEMhUY60XjMQBohng/KTaN4KWYj60Yt/r1NFbW3FNZGbcH0uMhrxMCuiN7WQMJPXxu30ZCN/i56B2BZNJc0vg84Bignb4il5HaK
EkkA4OZmjLZCxAwUBDOX1MH9pBuDxGhqtdM+sFQZIkZ4BpshCxXfyS3B1JsJ+4ylgEMFdNT/4Pjffn/fayO44KEvaHPqKD8fLSWC/J3gk3utSdki3cUO50XI0CYmGL9Aa3JyL g==