




SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911

GERENCIA DE PROYECTOS



PROYECTO:

**FORTALECIMIENTO DEL SECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA EN
HONDURAS.**

**EN LAS CIUDADES DE CHOLUTECA, CHOLUTECA Y
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN.**

HONDURAS, C.A.

NOVIEMBRE, 2018



INFORME DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO DE LA EXPANSION Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE, UNO, UNO(911) POR MEDIO DE LA CREACION DE UN CENTRO DE COORDINACION Y OPERACIÓN EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA, CHOLUTECA Y MEJORAR LAS CONDICIONES OPERATIVAS DEL CENTRO DE OPERACIONES DE TEGUCIGALPA.

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

- **Nombre del proyecto:** Expansión y Fortalecimiento del sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno, (911), por medio de la Creación de un Centro de Coordinación y Operación en la Ciudad de Choluteca, Choluteca y mejoramiento de las condiciones operativas del Centro de Operaciones de la ciudad de Tegucigalpa.
- **Área que ejecuta el proyecto;** Gerencia de Proyectos del SNE911
- **Periodo de reporte del Proyecto:** Noviembre, 2018
- **Tipo de proyecto:** Proyecto de fortalecimiento y Expansión Institucional.
- **Responsable del proyecto:** Lic. Ronny Adalid García
- **Cargo:** Gerente de Proyectos del Sistema Nacional de Emergencias 911.
- **Firma y Sello:** _____



Por medio del presente informe de control y seguimiento de las actividades y procesos que son realizados por la Gerencia de Proyectos, se hace constar que la ejecución de los mismos para este periodo se ha desarrollado con éxito.



INTRODUCCIÓN

El presente documento contiene información relacionada al Proyecto: Fortalecimiento del Sector de Seguridad Pública de Honduras, el cual es realizado por el Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911),

El proceso técnico, operativo y administrativo de este proyecto será desarrollado por una empresa que se elegirá según la precalificación ya realizada, y con Fondos (Fina2). Y el equipo técnico del Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911) será el responsable de supervisar y dar seguimiento a las actividades que se desarrollan en el mismo durante su tiempo de duración.

Este proyecto es desarrollado conforme el ciclo de vida de los proyectos y comprende desde la fase de inicio, seguido por la fase de planificación, implementación, control y seguimiento y culminación y/o cierre del mismo. Se dio inicio a la ejecución de las actividades y procesos operativos de este proyecto en el mes de septiembre de 2018, en las ciudades de Choluteca, Choluteca y Tegucigalpa, Francisco Morazán. Se estima que la construcción del edificio y la instalación de cámaras tendrá una duración aproximada de seis a ocho meses calendario.





PROGRAMAS Y PROYECTOS

El proyecto “Fortalecimiento del sector de seguridad pública de Honduras”, busca brindar un aporte en la sociedad hondureña por medio de la mejora de las condiciones de seguridad pública de Honduras, específicamente en las ciudades de Choluteca, Choluteca y Tegucigalpa, Francisco Morazán. Contar con un sistema de seguridad pública adaptado a las necesidades de la sociedad hondureña, logrará el fortalecimiento del estado de derecho, la protección de la integridad y seguridad de las personas, así como el disfrute de su libertad.

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN
Propietario del Proyecto	Gobierno de la República de Honduras por medio del Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911).
Sector, sub sector	Seguridad
Nombre del Proyecto	Fortalecimiento del Sector de Seguridad Pública de Honduras.
Ubicación del Proyecto	Ciudades de Choluteca, Choluteca y Tegucigalpa, Francisco Morazán.
Propósito	El incremento en los índices de delincuencia y la demanda por mayor seguridad por parte de la población hondureña ha generado que las autoridades del sector seguridad de este país busquen estrategias para disminuir estos altos índices que se registran en Honduras es que se ha decidido realizar un proyecto durante el año 2019 en la ciudad de Choluteca, Choluteca, que busca fortalecer el sector de Seguridad Pública de Honduras. Así como la expansión del edificio administrativo en Tegucigalpa, Fco. Morazán





El impacto en el terreno se registrará debido la construcción del edificio (impacto visual y auditivo), incremento en el consumo de agua y energía eléctrica en el sector, mayor cantidad de vehículos transitando por el sector, mayor cantidad de residuos sólidos en la zona, así como una infraestructura mayor a la acostumbrada en el sector, así como incremento en el número de emisiones de CO2 relacionadas a las operaciones que se realizaran en el sitio.

d. Presupuesto del proyecto:

El presupuesto del proyecto es manejado por El Comité Técnico del Fideicomiso de FINA2

e. Fecha de aprobación del presupuesto del proyecto:

El presupuesto fue Aprobado en fecha 03 de septiembre de 2018, recibiendo el primer desembolso el 28 de septiembre de 2018. Mediante Decreto Ejecutivo 013-2018, de fecha 23 de septiembre de 2018

f. Estado del Proyecto (Actual):

Actualmente (noviembre, 2018) el proyecto en su fase de ejecución. A la fecha se ha realizado las consultorías de un estudio de factibilidad en ambas ciudades para la construcción de los dos edificios





g. Costo de Finalización (proyectado):

Se estima que, con el presupuesto total aprobado para el desarrollo de estos proyectos se cubrirá desde el inicio de operaciones hasta el periodo de cierre, así como el costo total de todas las actividades y procesos programados por el SNE911,

h. Fecha de Finalización (proyectada):

Con la programación de trabajo realizado se contempla que la fase de ejecución de las actividades operativas del proyecto se espera que antes de finalizar el año 2019, los mismos puedan ser finalizados y solo se esté con el mantenimiento.

EJECUCIÓN DEL PROYECTO

El Proyecto Fortalecimiento del Sector de Seguridad Pública, actualmente se encuentran en marcha. Hasta la fecha (noviembre, 2018) se han registrado importantes avances en cuanto a la ejecución de actividades de campo y procesos técnicos del proyecto.

Para el mes de noviembre se presenta información que la obra realizada para este periodo y finalizada la consultoría para la Construcción del Edificio Administrativo Anexo para Tegucigalpa y la fase segunda para la consultoría del centro de operaciones de Choluteca, Choluteca.

Los costos del proyecto, son cubiertos por medio de Fondos Nacionales FINA2. La duración del proyecto será de aproximadamente seis a ocho meses calendario, lo cual incluye la construcción y equipamiento del Centro de Operaciones de la Zona de Choluteca, reclutamiento y selección de personal, las pruebas del equipo, la instalación de los dispositivos de seguridad (cámaras) y la socialización final del proyecto. Y la construcción del edificio anexo de Tegucigalpa.



	"Evaluación de Resultados de Producción por Institución"			
NOVIEMBRE 2018				
Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno				
IV TRIMESTRE				
Numero de Programa	Nombre del Programa	Actividad del Programa	Monto Ejecutado del Programa	% Acumulado Ejecutado Mensual del Monto Programado Anual
SNE911-001	Anexo Edificio Administrativo Tegucigalpa	Consultoria	25,070.00	100%
SNE911-002	Centro de Coordinación y Operación Choluteca	Consultoria	330,200.00	65%




Lic. Rony Adalid Garcia
Gerente de Proyectos
Sistema Nacional de Emergencia 911