

Municipalidad de Campamento, Olancho  
 Instituto de acceso a la informacion Publica  
 Reporte de proyectos:  
 Mes: Enero del 2019  
 Departamento de Infraestructura  
 Unidad Tecnica Municipal



Numero del Proyecto	Nombre del Proyecto	Monto Ejecutado del Proyecto	% Acumulado ejecutado mensual del Monto Programado anual 2018
461	Construccion de aula escolar, Esc Ivis Turcios de la comunidad de Bajo Grande	L. 7,800.00	55.98%
461	Construccion de aula escolar, Esc Jose Cupertino Umazor, de la comunidad de Agua Divina	L. 21,633.68	53.98%
461	Construccion de aula escolar, Esc Alfonso Amaya, de la comunidad de Campo Nuevo	L. 60,886.88	33.87%
461	Construccion de aula escolar, Esc Miguel A Granados, de la comunidad de Nueva Ceibita	L. 16,150.00	55.63%
461	Construccion de aula escolar, Esc Jose Trinidad Cabañas , de la comunidad de la Ceibita	L. 20,100.00	60.88%
461	Construccion de aula escolar, Esc Amilcar Lopez, de la comunidad de Cabeceras de Buenos Aires	L. 37,718.16	56.44%
461	Construccion de aula escolar, Esc Adan Banegas, de la comunidad de la Aguja	L. 24,433.68	55.47%
461	Construccion de aula escolar, Esc Adan Banegas, de la comunidad de la Fortuna	L. 63,564.90	30.25%

Numero del Proyecto	Nombre del Proyecto	Monto Ejecutado del Proyecto	% Acumulado ejecutado mensual del Monto Programado anual 2018
461	Construccion de Estacionamiento vehicular en el Instituto "Jose Antonio dominguez", barrio el Calvario	L. 99,924.00	95.74%
461	Balconeria y cambio de Techos Esc Dorina Alvarez de la comunidad de los Magules	L. 20,914.20	93.38%
467	Construccion de nodo Recreativo salida a la ciudad de tegucigalpa	L. 4,020.46	97.90%



Ing. Jose Mauricio Romero Gallo  
Unidad Tecnica municipal



Jose Miguel Santos  
Departamento de Infraestructura



Ing. Alex Fernando.Cano Torres  
Unidad Tecnica municipal