



MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN

TELE - FAX 641-0729



INFORME DE EJECUCION DE PROYECTOS ACUMULADO DE ENERO 2019

N°	NOMBRE DEL PROYECTO	ACTIVIDADES	PRESUPUESTO	EJECUTADO EN EL MES	ACUMULADO	PEND. EJECUCION
1	Ampliacion de Centro de Educacion Basica Federico C. Canales, aldea El Porvenir	Se finalizo el repello y el pulido de paredes en el interior de las aulas y pared frontal Actualmente se esta< puliendo la pared trasera se estima un avance aproximadamente del 80% del proyecto	80,000.00	8,400.00	8,400.00	71,600.00
2	Mantenimiento y reparacion de edificios (Sector educacion) casco urbano y area rural	Se hizo el cambio de la caseta de ventas de la Esc. Manuel Luna Castillo	100,000.00	17,393.00	17,393.00	82,607.00
3	Construccion de casa de salud en aldea El Porvenir	Se realizaron actividades financieras, no fisicas	150,000.00	5,200.00	5,200.00	144,800.00
4	Construccion de letrinas en todo el municipio	Se realizaron actividades financieras, no fisicas	150,000.00	16,750.00	16,750.00	133,250.00
5	Pavimentacion con carpeta asfaltica desde propiedad de Florinda Tabora hasta parque central Barrio El Progreso y San Nicolas	Se realizó la prueba con carpeta asfáltica en el tramo desde la propiedad del Sr. José Leonidas Aguilar hasta la propiedad del Sr. Juan Manuel	200,000.00	82,225.00	82,225.00	117,775.00
6	Mantenimiento y reparacion de edificios y viviendas, casco urbano y area rural	se realizaron reparaciones en oficinas de Municipalidad (acondicionamiento de Departamento de Justicia	60,000.00	16,389.00	16,389.00	43,611.00
7	Ampliacion y mejoramiento de edificio de la alcaldia municipal	Se finalizó la etapa de la construcción de paredes de la segunda planta y la etapa de repello se encuentra en un 50%. Se inició la instalación del techo. Se estima un avance general de 50% de la II Etapa.	200,000.00	53,965.17	53,965.17	146,034.83
8	Contraparte para construccion de sede de la Red Regional de Comision Ciudadana de Transparencia de Occidente, B° San Nicolas	Se realizaron actividades financieras, no fisicas	38,000.00	38,000.00	38,000.00	-
9	Construccion de viviendas solidarias en el Casco Urbano	Se realizaron actividades financieras, no fisicas	300,000.00	10,900.00	10,900.00	289,100.00
10	Mejo. calidad sistema agua, todo municipio	Reparaciones varias en el sistema de agua	200,000.00	8,900.00	8,900.00	191,100.00
11	Construccion de sistema de agua en B° Buena Vista	Se instalo la bomba para extraccion de agua en el pozo que abastecera la comunidad de Buena vista	50,000.00	41,320.00	41,320.00	8,680.00
12	Pavimentacion de calle desde propiedad de Sra Enma Casaca hasta propiedad de Sr. Jesus Bernardo Aguilar, Barrio San Francisco	Se finalizaron las actividades de canalización de aguas lluvias y se inició la fundición de la losa de concreto de la cual ya se encuentra finalizada la	145,155.48	52,268.42	52,268.42	92,887.06
13	Mejoramiento de calles, casco urbano	Se está realizando la señalización de túmulos y bordillo con pintura especial de tráfico en toda la calle principal.	300,000.00	50,744.00	50,744.00	249,256.00
TOTAL					402,454.59	1,570,700.89



P.M y C.P Denia Iveth Mejia
Departamento de presupuesto