



**MUNICIPALIDAD DE LA LIMA, DEPARTAMENTO DE CORTES
UNIDAD EJECUTORA DE OBRAS PUBLICAS
PROYECTOS MES DE ENERO 2019**

No.	ENCARGADO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO	SECTOR - SUB SECTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN DEL PROYECTO	PROPÓSITO	DESCRIPCION DEL PROYECTO	ALCANCE DEL PROYECTO	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN TERRENO Y ASENTAMIENTO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO DEL PROYECTO LPS	FECHA DE APROBACION DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO ACTUAL	COSTO DE FINANCIACIÓN (PROYECTADO)	FECHA DE FINALIZACION PROYECTADA	RELACION DE LO PLANIFICADO CON LOS PRODUCTOS ENTREGADOS (TRIMESTRAL)	VARIACION EN EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO	RAZONES DE LOS CAMBIOS ANTES MENCIONADOS
01)	INVERSIONES Y DESARROLLOS VICTORIA, S. DE R.L	G.A#001/2019-UE	ALQUILER DE MOTONIVELADORA 120-G-02	Col. Jerusalen	Reparar las calles de terracería que se encuentran en mal estado.	Conformación de calles de terracería	Reparar y conformar las calles de terracería	positivo	No aplica	Fondos Municipales	lps 62,400.00	02-ene-19	TERMINADO	lps 62,400.00	14-ene-19	Acertado	ninguno	no aplica
02)	INVERSIONES Y DESARROLLOS VICTORIA, S. DE R.L	G.A#002/2019-UE	SUMINISTRO Y ACARREO DE MATERIAL	Col. Jerusalen	Mejorar las condiciones de las calles de terracería	Conformación de calles de terracería	Reparar y conformar las calles de terracería	positivo	No aplica	Fondos Municipales	lps 51,000.00	04-ene-19	TERMINADO	lps 51,000.00	08-ene-19	Acertado	ninguno	no aplica
03)	INVERSIONES Y DESARROLLOS VICTORIA, S. DE R.L	G.A#003/2019-UE	SUMINISTRO Y ACARREO DE MATERIAL	Col. Jerusalen	Mejorar las condiciones de las calles de terracería	Conformación de calles de terracería	Reparar y conformar las calles de terracería	positivo	No aplica	Fondos Municipales	lps 76,500.00	02-ene-19	TERMINADO	lps 76,500.00	03-ene-19	Acertado	ninguno	no aplica
04)	TRANSPORTES AVILA	G.A#004/2019-UE	SUMINISTRO Y ACARREO DE MATERIAL	Col. Rodas Alvarado, Filadelfia, Sitraterco, Boulevard Fuerzas Armadas, Las Mañanitas, Plantel Municipal	Mejorar las condiciones de las calles de terracería, bacheo	Conformación de calles de terracería, bacheo	Reparar y conformar las calles de terracería, bacheo	positivo	No aplica	Fondos Municipales	lps 40,300.00	04-ene-19	TERMINADO	lps 40,300.00	14-ene-19	Acertado	ninguno	no aplica
05)	TRANSPORTES AVILA	G.A#005/2019-UE	SUMINISTRO Y ACARREO DE MATERIAL	Copen Viejo, Col. La Paz, Alvarez Martínez, Nuevo San Juan, E. Armando Escalón, Usula, Sitraterco	Mejorar las condiciones de las calles de terracería, bacheo	Conformación de calles de terracería, bacheo	Reparar y conformar las calles de terracería, bacheo	positivo	No aplica	Fondos Municipales	lps 54,400.00	15-ene-19	TERMINADO	lps 54,400.00	22-ene-19	Acertado	ninguno	no aplica



MUNICIPALIDAD DE LA LIMA, DEPARTAMENTO DE CORTES
UNIDAD EJECUTORA DE OBRAS PUBLICAS
PROYECTOS MES DE ENERO 2019

No.	ENCARGADO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO	SECTOR - SUB SECTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN DEL PROYECTO	PROPÓSITO	DESCRIPCION DEL PROYECTO	ALCANCE DEL PROYECTO	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN TERRENO Y ASENTAMIENTO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO DEL PROYECTO LPS	FECHA DE APROBACION DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO ACTUAL	COSTO DE FINANCIACIÓN (PROYECTADO)	FECHA DE FINALIZACION PROYECTADA	RELACION DE LO PLANIFICADO CON LOS PRODUCTOS ENTREGADOS (TRIMESTRAL)	VARIACION EN EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO	RAZONES DE LOS CAMBIOS ANTES MENCIONADOS
6)	INVERSIONES Y DESARROLLOS VICTORIA, S. DE R.L	G.A#06/2019-UE	ALQUILER DE RETROEXCAVADORA CASE 580 CATERPILLAR	Cruz de Valencia	Extracción de material contaminado para conformar calle de terracería	Conformación de calles de terracería	Reparar y conformar las calles de terracería	positivo	No aplica	Fondos Municipales	lps 3,750.00	22-ene-19	TERMINADO	lps 3,750.00	22-ene-19	Acertado	ninguno	no aplica
7)	TRANSPORTES AVILA	G.A#007/2019-UE	SUMINISTRO Y ACARREO DE MATERIAL	Col. Alvarez Martínez, Escuela Pineda Ponce, Col. La Paz, Aldea Paraiso, San Juan, Rodas Alvarado, Sitraterco, Los Olivos	Mejorar las condiciones de las calles de terracería	Conformación de calles de terracería	Reparar y conformar las calles de terracería	positivo	No aplica	Fondos Municipales	lps 71,000.00	23-ene-19	TERMINADO	lps 71,000.00	24-ene-19	Acertado	ninguno	no aplica
8)	TRANSPORTES AVILA	G.A#008/2019-UE	SUMINISTRO Y ACARREO DE MATERIAL	Col. Sitraterco, Guadalupe, Rodas Alvarado, E. Manuel Valencia, Copen Viejo, Filadelfia, Frente a Municipalidad	Mejorar las condiciones de las calles de terracería, adoquinamiento y pegado de bloques	Acarreo de material selecto, arena triturada para reparación de Calles y edificio	Sumnitro y acarreo de material para conformacion de calles de terracería y reparación de escuela	positivo	No aplica	Fondos Municipales	lps 84,900.00	29-ene-19	TERMINADO	lps 84,900.00	31-ene-19	Acertado	ninguno	no aplica
9)	TRANSPORTES AVILA	G.A#009/2019-UE	SUMINISTRO Y ACARREO DE MATERIAL	El 20, Col. Usula, E. Pineda Ponce, Guaruma I, Col. Guadalupe, Sitraterco, Contiguo a Cruz Roja	Reparar las calles de terracería que se encuentran en mal estado.	Conformación de calles de terracería	Reparar y conformar las calles de terracería	positivo	No aplica	Fondos Municipales	lps 34,200.00	25-ene-19	TERMINADO	lps 34,200.00	28-ene-19	Acertado	ninguno	no aplica
10)	TRANSMACAH	G.A#010/2019-UE	ALQUILER DE RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310-G	Colegio Rafael Pineda Ponce	Tapado/Soterrado de material suelto	Conformación de terreno en escuela	Conformación de terreno	positivo	No aplica	Fondos Municipales	lps 4,050.00	22-ene-19	TERMINADO	lps 4,050.00	23-ene-19	Acertado	ninguno	no aplica



MUNICIPALIDAD DE LA LIMA, DEPARTAMENTO DE CORTES
UNIDAD EJECUTORA DE OBRAS PUBLICAS
PROYECTOS MES DE ENERO 2019

No.	ENCARGADO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO	SECTOR - SUB SECTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN DEL PROYECTO	PROPÓSITO	DESCRIPCION DEL PROYECTO	ALCANCE DEL PROYECTO	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN TERRENO Y ASENTAMIENTO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO DEL PROYECTO LPS	FECHA DE APROBACION DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO ACTUAL	COSTO DE FINANCIACIÓN (PROYECTADO)	FECHA DE FINALIZACION PROYECTADA	RELACION DE LO PLANIFICADO CON LOS PRODUCTOS ENTREGADOS (TRIMESTRAL)	VARIACION EN EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO	RAZONES DE LOS CAMBIOS ANTES MENCIONADOS
11)	INVERSIONES Y DESARROLLOS VICTORIA, S. DE R.L	G.A#011/2019-UE	ALQUILER DE MOTONIVELADORA 120-G-02	Col. Sitraterco, El Paraiso, San Juan I y II, Filadelfia, Campo San Juan	Reparar las calles de terracería que se encuentran en mal estado.	Conformación de calles de terracería	Reparar y conformar las calles de terracería	positivo	No aplica	Fondos Municipales	lps 62,400.00	21-ene-19	TERMINADO	lps 62,400.00	31-ene-19	Acertado	ninguno	no aplica
12)	INVERSIONES ACOSTA ESTRADA	G.A#012/2019-UE	ALQUILER DE RETROEXCAVADORA	Col. Nueva Jerusalem, Boulevard Fuerzas Armadas, polideportivo chulavista	Mejorar las condiciones de las calles de terracería, acarreo de herramientas	Conformación de calles de terracería y pavimentadas	Reparar y conformar las calles de terracería y pavimentadas	positivo	No aplica	Fondos Municipales	lps 35,400.00	22-ene-19	TERMINADO	lps 35,400.00	30-ene-19	Acertado	ninguno	no aplica
13)	TRANSMACAH	G.A#013/2019-UE	ALQUILER DE MOTONIVELADORA 112-F	Col. Filadelfia, Col. Usula, Nueva Guadalupe, Sitraterco	Reparar las calles de terracería que se encuentran en mal estado.	Conformación de calles de terracería	Reparar y conformar las calles de terracería	positivo	No aplica	Fondos Municipales	lps 24,675.00	28-ene-19	TERMINADO	lps 24,675.00	28-ene-19	Acertado	ninguno	no aplica
14)	INVERSIONES ACOSTA ESTRADA	G.A#014/2019-UE	ALQUILER DE MOTONIVELADORA VOLVO G710-B	Col. Usula, Col Nuevo San Juan	Reparar las calles de terracería que se encuentran en mal estado.	Conformación de calles de terracería	Reparar y conformar las calles de terracería	positivo	No aplica	Fondos Municipales	lps 5,466.67	23-ene-19	TERMINADO	lps 5,466.67	28-ene-19	Acertado	ninguno	no aplica
15)	INVERSIONES Y DESARROLLOS VICTORIA, S. DE R.L	G.A#015/2019-UE	ALQUILER DE VIBRO-COMPACTADOR CATERPILLAR	Col. Sitraterco, San Juan	Compactar y sellar cualquier bolsa de aire	Compactación de terreno preparado	Compactación de terracería	positivo	No aplica	Fondos Municipales	lps 9,800.00	21-ene-19	TERMINADO	lps 9,800.00	31-ene-19	Acertado	ninguno	no aplica


JUAN DANIEL MUÑOZ GUTIERREZ
 UNIDAD EJECUTORA