



Talgua, LEMPIRA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: OBED.AGUILAR



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/01/2019

Hora : 03:56 p.m.

Pagina: 1 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
1	PROYECTO TALGUA PEDRIMENT CENTRO ADO Y EMBAULADO DE CALLES DE CASCO URBANO DE TALGUA CENTRO	TALGUA CENTRO	11	11	47210	15-2017	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
2	PROYECTO SAN RAMON, MEJORAMIENTOS DE CAMPO DE FUTBOL EN ALDEA SAN RAMON, TALGUA	SAN RAMON, TALGUA	11	11	23400	15-2017	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
3	MEJORAMIENTOS DE CAMPO DE FUTBOL EN TALGUA CENTRO	TALGUA CENTRO	11	11	23400	15-2017	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
4	PROYECTO TALGUA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TALGUA CENTRO	TALGUA CENTRO	11	11	47110	15-2017	0.00	0.00	0.00	312,948.00	0.00	312,948.00	0.00	0.00	312,948.00	0.00	0.00	312,948.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
5	CONSTRUCCION DE TALGUA PROYECTO DE AGUA POTABLE EN BARRIO LAS BRISAS DE EL PINAR LAJITAS TALGUA	LAJITAS, TALGUA	11	11	47110	15-2017	0.00	0.00	0.00	194,055.00	0.00	194,055.00	0.00	0.00	194,055.00	0.00	0.00	194,055.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
6	PROYECTO HIGUITO, CONSTRUCCION DE ESCUELA EL PROGRESO EN EL HIGUITO, TALGUA, FHIS	TALGUA	15	15	47110	15-2017	0.00	20,607.69	0.00	0.00	0.00	20,607.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	20,607.69	100.00 %	NO SE EJECUTO	
7	PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE CAMPO DE FUTBOL EN TALGUA CENTRO	TALGUA CENTRO	11	11	47210	15-2017	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	



Talgua, LEMPIRA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: OBED.AGUILAR



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/01/2019

Hora : 03:56 p.m.

Pagina: 2 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
8	PROYECTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CENTRO SOCILA EN TALGUA CENTRO	TALGUA CENTRO	11	11	23400	15-2017	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
9	PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL EN LA COMUNIDAD DE LA PEÑA TALGUA	LA PEÑA, TALGUA	11	11	47110	15-2017	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	27,866.00	0.00	0.00	27,866.00	99.00 %	134.00	0.00 %	TERMINADO	
10	PROYECTO DE ELECTRIFICACION BARRIO LOS LEMUZ EN ALDEA LAJITAS TALGUA LEMPIRA	LAJITAS, TALGUA	11	11	47210	15-2017	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
11	PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN ALDEA LAJITAS, TALGUA LEMPIRA	LAJITAS, TALGUA	11	11	47210	15-2017	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
12	PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PUENTE EN RIO COSPA, CARRETERA QUE CONDUCE A LA CABECERA MUNICIPAL DE TALGUA A LAS FLORES	TALGUA LEMPIRA	11	11	47210	15-2017	200,000.00	0.00	0.00	0.00	129,464.00	70,536.00	0.00	0.00	70,536.00	0.00	0.00	70,536.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
13	PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE HIGUITO A TALGUA AL AGUACATE TALGUA LEMPIRA	HIGUITO, TALGUA LEMPIRA	11	11	47210	15-2017	117,336.15	42,273.89	0.00	400,000.00	0.00	559,610.04	0.00	0.00	554,940.00	0.00	0.00	554,940.00	99.00 %	4,670.04	0.00 %	TERMINADO	



Talgua, LEMPIRA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: OBED.AGUILAR



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/01/2019

Hora : 03:56 p.m.

Pagina: 3 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Aprobado	Presupuesto Anual	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
14	PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DEL AGUACATE, TALGUA LEMPIRA	AGUACATE, TALGUA	11	11	47210	15-2017	0.00	0.00	0.00	337,250.00	0.00	337,250.00	0.00	0.00	336,674.00	0.00	0.00	336,674.00	99.00 %	576.00	0.00 %	TERMINADO	
15	PROYECTO DE CONSTRUCCION EN CAJA PUENTE EN LA QUEBRADA GRANDE EL LEMANAL TALGUA	EL LEMANAL, TALGUA	11	11	47110	15-2017	0.00	0.00	0.00	34,375.00	0.00	34,375.00	0.00	0.00	33,504.00	0.00	0.00	33,504.00	97.00 %	871.00	2.00 %	TERMINADO	
16	PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CENTRO SOCIAL CRISTIANO EN LA COMUNIDAD DE LA CUCHILLA TALGUA	LA CUCHILLA, TALGUA LEMPIRA	11	11	47110	15-2017	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	27,380.00	0.00	0.00	27,380.00	97.00 %	620.00	2.00 %	TERMINADO	
17	PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CERCA EN CANCHA DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DE PINBETAL TALGUA	PINABETAL, TALGUA LEMPIRA	11	11	47210	15-2017	0.00	0.00	0.00	55,829.00	0.00	55,829.00	0.00	0.00	55,829.00	0.00	0.00	55,829.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
18	PROYECTO DE CONSTRUCCION DE KINDER MERY DE FLORES EN EL HIGUITO, TALGUA, FHIS	HIGUITO, TALGUA	15	15	47110	15-2017	0.00	18,221.54	0.00	0.00	0.00	18,221.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	18,221.54	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Talgua, LEMPIRA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: OBED.AGUILAR



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/01/2019

Hora : 03:56 p.m.

Pagina: 4 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamie nto	Fuente de Financiamie nto	Código Presupuestari o	Nº Acta Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
19	PROYECTO HIGUITO A REPARACION DE MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE HIGUITO A TALGUA, AGUA, SAN RAMO, HACIENDITA Y AJAGUAL		11	11	23400	15-2017	0.00	663,298.37	0.00	2,112,229.64	0.00	2,775,528.01	0.00	0.00	2,770,090.00	0.00	0.00	2,770,090.00	99.00 %	5,438.01	0.00 %	TERMINADO	
20	PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PARQUE TURISTICO LA PATADA DEL DIABLO EN TALGUA CENTRO	TALGUA CENTRO	11	11	47210	15-2017	500,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
21	PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN AREA URBANA, (TALGUA CENTRO, BARRIO EL CALVARIO, BARRIO LA GAMADA Y LAS MESITAS)	TALGUA LEMPIRA	11	11	12200	15-2017	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	82,002.60	0.00	0.00	82,002.60	32.00 %	167,997.40	67.00 %	EN PROCESO	
22	PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN AREA RURAL DE TALGUA LEMPIRA	AREA RURA, TALGUA LEMPIRA	11	11	12200	15-2017	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	119,610.49	0.00	0.00	119,610.49	47.00 %	130,389.51	52.00 %	EN PROCESO	
23	MEJORAMIENTO DE TEMPLO CATOLICO	CASCO URBANO TALGUA LEMPIRA	11	11	23400	15-2017	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	300,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
24	PROYECTO DE CONSTRUCCION DE ESCUELA EN CAFETALERA, TALGUA FHS	CAFETALERA, TALGUA	15	15	47110	15-2017	0.00	4,851.56	0.00	0.00	0.00	4,851.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	4,851.56	100.00 %	NO SE EJECUTO	
25	PROYECTO DE CONSTRUCCION DE ESCUELA EL SALITRON, TALGUA FHS	SALITRON, TALGUA	15	15	47110	15-2017	0.00	4,163.09	0.00	0.00	0.00	4,163.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	4,163.09	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Talgua, LEMPIRA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: OBED.AGUILAR



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/01/2019

Hora : 03:56 p.m.

Pagina: 5 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Presupuesto	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
26	PROYECTO TALGUA CONSTRUCCION DE CREMATORIO MUNICIPAL EN TALGUA	TALGUA CENTRO	11	11	47210	15-2017	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
27	PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE BOULEVAR EN SAN RAMON, TALGUA LEMPIRA	SAN RAMON, TALGUA	11	11	23400	15-2017	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
28	PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION Y LIMPIEZA DE CAMINOS, QUEBRADAS, CUNETAS DE ALCANTARILLAS EN TALGUA	TALGUA LEMPIRA	11	11	23400	15-2017	281,600.36	0.00	0.00	0.00	0.00	281,600.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	281,600.36	100.00 %	NO SE EJECUTO	
29	PROYECTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CENTRO SOCIAL EN SAN RAMON TALGUA LEMPIRA	SAN RAMON, TALGUA	11	11	23400	15-2017	150,000.00	0.00	0.00	0.00	132,457.31	17,542.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	17,542.69	100.00 %	NO SE EJECUTO	
30	PROYECTO DE ELECTRIFICACION BARRIO EL LLANON TALGUA LEMPIRA	EL LLANON, TALGUA LEMPIRA	11	11	47210	15-2017	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
31	PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE PINABETAL, TALGUA	PINABETAL, TALGUA LEMPIRA	11	11	47110	15-2017	0.00	0.00	0.00	89,802.00	0.00	89,802.00	0.00	0.00	89,802.00	0.00	0.00	89,802.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	



Talgua, LEMPIRA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: OBED.AGUILAR



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/01/2019

Hora : 03:56 p.m.

Pagina: 6 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
32	PROYECTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE CANCINCAMON HACIA RINCONADA Y TEJERAS	CANCINCAMON	11	11	23400	15-2017	0.00	75,574.00	0.00	53,600.00	0.00	129,174.00	0.00	0.00	129,174.00	0.00	0.00	129,174.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
33	PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TALGUA CENTRO	TALGUA CENTRO	15	15	47210	15-2017	100,000.00	25,470.93	0.00	170,000.00	0.00	295,470.93	293,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,580.00	99.00 %	1,890.93	0.00 %	TERMINADO	
34	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA MULTIUSO EN INSTITUTO OFICIAL SAN RAMON,	SAN RAMON, TALGUA	11	11	47110	15-2017	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
35	PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE CAMPO DE FUTBOL DE SAN RAMON, TALGUA LEMPIRA	SAN RAMON, TALGUA	11	11	47210	15-2017	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
36	PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN ALDEA HIGUITO, TALGUA	HIGUITO, TALGUA	11	11	47210	15-2017	361,738.99	0.00	0.00	0.00	361,738.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
37	PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN BARRIO LOS MAESTROS ALDEA LAJITAS, TALGUA	LAJITAS, TALGUA	11	11	47210	15-2017	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
38	PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE MICRO CUENCA MIRONA EL SUPTAL CASERIO LA LIMA SAN RAMON TALGUA	SAN RAMON TALGUA	11	11	23400	15-2017	146,822.70	0.00	0.00	88,000.00	70,000.00	164,822.70	0.00	0.00	137,850.00	0.00	0.00	137,850.00	83.00 %	26,972.70	16.00 %	EN PROCESO	



Talgua, LEMPIRA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: OBED.AGUILAR



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/01/2019

Hora : 03:56 p.m.

Pagina: 7 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
39	PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDEA SALITRON, TALGUA	SALITRON, TALGUA	15	15	47210	15-2017	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
40	PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PUENTE EN LA QUEBRADA EN LA COMUNIDAD DEL AGUCATE, TALGUA LEMPIRA	AGUCATE, TALGUA LEMPIRA	11	11	47210	15-2017	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
41	PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PUENTE EN ALDEA EL CIRUELITO BARRIO HACIENDITA, TALGUA LEMPIRA	HACIENDITA, TALGUA LEMPIRA	11	11	47210	15-2017	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
42	PROYECTO DE APERTURA DE CALLE DE LA COMUNIDAD DE EL SITIO AL JABONILLO TALGUA LEMPIRA	SITIO, TALGUA LEMPIRA	11	11	47210	15-2017	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Talgua, LEMPIRA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: OBED.AGUILAR



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/01/2019

Hora : 03:56 p.m.

Pagina: 8 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta Anual Aprobado	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
Totales							5,607,498.20	1,254,461.07	1,400,000.00	3,904,088.64	2,293,660.30	7,072,387.61	293,580.00	0.00	5,342,261.09	0.00	0.00	5,635,841.09		1,436,546.52			

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

DANIEL DERAS BENITES

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

FREDY DANILO SOTO BARAHONA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

OBED OZIAS AGUILAR SERRANO

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4z7ssiUzNkbS3ltYmlaGOW23CDDR6NsdImtHxn25na3VISdZ8+LTfxlew9x7DE52C6K//MjPuvruIRwdddeKFTPS6iN3lvFvUphrY0C9WJr6X+30D+Hrq3f5XH7p
nr2Y64KHaGjDQECopqJIUXDFZt+ius70gQQSoVma+Zli4hJGPphd3uXEeHfuthq13MImICJQ6qPayDPKsz/sXjSEoWjxGLauwQplbYEOPMhdJg/1e5Tc2RKP7DzArkftjmWh
K4BPDJzY/U5seFkObfe7kfN3sYB+c=