



MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN
TEL/FAX 2641-0729

Email municipalidad_snc.2006@yahoo.com

DETALLE DE PROYECTOS DEL MES DE ENERO 2019

IDENTIFICACION DEL PROYECTO					ELABORACION DEL PROYECTO							EJECUCION DEL PROYECTO				
Encargado de la Ejecución del proyecto	Nombre del Proyecto	Ubicación	Propósito	Descripción del Proyecto	Alcance del Proyecto	Detalles del Encargado del proyecto	Fuentes de Financiamiento	Presupuesto del Proyecto	Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto	Estado del Proyecto	Costo de Finalización Projectado	Fecha de Finalización Projectada	Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral	Variación en el Costo Total del proyecto	Variaciones en el Alcance y duración del proyecto	Razones de los cambios antes mencionados
Municipalidad de San Nicolás Copán a través de la Unidad Técnica de Gestión con apoyo de la supervisión y ejecución de la Mancomunidad Chortí	Construcción de 2 aulas en el CEB Federico C. Canales	Comunidad El Porvenir	Mejorar las condiciones educativas de los estudiantes de CEB Federico C. Canales	Consiste en la construcción de dos aulas de 6x 8m, con paredes de bloque y techo de canaleta y aluzinc, piso de mosaico, librero vertical, ventanas de vidrio tipo celosías, puertas metálicas, con instalación eléctrica y pizarra para tiza	142 estudiantes, y 7 maestros	Nombre del albañil: Pablo Sarmiento Alvarado Ident. No. 0419-1969-00004	Fondos del comando Sur de EUA Fondos municipales y contraparte de beneficiarios	L. 400,000.00	19-nov-18	Se finalizó el repello y el pulido de paredes en el interior de las aulas y pared frontal. Actualmente se está puliendo la pared trasera. Se estima un avance aproximado del 80% del proyecto.		mar-19	Se está ejecutando según lo previsto	N/A	N/A	N/A
Municipalidad de San Nicolás Copán a través de la Unidad Técnica de Gestión	Ampliación de Edificio Municipal II Etapa	Bo. San Nicolás	Mejorar la calidad de la prestación de servicios de la municipalidad	Consiste en la construcción, repello y pulido de paredes, construcción de piso de porcelanato y techo de canaleta y aluteja, instalaciones de tubería para agua y poliductos para energía eléctrica	7102 habitantes del municipio	Maestro de obra: Juan José Arita Velásquez Ident. No. 0419-1979-00179	Fondos municipales	L. 250,000.00	19-nov-18	Se finalizó la etapa de la construcción de paredes de la segunda planta y la etapa de repello se encuentra en un 50%. Se inició la instalación del techo. Se estima un avance general de 50% de la II Etapa.		jun-19	Se está ejecutando según lo previsto	N/A	N/A	N/A
Municipalidad de San Nicolás Copán a través de la Unidad Técnica de Gestión	Pavimentación de calle desde propiedad de la Sra. Enma Casaca hasta propiedad del Sr. Bernardo Aguilar	Bo. San Francisco	Mejorar las vías de acceso en los barrios del Casco Urbano	Consiste en la pavimentación de una de las principales calles de Bo. San Francisco, con sus respectivas obras de canalización de aguas lluvias y bordillo a ambos lados. Se realizará la excavación y nivelación de la calle previo la pavimentación. Además se harán ampliaciones al sistema de alcantarillado sanitario y agua potable	Directamente se beneficiarán 646 habitantes del barrio San Francisco	Nombre del Albañil: Edgar Nohel Acosta Ident. No. 1706-1987-00374	Fondos municipales	L. 350,000.00	19-nov-18	Se finalizaron las actividades de canalización de aguas lluvias y se inició la fundición de la losa de concreto de la cual ya se encuentra finalizada la primera trocha. Se estima un avance aproximado del 70% del proyecto.		feb-19	Se está ejecutando según lo previsto	N/A	N/A	N/A
Municipalidad de San Nicolás Copán a través de la Unidad Técnica de Gestión	Pavimentación con carpeta asfáltica desde propiedad de Florinda Tabora hasta parque central (Tramo 1: Desde Iglesia Testigod de Jehová hasta Prop. Del Sr. Tulio Aguilar)	Bo. San Nicolás	Mejorar la calle principal del Casco Urbano de San Nicolás	Consiste en el colocado de mezcla asfáltica en un área de 832 m ² de calle pavimentada con concreto hidráulico que se encuentra deteriorada (desgastada).	7102 habitantes del municipio	SERCIOVIM S. de R.L. de C.V. RTN 05019014662994 Dirección: Col. Villa Ernestina, San Pedro Sula	Fondos municipales	L. 450,000.00	19-nov-18	Se realizó la prueba con carpeta asfáltica en el tramo desde la propiedad del Sr. José Leonidas Aguilar hasta la propiedad del Sr. Juan Manuel Guevara. El proyecto se encuentra ejecutado en un 30%.		feb-19	Se está ejecutando según lo previsto	N/A	N/A	N/A

Municipalidad de San Nicolás Copán a través de la Unidad Técnica de Gestión	PAVIMENTACIÓN DE CALLE BO. SAN CAYETANO DESDE PROPIEDAD DE LA SRA. CONCEPCIÓN CHINCHILLA HASTA PROPIEDAD DEL SR. ANTONIO CHAVARRÍA	Bo. San Cayetano	Mejorar las vías de acceso en los barrios del Casco Urbano	Consiste en la pavimentación de un tramo de calle, donde se removerá el pedrimentado existente, se realizarán las respectivas ampliaciones de agua potable y alcantarillado sanitario y luego se hará la losa de concreto.	Directamente se beneficiarán 427 habitantes del barrio San Cayetano	SERCIOVIM S. de R.L. de C.V. RTN 05019014662994 Dirección: Col. Villa Ernestina, San Pedro Sula	Fondos municipales	L. 450,000.00	19-nov-18	Se hizo la remoción del pedrimentado existente y se niveló toda la calle, también se cargó el material extraído en volquetas y fue trasladado a varios sectores del Casco Urbano. Este trabajo fue realizado con retroexcavadora y volqueta. El proyecto se encuentra ejecutado en un 25%.	may-19	Se está ejecutando según lo previsto	N/A	N/A	N/A
Municipalidad de San Nicolás Copán a través de la Unidad Técnica de Gestión	AMPLIACIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE CALLE EN BO. SAN CAYETANO DESDE PROPIEDAD DE LA SRA. CONCEPCIÓN CHINCHILLA HASTA PROPIEDAD DEL SR. ANTONIO CHAVARRÍA		Mejorar las condiciones sanitarias de los habitantes del Bo. San Cayetano	Consiste en realizar la instalación de tubería de alcantarillado sanitario y la construcción de pozos de recolección y cajas de registro domiciliar de aguas negras.	Directamente se beneficiarán 427 habitantes del barrio San Cayetano	Nombre del Albañil: Jesus Humberto Casaca Ident. No. 0419-1949-00170	Fondos municipales	L. 50,000.00	19-nov-18	Se hizo la apertura de conducto para la tubería central con retroexcavadora y los conductos para instalaciones domiciliarias con mano de obra no calificada. Actualmente se está instalando la tubería. Esta actividad se encuentra en un 40%.	mar-19	Se está ejecutando según lo previsto	N/A	N/A	N/A
Municipalidad de San Nicolás Copán a través de la Unidad Técnica de Gestión	INSTALACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE EN POZO DE AGUA DE BUENA VISTA	Buena Vista	Mejorar el acceso al agua de los habitantes de la comunidad de Buena Vista	Consiste en instalar una bomba de agua eléctrica sumergible para succionar agua de un pozo malacate existente en la comunidad y bombarla hacia el tanque de agua construido y luego distribuirla en la comunidad.	Directamente se beneficiarán 44 habitantes del caserío Buena Vista	Servicios Técnicos Industriales Interiano RTN: 14131965000914 San Marcos Ocotepeque De Oswaldo Interiano López Tel. 9714-0965	Fondos municipales	L. 50,000.00	19-nov-18	Se instaló la bomba para extracción de agua en el pozo que abastecerá la comunidad de Buena Vista.	feb-19	Se está ejecutando según lo previsto	N/A	N/A	N/A
Municipalidad de San Nicolás Copán a través de la Unidad Técnica de Gestión	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES EN EL CASCO URBANO	Casco Urbano	Mejorar las vías de acceso en los barrios del Casco Urbano	Consiste en el mantenimiento y la reparación de la red vial del Casco Urbano que incluye balastado, conformación, cuneteo, reparaciones varias y señalización vial	7102 habitantes del municipio	Varios jóvenes que son supervisados por el Director Municipal de Justicia Marco Vinicio Aguilar	Fondos municipales	L. 50,000.00	19-nov-18	Se está realizando la señalización de túmulos y bordillo con pintura especial de tráfico en toda la calle principal.	feb-19	Se está ejecutando según lo previsto	N/A	N/A	N/A


 Lic. Nancy Murillo
 Dirección Técnica de Gestión Municipal