



MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN
TEL/FAX 2641-0729
Email municipalidad_snc.2006@yahoo.com

DETALLE DE PROYECTOS DEL MES DE FEBRERO 2019

IDENTIFICACION DEL PROYECTO					ELABORACION DEL PROYECTO							EJECUCION DEL PROYECTO				
Encargado de la Ejecución del proyecto	Nombre del Proyecto	Ubicación	Propósito	Descripción del Proyecto	Alcance del Proyecto	Detalles del Encargado del proyecto	Fuentes de Financiamiento	Presupuesto del Proyecto	Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto	Estado del Proyecto	Costo de Finalización Proyectado	Fecha de Finalización Proyectada	Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral	Variación en el Costo Total del proyecto	Variaciones en el Alcance y duración del proyecto	Razones de los cambios antes mencionados
Municipalidad de San Nicolás Copán	Mantenimiento y reparación de carreteras en el área rural del municipio	Area Rural	Mejorar las vías de comunicación del municipio	Consiste en realizar balastado parcial, cuneteo y compactado de las principales carreteras del municipio además de realizar actividades de emergencia como limpieza de deslaves de tierra y muros de contención	Directamente se benefician 4000 habitantes aproximadamente	SERCOVIM RTN 05019014662994	Fondos Municipales	L. 200,000.00	19-nov-18	Se hizo conformación y cuneteo en los siguientes tramos carreteros: • De la comunidad El Porvenir hacia El Carmen • De la comunidad El Carmen hacia El Cirinal • Del Cirinal hacia Cruce donde Saúl Pineda • Desvío de Santa Teresa hacia Las Brisas • De la comunidad Las Brisas hacia El Porvenir Se hizo balastado en los siguientes tramos carreteros. • Puente Las Brisas • Tramo por donde el Sr. Magno Benitez hacia El Carmen • Tramo por donde el Sr. Pablo Rodezno • Por donde el Sr. Miguel Sierra en El Porvenir	—	abr-19	Se está ejecutando según lo previsto	N/A	N/A	N/A
Municipalidad de San Nicolás Copán	Mantenimiento y reparación de calles en el casco urbano del municipio	Bo. San Nicolás	Mejorar las vías de acceso en los barrios del Casco Urbano	Consiste en realizar balastado parcial, cuneteo, compactado e instalación de alcantarillas en calles de los diferentes barrios del casco urbano de San Nicolás	Directamente se benefician 2768 habitantes aproximadamente	SERCOVIM RTN 05019014662994	Municipalidad de San Nicolás	L. 150,000.00	19-nov-18	Actividades: • Se reparó la calle que conduce de La Lagunita a Las Crucitas. • Se realizó balastado parcial de la calle desde donde Don Jesús Guevara hasta la propiedad del Sr. Oscar Villanueva en el Bo. San Nicolás. • Se rehabilitó la calle que conduce desde la propiedad de la Sra. Rutilia Portillo hacia la propiedad del Ing. Carlos Roberto Carías en el Bo. El Progreso.	—	abr-19	Se está ejecutando según lo previsto	N/A	N/A	N/A
Municipalidad de San Nicolás Copán a través de la Unidad Técnica de Gestión con apoyo de la supervisión y ejecución de la Mancomunidad Chortí	Construcción de 2 aulas en el CEB Federico C. Canales	Comunidad El Porvenir	Mejorar las condiciones educativas de los estudiantes de CEB Federico C. Canales	Consiste en la construcción de dos aulas de 6x 8m, con paredes de bloque y techo de canaleta y aluzinc, piso de mosaico, librero vertical, ventanas de vidrio tipo celosías, puertas metálicas, con instalación eléctrica y pizarra para tiza	142 estudiantes, y 7 maestros	Nombre del albañil: Pablo Sarmiento Alvarado Ident. No. 0419-1969-00004	Fondos del comando Sur de EUA Fondos municipales y contraparte de beneficiarios	L. 400,000.00	19-nov-18	Se finalizaron detalles de la actividad de pulido. Se hizo el firme en el corredor y se construyeron gradas en la parte frontal de las aulas. Falta la colocación de la cerámica, instalación de ventanas, puertas, sistema eléctrico y pintar las aulas. Se estima un avance aproximado del 88% del proyecto.	—	mar-19	Se está ejecutando según lo previsto	N/A	N/A	N/A

Municipalidad de San Nicolás Copán a través de la Unidad Técnica de Gestión	Ampliación de Edificio Municipal II Etapa	Bo. San Nicolás	Mejorar la calidad de la prestación de servicios de la municipalidad	Consiste en la construcción, repello y pulido de paredes, construcción de piso de porcelanato y techo de canaleta y aluteja, instalaciones de tubería para agua y poliductos para energía eléctrica	7102 habitantes del municipio	Maestro de obra: Juan José Arita Velásquez Ident. No. 0419-1979-00179	Fondos municipales	L. 250,000.00	19-nov-18	Se finalizó la instalación del techo, con su sistema de canalización de aguas lluvias, se finalizó la actividad de pulido y actualmente se está colocando la cerámica. Se estima un avance general del 85% de la II Etapa.	---	abr-18	Se está ejecutando según lo previsto	N/A	N/A	N/A
Municipalidad de San Nicolás Copán a través de la Unidad Técnica de Gestión	Pavimentación de calle desde propiedad de la Sra. Enma Casaca hasta propiedad del Sr. Bernardo Aguilar	Bo. San Francisco	Mejorar las vías de acceso en los barrios del Casco Urbano	Consiste en la pavimentación de una de las principales calles de Bo. San Francisco, con sus respectivas obras de canalización de aguas lluvias y bordillo a ambos lados. Se realizará la excavación y nivelación de la calle previo a la pavimentación. Además se harán ampliaciones al sistema de alcantarillado sanitario y agua potable	Directamente se beneficiarán 646 habitantes del barrio San Francisco	Nombre del Albañil: Edgar Nohel Acosta Ident. No. 1706-1987-00374	Fondos municipales	L. 350,000.00	19-nov-18	Se finalizó la fundición de losa de concreto, bordillos, aceras y resane de muros de viviendas, falta la fabricación e instalación de parrillas en ductos de aguas lluvias. Se estima un avance aproximado del 98% del proyecto.	---	mar-19	Se está ejecutando según lo previsto	N/A	N/A	N/A
Municipalidad de San Nicolás Copán a través de la Unidad Técnica de Gestión	Pavimentación con carpeta asfáltica desde propiedad de Florinda Tabora hasta parque central (Tramo 1: Desde Iglesia Testigod de Jehová hasta Prop. Del Sr. Tulio Aguilar)	Bo. San Nicolás	Mejorar la calle principal del Casco Urbano de San Nicolás	Consiste en el colocado de mezcla asfáltica en un área de 832 m ² de calle pavimentada con concreto hidráulico que se encuentra deteriorada (desgastada).	7102 habitantes del municipio	SERCOVIM S. de R.L. de C.V. RTN 05019014662994 Dirección: Col. Villa Ernestina, San Pedro Sula	Fondos municipales	L. 450,000.00	19-nov-18	Se finalizó la colocación de la mezcla asfáltica en el tramo de calle desde la iglesia de los Testigos de Jehová hasta la propiedad del Sr. Tulio Aguilar. El proyecto se encuentra ejecutado en un 100%.	L. 379,362.50	feb-19	Se ejecutó según lo previsto	N/A	N/A	N/A
Municipalidad de San Nicolás Copán a través de la Unidad Técnica de Gestión	PAVIMENTACIÓN DE CALLE BO. SAN CAYETANO DESDE PROPIEDAD DE LA SRA. CONCEPCIÓN CHINCHILLA HASTA PROPIEDAD DEL SR. ANTONIO CHAVARRIA	Bo. San Cayetano	Mejorar las vías de acceso en los barrios del Casco Urbano	Consiste en la pavimentación de un tramo de calle, donde se removerá el pedrimentado existente, se realizarán las respectivas ampliaciones de agua potable y alcantarillado sanitario y luego se hará la losa de concreto.	Directamente se beneficiarán 427 habitantes del barrio San Cayetano	SERCIOVIM S. de R.L. de C.V. RTN 05019014662994 Dirección: Col. Villa Ernestina, San Pedro Sula	Fondos municipales	L. 450,000.00	19-nov-18	Se hizo la remoción del pedrimentado existente y se niveló toda la calle, también se cargó el material extraído en volquetas y fue trasladado a varios sectores del Casco Urbano. Este trabajo fue realizado con retroexcavadora y volqueta. El proyecto se encuentra ejecutado en un 25%.	---	may-19	Se está ejecutando según lo previsto	N/A	N/A	N/A
Municipalidad de San Nicolás Copán a través de la Unidad Técnica de Gestión	AMPLIACIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE CALLE EN BO. SAN CAYETANO DESDE PROPIEDAD DE LA SRA. CONCEPCIÓN CHINCHILLA HASTA PROPIEDAD DEL SR. ANTONIO CHAVARRIA	Bo. San Cayetano	Mejorar las condiciones sanitarias de los habitantes del Bo. San Cayetano	Consiste en realizar la instalación de tubería de alcantarillado sanitario y la construcción de pozos de recolección y cajas de registro domiciliar de aguas negras.	Directamente se beneficiarán 427 habitantes del barrio San Cayetano	Nombre del Albañil: Jesus Humberto Casaca Ident. No. 0419-1949-00170	Fondos municipales	L. 50,000.00	19-nov-18	Se instaló la tubería y se hizo el pozo de recolección de aguas negras, también se están construyendo cajas de registro domiciliarias. Esta actividad se encuentra en un 80%.	---	mar-19	Se está ejecutando según lo previsto	N/A	N/A	N/A
Municipalidad de San Nicolás Copán a través de la Unidad Técnica de Gestión	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CALLE EN BO. SAN CAYETANO DESDE PROPIEDAD DE LA SRA. CONCEPCIÓN CHINCHILLA HASTA PROPIEDAD DEL SR. ANTONIO CHAVARRIA	Bo. San Cayetano	Mejorar las condiciones sanitarias de los habitantes del Bo. San Cayetano	Consiste en realizar la instalación de tubería de alcantarillado sanitario y la construcción de pozos de recolección y cajas de registro domiciliar de aguas negras.	Directamente se beneficiarán 427 habitantes del barrio San Cayetano	Nombre del Albañil: Jesus Humberto Casaca Ident. No. 0419-1949-00170	Fondos municipales	L. 50,000.00	19-nov-18	Se instaló la tubería y se están construyendo las cajas de las válvulas de control domiciliarias. Esta actividad se encuentra en un 80%.	---	mar-19	Se está ejecutando según lo previsto	N/A	N/A	N/A

Municipalidad de San Nicolás Copán a través de la Unidad Técnica de Gestión	Rehabilitación con doble tratamiento de calle de acceso al Estadio Municipal De Fútbol	Bo. San Nicolás	Mejorar las vías de acceso en el Casco urbano de San Nicolás	Consiste en reparar con doble tratamiento la calle de acceso al estadio municipal, desde bo. San Nicolás hacia Las Crucitas	Directamente se beneficiarán 2500 habitantes del casco urbano y sus alrededores	SERCIOVIM S. de R.L. de C.V. RTN 05019014662994 Dirección: Col. Villa Ernestina, San Pedro Sula	Fondos municipales	L. 50,000.00	19-nov-18	Se realizó el barrido de material suelto (gravín) que estaba sobre la calle y se construyeron cunetas a ambos lados del tramo que se rehabilitó con el sistema de doble tratamiento, con el fin de asegurar la durabilidad de la calle.	---	mar-19	Se está ejecutando según lo previsto	N/A	N/A	N/A
Municipalidad de San Nicolás Copán a través de la Unidad Técnica de Gestión	Mejoramiento de viviendas con la Construcción de pisos saludables	El Carmen y El Porvenir	Mejorar la calidad de vida de familias de escasos recursos económicos	Consiste en la construcción de pisos de cemento pulidos a viviendas identificadas previamente (viviendas completas o habitaciones)	Se benefician directamente 15 familias	El proyecto es ejecutado directamente por la municipalidad de San Nicolás de Copán. Es supervisado por la unidad técnica municipal. Se contrató de parte de habitat albañiles de las comunidades beneficiarias	Fondos municipales, Habitat para la humanidad y contraparte de beneficiarios	L. 80,000.00	19-nov-18	Los quince pisos se encuentran terminados. El proyecto se encuentra ejecutado en un 100%	L. 48,950.00	feb-19	Se ejecutó según lo previsto	N/A	N/A	N/A
Municipalidad de San Nicolás Copán a través de la Unidad Técnica de Gestión	Mejoramiento de viviendas con letrinas con apoyo de Hábitat Para La Humanidad	El Modelo	Mejorar las condiciones de salubridad de la población	Consiste en la dotación de una caseta de 200 cm de alto, cm 100 de ancho y 100cm de largo con su respectiva taza campesina y fosa séptica. Con apoyo de estudiantes practicantes de la carrera de Bachillerato Técnico en Salud y Nutrición Comunitaria del Instituto Alvaro Contreras, se está ejecutando el proyecto de letrinas en la comunidad Pueblo Nuevo	Quince familias, diez familias necesitan la letrina completa y cinco solo se apoyará para finalizarla	Nombre del Albañil: Luis Alonzo Lara Ident. No. 0413-1972-00268	Fondos municipales	L. 12,000.00	19-nov-18	Se construyeron las losas de concreto de las fosas sépticas y las losas donde se instalarán los sanitarios con su respectiva caseta que ya están en fabricación. El proyecto se encuentra en un 65% de ejecución.	---	mar-19	Se está ejecutando según lo previsto	N/A	N/A	N/A



Lic. Nancy Murillo
 Dirección Técnica de Gestión Municipal