



ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA  
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO  
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VIAL  
MES DE FEBRERO 2019

OBJETIVO: Mejorar las condiciones de acceso que permita el transito vehicular, como peatonal de toda epoca en las distintas comunidades de la zona rural y urbana de este municipio.

No	NOMBRE DEL PROYECTO	N° FAMILIAS BENEFICIADAS	FECHA	DURACION	EMPRESA	CONTRATO	% DE AVANCE		OBSERVACIONES
			DE INICIO				FINANCIERO	FISICO	
1	Mejoramiento de calle de tierra	270	21/11/2018	un mes	Construmar	301-18	37,530.00	90%	Elaboracion de contrato por alquiler de maquinaria y materiales.
2	Mejoramiento de calle de tierra	260	22/11/2018	un mes	Construmar	302-2018	46,080.00	80%	Elaboracion de contrato por alquiler de maquinaria y materiales.
3	Mejoramiento de calle de tierra	120	22/11/2018	un mes	Construmar	303-2018	56,560.00	60%	Elaboracion de contrato por alquiler de maquinaria y materiales.
4	Construccion de pavimento sector la posta policial	450	26/11/2018	3 mes	Victoria Santos	309-2018	491,337.00	60%	por mano de obra y materiales.
5	Construccion de pavimento Calle elton	430	26/11/2018	3 mes	Victoria Santos	310-2018	451,038.00	60%	por mano de obra y materiales.
6	Construccion de pavimento los waki	340	26/11/2018	4 mes	Construmar	311-2018	445,747.12	80%	por mano de obra y materiales.
7	Mejoramiento de calle de tierra	190	02/12/2018	2 meses	Construmar	324-2018	21,320.00	50%	Elaboracion de contrato por alquiler de maquinaria y materiales.
8	Mejoramiento de calle de tierra	120	02/12/2018	2 meses	CACORAS	70-2018	120,000.00	80%	Elaboracion de contrato por alquiler de maquinaria y materiales.



9	Adendun de pavimentacion	el Sauce	300	05/12/2018	2 meses	Levis castellanos	165-2018	35,550.00	10%	por mano de obra y materiales.
11	Construccion de pavimento sector Oneyda Madrid	Barrio Abajo	250	13/12/2018	2 meses	Construmar	326-2018	324,326.78	100%	por mano de obra y materiales.
12	Pavimentacion calle las antenas	2 de mayo	280	20/02/2019	3 meses	Proyecto formulaco para ejecucion				
13	Pavimentacion calle Gladys Castillo	San Blas	150	20/02/2019	3 meses	Proyecto formulaco para ejecucion				
14	Pavimentacion	San Blas	150	20/02/2019	3 meses	Proyecto formulaco para ejecucion				


  
 OSCAR LOPEZ
   
 DESARROLLO COMUNITARIO
   
 MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA
   
 28 DE FEBRERO 2019