

Identificación del Proyecto

Mes de Febrero 2019

Elaboración del Proyecto

Mes de Febrero 2019

Ejecución del Proyecto

Mes de Febrero 2019

Encargado de la Ejecución del Proyecto	Sector Sub sector	Nombre del Proyecto	Ubicación del Proyecto	Propósito	Descripción del Proyecto	Alcance del Proyecto (Principal Producto)	Impacto Ambiental	Impacto en el terreno y asentamientos	Detalles del encargado del Proyecto	Fuentes de Financiamiento	Presupuestos del Proyecto	Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto	Estado del Proyecto	Costo de Finalización (Proyectado)	Fecha de Finalización (Proyectada)	Relación de lo Planificado con los productos entregados de manera trimestral	Variación en el costo total del Proyecto	Variaciones en el alcance del Proyecto	Razones de los Cambios antes mencionados	Actividades en Ejecución
José Simeón Herrera Canales	Educación	Mejoramiento de Módulo Sanitario/Escuela Manuel Adalid Gamero	Barrio El Centro, Danlí	Este proyecto de los baños en la Escuela es importante su realización porque ahí hacen sus necesidades fisiológicas cerca de 700 alumnos que reciben sus clases anualmente en este centro educativo.	Consiste en la construcción de servicios sanitarios (tubería y accesorios) acondicionamiento de lavamanos, cambio de tubería de aguas negras de un tramo que se encuentra en deterioro.	Mejoramiento de Módulo Sanitario/Escuela Manuel Adalid Gamero	Categoría 1	Ninguno	José Simeón Herrera Canales, No. Identidad 1709-1964-00219, Celular No.9788-5840 con residencia en Col. Santa Fé de esta ciudad.	Propios	L. 75,000.00	22/01/2019	En ejecución	L. 23,488.19	N/A	Una sola entrega	L. 51,511.81	Ninguno	Ninguno	Ver Contrato
Juan Carlos Solorzano Zelaya	Educación	Mejoramiento de Módulo Sanitario/Escuela Guía Técnica No.30	Colonia Las Brisas, Danlí	Estamos solicitando la reconstrucción total de los servicios sanitarios de este centro educativo, pues están en condiciones antihigiénicas, careciendo de agua para su limpieza permanente, de una tubería adecuada para su desagüe.	Construcción módulo sanitario consiste en la reconstrucción de servicios sanitarios (tubería y accesorios) acondicionamiento de lavamanos. Cambio de tubería de aguas negras de un tramo, mejoramiento del área de tanque de abastecimiento de agua potable.	Mejoramiento de Módulo Sanitario/Escuela Guía Técnica No.30	Categoría 1	Ninguno	Juan Carlos Solorzano Zepeda, No. Identidad 0703-1983-00691, Celular No.9771-5380 con residencia en Col. Brisas Los Arcos de esta ciudad.	Propios	L. 75,000.00	22/01/2019	En ejecución	L. 35,700.00	N/A	Una sola entrega	L. 39,300.00	Ninguno	Ninguno	Ver Contrato

