

Municipalidad de Campamento, Olancho  
 Instituto de acceso a la informacion Publica  
 Reporte de proyectos:  
 Mes: Marzo del 2019  
 Departamento de Infraestructura  
 Unidad Tecnica Municipal



Numero del Proyecto	Nombre del Proyecto	Monto Ejecutado del Proyecto	% Acumulado ejecutado mensual del Monto Programado anual 2018
461	Construccion de aula escolar, Esc Ivis Turcios de la comunidad de Bajo Grande	L. 29,628.60	83.07%
461	Construccion de aula escolar, Esc Julio Erasmo Macias , de la comunidad de Buena Vista, zona de Plancitos	L. 53,727.20	75.97%
461	Construccion de aula escolar, Esc Jose Cupertino Umanzor, de la comunidad de Agua Divina	L. 51,423.30	76.94%
461	Construccion de aula escolar, Esc Alfonso Amaya, de la comunidad de Campo Nuevo	L. 54,312.60	82.75%
461	Construccion de aula escolar, Esc Miguel A Granados, de la comunidad de Nueva Ceibita	L. 29,149.70	77.37%
461	Construccion de aula escolar, Esc Jose Trinidad Cabañas , de la comunidad de la Ceibita	L. 32,910.70	85.32%
461	Construccion de aula escolar, Esc Amilcar Lopez, de la comunidad de Cabeceras de Buenos Aires	L. 29,747.05	80.25%
461	Construccion de aula escolar, Esc Adan Banegas, de la comunidad de la Aguja	L. 26,054.40	73.71%
461	Construccion de aula escolar, Esc Adan Banegas, de la comunidad de la Fortuna	L. 31,604.45	81.74%

Numero del Proyecto	Nombre del Proyecto	Monto Ejecutado del Proyecto	% Acumulado ejecutado mensual del Monto Programado anual 2018
461	Construccion de Estacionamiento vehicular en el Instituto "Jose Antonio dominguez", barrio el Calvario	L. 361.10	102.77%
461	Balconeria y cambio de Techos Esc Dorina Alvarez de la comunidad de los Magules	L. 20,148.00	125.00%



*[Handwritten signature]*

Ing. Jose Mauricio Romero Gallo  
Unidad Tecnica municipal



*[Handwritten signature]*

Jose Miguel Santos  
Departamento de Infraestructura



*[Handwritten signature]*

Ing. Alex Fernando Cano Torres  
Unidad Tecnica municipal