







República de Honduras

### Evaluación de Resultados de Producción por Institución Nivel de Actividades - Obras Trimestre: 2



09/05/2014 15:56:08  
Gestión: 2014

r\_epr\_ins\_res\_aob

Página 3 de 12

Actividad Obra:		Programa:		Sub Programa:		Proyecto:			
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2 Cantidad % Costo	Ejecutado Abril Cantidad % Costo	Ejecutado Mayo Cantidad % Costo	Ejecutado Junio Cantidad % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 2 Cantidad % Costo	% de Avance Trimestre 2 %
001-PAV.CARRET.SAN FRANCISCO DE LA PAZ-BONITO ORIENTAL-PTO.CASTI		11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS		00--		060-CARRETERA SAN FRANCISCO DE LA PAZ - BONITO ORIENTAL - PUERTO			
01	CARRETERA SAN FRANCISCO DE LA PAZ-GUALACO, CONSTRUIDA Y PAVIMENTADA	53 KILÓMETRO	S	2.56 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
<b>Total Actividad - Obra:</b>				2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002-SUPERV.PAV.CARRET.SAN FRANCISCO DE LA PAZ - PUERTO CASTILLA		11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS		00--		060-CARRETERA SAN FRANCISCO DE LA PAZ - BONITO ORIENTAL - PUERTO			
01	CARRETERA SAN FRANCISCO DE LA PAZ-GUALACO, SUPERVISADA	53 KILÓMETRO	S	2.56 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
<b>Total Actividad - Obra:</b>				2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001-PAVIMENTACION CARRETERA AMAPA - SAN ANTONIO DE CORTES		11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS		00--		070-PAVIMENTACION DE LA CARRETERA AMAPA-SAN ANTONIO DE CORTES			
01	CARRETERA AMAPA-SAN ANTONIO DE CORTES CONSTRUIDA Y PAVIMENTADA	53 KILÓMETRO	S	1.65 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
<b>Total Actividad - Obra:</b>				1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002-SUPERV.PAVIMENTACION CARRETERA AMAPA - SAN ANTONIO DE CORTES		11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS		00--		070-PAVIMENTACION DE LA CARRETERA AMAPA-SAN ANTONIO DE CORTES			
01	CARRETERA AMAPA-SAN ANTONIO DE CORTES SUPERVISADA	53 KILÓMETRO	S	1.65 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
<b>Total Actividad - Obra:</b>				1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001-PAVIMENTACION CARRETERA CATACAMAS - RIO TINTO, OLANCHO		11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS		00--		073-PAVIMENTACION DE LA CARRETERA CATACAMAS - SAN JOSE DE RIO TI			
01	CARRETERA CATACAMAS-SAN JOSE DE RIO TINTO, CONSTRUIDA Y PAVIMENTADA	53 KILÓMETRO	S	4.16 0.00 0.00	0.10 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.10 0.00 0.00	2.40 0.00 0.00
<b>Total Actividad - Obra:</b>				4.16	0.00	0.10	0.00	0.10	2.40
002-SUPERV.PAVIMENTACION CARRETERA CATACAMAS-SAN JOSE RIO TINTO		11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS		00--		073-PAVIMENTACION DE LA CARRETERA CATACAMAS - SAN JOSE DE RIO TI			
01	CARRETERA CATACAMAS-SAN JOSE DE RIO TINTO, SUPERVISADA	53 KILÓMETRO	S	4.16 0.00 0.00	0.10 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.10 0.00 0.00	2.40 0.00 0.00
<b>Total Actividad - Obra:</b>				4.16	0.00	0.10	0.00	0.10	2.40
001-PAV. CARRET. SAN VICENTE CENTENARIO-LA ARADA, SANTA BARBARA		11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS		00--		074-PAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA SAN VICENTE LA ARADA DEPARTAME			
01	CARRETERA SAN VICENTE-CENTENARIO-LA ARADA, CONSTRUIDA	53 KILÓMETRO	S	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
<b>Total Actividad - Obra:</b>				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002-SUPERVISION DE LA CONTRUCCION Y PAVIMENTACION CARRETERA SAN VICENTE LA ARADA - EL NISPERO		11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS		00--		074-PAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA SAN VICENTE LA ARADA DEPARTAME			
01	CARRETERA SAN VICENTE-CENTENARIO-LA ARADA, SUPERVISADA	53 KILÓMETRO	S	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
<b>Total Actividad - Obra:</b>				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001-PAVIMENTACION CARRETERA CA-13 EL TRIUNFO,CHOLUTECA		11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS		00--		075-PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CA-13, EL TRIUN			
01	CARRETERA CA3 EL TRIUNFO, CONSTRUIDA Y PAVIMENTADA	53 KILÓMETRO	S	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
<b>Total Actividad - Obra:</b>				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002-SUPERV.PAVIMENTACION CARRETERA CA-13,EL TRIUNFO CHOLUTECA		11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS		00--		075-PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CA-13, EL TRIUN			
01	CARRETERA CA3 EL TRIUNFO, SUPERVISADA	53 KILÓMETRO	S	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
<b>Total Actividad - Obra:</b>				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001-CONSTRUCCION SECCION II, EL GUANABANO-PROMDECA-RIO DULCE		11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS		00--		086-REHABILITACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA-CATACAMAS,			
01	SECCION II DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA-CATACAMAS REHABILITADA	53 KILÓMETRO	S	5.90 0.00 0.00	2.69 0.00 17,230,883.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2.69 0.00 17,230,883.00	45.59 0.00 0.00
<b>Total Actividad - Obra:</b>				5.90	0.00	2.69	17,230,883.00	2.69	17,230,883.00 45.59



República de Honduras

## Evaluación de Resultados de Producción por Institución Nivel de Actividades - Obras Trimestre: 2



09/05/2014 15:56:08  
Gestión: 2014

r\_epr\_ins\_res\_aob

Página 4 de 12

Actividad Obra: 002-SUPERV.CONST.SECCION II,EL GUANABANO-PRONDECA-RIO DULCE		Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 086-REHABILITACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPACATACAMAS,			
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2 Cantidad % Costo	Ejecutado Abril Cantidad % Costo	Ejecutado Mayo Cantidad % Costo	Ejecutado Junio Cantidad % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 2 Cantidad % Costo	% de Avance Trimestre 2 %				
01	SECCION II DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA-CATACAMAS SUPERVISADA	53	S	5.90 0.00 0.00	2.69 0.00 937,450.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2.69 0.00 937,450.00	45.59 0.00 0.00				
<b>Total Actividad - Obra:</b>				5.90 0.00 0.00	2.69 0.00 937,450.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2.69 0.00 937,450.00	45.59 0.00 0.00				
Actividad Obra: 001-ADMINISTRACION Y GERENCIA CREDITO IDA-4466-HO		Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 093-SEGUNDO PROYECTO DE RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETE			
01	CANTIDAD DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA DEBIDAMENTE ADMINISTRADOS Y GERENCIADOS	305	S	1.00 0.00 0.00	0.00 0.00 300,211.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 300,211.00	0.00 0.00 0.00				
<b>Total Actividad - Obra:</b>				1.00 0.00 0.00	0.00 0.00 300,211.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 300,211.00	0.00 0.00 0.00				
Actividad Obra: 002-ASISTENCIA TECNICA Y ENTRENAMIENTO		Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 093-SEGUNDO PROYECTO DE RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETE			
01	CANTIDAD DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA RECIBIENDO LA DEBIDA ASISTENCIA TECNICA	305	S	1.00 0.00 0.00	0.00 0.00 1,605,252.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 1,605,252.00	0.00 0.00 0.00				
<b>Total Actividad - Obra:</b>				1.00 0.00 0.00	0.00 0.00 1,605,252.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 1,605,252.00	0.00 0.00 0.00				
Actividad Obra: 004-DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA MEJORAR LA ADMON. REC.HUM.		Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 093-SEGUNDO PROYECTO DE RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETE			
01	RECURSO HUMANO CAPACITADO DE LAS DISTINTAS UNIDADES EJECUTORAS	550	S	1.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00				
<b>Total Actividad - Obra:</b>				1.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00				
Actividad Obra: 005-FORTEALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UGA (GASTOS OPERATIVOS)		Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 093-SEGUNDO PROYECTO DE RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETE			
01	FORTEALECIDO EL PERSONAL TECNICO DE LA UGA PARA APOYO A LOS PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	550	S	1.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00				
<b>Total Actividad - Obra:</b>				1.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00				
Actividad Obra: 006-FORTEALECIMIENTO A LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION		Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 093-SEGUNDO PROYECTO DE RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETE			
01	FORTEALECIDO EL PERSONAL TECNICO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PARA APOYO A LOS PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	550	S	1.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00				
<b>Total Actividad - Obra:</b>				1.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00				
Actividad Obra: 008-FORTEALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE UPEG, PTMO-IDA-4466		Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 093-SEGUNDO PROYECTO DE RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETE			
01	FORTEALECIDO EL PERSONAL TECNICO DE LA UPEG PARA APOYO A LOS PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	550	S	1.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00				
<b>Total Actividad - Obra:</b>				1.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00				
Actividad Obra: 009-FORTEALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE DGC, PTMO-IDA-4466		Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 093-SEGUNDO PROYECTO DE RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETE			
01	FORTEALECIDO EL PERSONAL TECNICO DE LA DGC PARA APOYO DE LOS PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	550	S	1.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00				
<b>Total Actividad - Obra:</b>				1.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00				
Actividad Obra: 011-CONSULTORIA PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 093-SEGUNDO PROYECTO DE RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETE			
01	FORTEALECIDO EL PERSONAL TECNICO PARA APOYO A LOS PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	550	S	1.00 0.00 0.00	0.00 0.00 386,064.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 386,064.00	0.00 0.00 0.00				
<b>Total Actividad - Obra:</b>				1.00 0.00 0.00	0.00 0.00 386,064.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 386,064.00	0.00 0.00 0.00				
Actividad Obra: 012-COMPRA DE BIENES PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 093-SEGUNDO PROYECTO DE RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETE			
01	FORTEALECIDO EL APOYO A LOS PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	550	S	1.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00				
<b>Total Actividad - Obra:</b>				1.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00				
Actividad Obra: 015-AUTORIAS TECNICAS PARA LOS PROYECTOS		Programa: 11-CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 093-SEGUNDO PROYECTO DE RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETE			
01	CANTIDAD DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA CUMPLIENDO LAS BUENAS PRACTICAS	550	S	1.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00				
<b>Total Actividad - Obra:</b>				1.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00				



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 2



09/05/2014 15:56:08
Gestión: 2014

r\_epr\_ins\_res\_aob

Table with 15 columns: Resultado, Descripción, U.M., Descripción, Acumular, Programación del Trimestre 2 (Cantidad, % Costo), Ejecutado Abril (Cantidad, % Costo), Ejecutado Mayo (Cantidad, % Costo), Ejecutado Junio (Cantidad, % Costo), Ejecución Acumulada Trimestre 2 (Cantidad, % Costo), % de Avance Trimestre 2. It contains 15 rows of activity data, each starting with 'Actividad Obra:' and ending with 'Total Actividad - Obra:'.





República de Honduras

### Evaluación de Resultados de Producción por Institución Nivel de Actividades - Obras Trimestre: 2



09/05/2014 15:56:08  
Gestión: 2014

r\_epr\_ins\_res\_aob

Página 7 de 12

Actividad Obra: 001-PUENTES PROVISIONALES		Programa: 12-CONSTRUCCION DE PUENTES Y FALLAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 013-MONTAJE, MANT. REP. DESMANTELAMIENTO Y TRASLADO DE PUENTES M						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2		Ejecutado Abril		Ejecutado Mayo		Ejecutado Junio		Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimestre 2	
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
01	PUENTES REHABILITADOS A NIVEL NACIONAL	63	METRO	S	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Actividad - Obra:</b>					250.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
Actividad Obra: 002-CONSTRUCCION DE PUENTES DE CONCRETO		Programa: 12-CONSTRUCCION DE PUENTES Y FALLAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 013-MONTAJE, MANT. REP. DESMANTELAMIENTO Y TRASLADO DE PUENTES M						
01	PUENTES CONSTRUIDOS A NIVEL NACIONAL	63	METRO	S	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414,080.00
<b>Total Actividad - Obra:</b>					40.00		0.00	0.00		414,080.00	0.00		0.00	0.00		414,080.00
Actividad Obra: 003-SUPERVISION DE PUENTES DE CONCRETO		Programa: 12-CONSTRUCCION DE PUENTES Y FALLAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 013-MONTAJE, MANT. REP. DESMANTELAMIENTO Y TRASLADO DE PUENTES M						
01	PUENTES SUPERVISADOS A NIVEL NACIONAL	63	METRO	S	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,065.00
<b>Total Actividad - Obra:</b>					40.00		0.00	0.00		379,065.00	0.00		0.00	0.00		379,065.00
Actividad Obra: 001-CONSTRUCCION Y REHABILITACIÓN DE PUENTES DE MADERA		Programa: 12-CONSTRUCCION DE PUENTES Y FALLAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 014-REHAB. DE PUENTES DE MADERA Y OBRAS DE DRENAJE EN CAMINOS V						
01	VADOS Y CAJAS PUENTES CONSTRUIDOS EN CAMINOS VECINALES	63	METRO	S	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Actividad - Obra:</b>					15.00		0.00	0.00		0.00			0.00			0.00
Actividad Obra: 002-CONSTRUCCION DE OBRAS PARA REPARACION DE FALLAS EN CARRETERA CA-06, TEGUCIGALPA-DANLI		Programa: 12-CONSTRUCCION DE PUENTES Y FALLAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 015-FINANCIAMIENTO ADICIONAL AL SEGUNDO PROYECTO DE RECONSTRUCCI						
01	FALLA REPARADA CARRETERA CA-6 TEGUCIGALPA- DANLI	63	METRO	S	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Actividad - Obra:</b>					240.00		0.00	0.00		0.00			0.00			0.00
Actividad Obra: 003-SUPERVISION DE OBRAS PARA REPARACION DE FALLAS EN CARRETERA CA-06, TEGUCIGALPA-DANLI		Programa: 12-CONSTRUCCION DE PUENTES Y FALLAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 015-FINANCIAMIENTO ADICIONAL AL SEGUNDO PROYECTO DE RECONSTRUCCI						
01	FALLAS SUPERVISADAS A NIVEL NACIONAL	63	METRO	S	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447,717.00
<b>Total Actividad - Obra:</b>					240.00		0.00	0.00		447,717.00	0.00		0.00			447,717.00
Actividad Obra: 005-CONSTRUCCION DE OBRAS PARA REPARACION DE FALLAS EN CARRETERA CA-11 LA ENTRADA-COPAN RUINAS		Programa: 12-CONSTRUCCION DE PUENTES Y FALLAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 015-FINANCIAMIENTO ADICIONAL AL SEGUNDO PROYECTO DE RECONSTRUCCI						
01	REPARADAS FALLAS CARRETERA CA-11 LA ENTRADA COPAN RUINAS	63	METRO	S	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Actividad - Obra:</b>					400.00		0.00	0.00		0.00			0.00			0.00
Actividad Obra: 006-SUPERVISION DE OBRAS PARA REPARACION DE FALLAS EN CARRETERA CA-11 LA ENTRADA-COPAN RUINAS		Programa: 12-CONSTRUCCION DE PUENTES Y FALLAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 015-FINANCIAMIENTO ADICIONAL AL SEGUNDO PROYECTO DE RECONSTRUCCI						
01	SUPERVISADA FALLAS CARRETERA CA-11 LA ENTRADA COPAN RUINAS	63	METRO	S	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Actividad - Obra:</b>					400.00		0.00	0.00		0.00			0.00			0.00
Actividad Obra: 008-CONSTRUCCION DE OBRAS DE LAS FALLAS EN CHANCAYA,CARRETERA SANTA RITA-YORO		Programa: 12-CONSTRUCCION DE PUENTES Y FALLAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 015-FINANCIAMIENTO ADICIONAL AL SEGUNDO PROYECTO DE RECONSTRUCCI						
01	CONSTRUIDAS FALLAS CHANCAYA EN LA CARRETERA SANTA RITA YORO	63	METRO	S	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	9,010,751.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	9,010,751.00
<b>Total Actividad - Obra:</b>					0.00		0.00	5.00		9,010,751.00	0.00		0.00	5.00		9,010,751.00
Actividad Obra: 009-SUPERVISION DE OBRAS DE LAS FALLAS EN CHANCAYA,CARRETERA SANTA RITA-YORO		Programa: 12-CONSTRUCCION DE PUENTES Y FALLAS				Sub Programa: 00--				Proyecto: 015-FINANCIAMIENTO ADICIONAL AL SEGUNDO PROYECTO DE RECONSTRUCCI						
01	SUPERVISADA FALLAS CHANCAYA EN LA CARRETERA SANTA RITA YORO	63	METRO	S	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	986,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	986,358.00
<b>Total Actividad - Obra:</b>					0.00		0.00	5.00		986,358.00	0.00		0.00	5.00		986,358.00









República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 2



09/05/2014 15:56:08
Gestión: 2014

r\_epr\_ins\_res\_aob

Página 10 de 12

Table with 15 columns: Resultado, Descripción, U.M., Descripción, Acumular, Programación del Trimestre 2 (Cantidad, %), Ejecutado Abril (Cantidad, %), Costo, Ejecutado Mayo (Cantidad, %), Costo, Ejecutado Junio (Cantidad, %), Costo, Ejecución Acumulada Trimestre 2 (Cantidad, %), Costo, % de Avance Trimestre 2 (%). Rows include activities like 'SUPERVISION DE OBRAS VARIAS EN EDIFICACIONES PUBLICAS', 'ESTUDIO Y DISEÑO DE AEROPUERTOS SECUNDARIOS DEL PAIS', 'REHABILITACION DE PISTAS EN AEROPUERTOS', etc.





República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución  
Nivel de Actividades - Obras  
Trimestre: 2



09/05/2014 15:56:08  
Gestión: 2014

r\_epr\_ins\_res\_aob

Página 12 de 12

Actividad Obra: 002-SUPERVISION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE VIAS URBANAS		Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS			Sub Programa: 00--			Proyecto: 021-OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE VIAS URBANAS														
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2			Ejecutado Abril			Ejecutado Mayo			Ejecutado Junio			Ejecución Acumulada Trimestre 2			% de Avance Trimestre 2		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo			
01	SUPERVISADAS LAS PAVIMENTACIONES DE CALLE EN ZONAS URBANAS	53	KILÓMETRO	S	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Actividad - Obra:</b>					2.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 003-ESTUDIOS DE PAVIMENTACIONES EN VIAS URBANAS		Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS			Sub Programa: 00--			Proyecto: 021-OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE VIAS URBANAS														
01	ESTUDIOS REALIZADOS PARA PAVIMENTACIONES DE CALLE EN ZONAS URBANAS	53	KILÓMETRO	S	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Actividad - Obra:</b>					10.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 001-CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO		Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS			Sub Programa: 00--			Proyecto: 022-PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL CASCO URBANO DEL MUNI														
01	CONSTRUIDAS CALLES PAVIMENTADAS BAJO LA NORMATIVA DE LOS MANUALES DE CONSTRUCCION VIGENTES EN EL PAIS.	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Actividad - Obra:</b>					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 002-SUPERVISION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO		Programa: 21-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS			Sub Programa: 00--			Proyecto: 022-PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL CASCO URBANO DEL MUNI														
01	SUPERVISADAS CALLES PAVIMENTADAS BAJO LA NORMATIVA DE LOS MANUALES DE CONSTRUCCION VIGENTES EN EL PAIS.	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Actividad - Obra:</b>					0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>Total Institución:</b>					60,242,664.88		0.00		11,535.63		97,340,113.00		0.00		0.00		0.00	11,535.63		97,340,113.00	0.02	0.00
<b>Totales del Reporte:</b>					60,242,664.88		0.00		11,535.63		97,340,113.00		0.00		0.00		0.00	11,535.63		97,340,113.00		