



MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN  
TEL/FAX 2641-0729


Email [municipalidad\\_snc.2006@yahoo.com](mailto:municipalidad_snc.2006@yahoo.com)

DETALLE DE PROYECTOS DEL MES DE MARZO 2019

IDENTIFICACION DEL PROYECTO					ELABORACION DEL PROYECTO							EJECUCION DEL PROYECTO				
Encargado de la Ejecución del proyecto	Nombre del Proyecto	Ubicación	Propósito	Descripción del Proyecto	Alcance del Proyecto	Detalles del Encargado del proyecto	Fuentes de Financiamiento	Presupuesto del Proyecto	Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto	Estado del Proyecto	Costo de Finalización Proyectado	Fecha de Finalización Proyectada	Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral	Variación en el Costo Total del proyecto	Variaciones en el Alcance y duración del proyecto	Razones de los cambios antes mencionados
Municipalidad de San Nicolás Copán	Mantenimiento y reparación de carreteras en el área rural del municipio	Area Rural	Mejorar las vías de comunicación del municipio	Consiste en realizar balastado parcial, cuneteo y compactado de las principales carreteras del municipio además de realizar actividades de emergencia como limpieza de destaves de tierra y muros de contención	Directamente se beneficiará 4000 habitantes aproximadamente	SERCOVIM S. de R.L. de C.V. RTN 05019014662994 Dirección: Col. Villa Ernestina, San Pedro Sula Venta de bloques y Transportes Martínez del Sr. José Luis Martínez Con Ident. #	Fondos Municipales	L. 400,000.00	19-nov-18	Se hizo conformación y cuneteo en los siguientes tramos carreteros: 6. Tramo carretero desde El Portillo hacia Agua Caliente. Conformación, Cuneteo y limpieza de alcantarillas 7. Tramo carretero desde Agua Caliente hacia El Cuabanal Conformación, Cuneteo y limpieza de alcantarillas 8. Tramo carretero desde El Cuabanal hacia desvío El Rincón Conformación y Cuneteo 9. Tramo carretero desde desvío El Rincón hasta el límite municipal con Trinidad Conformación y Cuneteo 10. Tramo carretero desde desvío El Rincón hacia Cerro Grande Conformación y Cuneteo 11. Tramo carretero desde El Chagüitón hacia Quebrada Grande Conformación, Cuneteo y limpieza de alcantarillas 12. Plantel del Relleno Sanitario en Cerro Grande Conformación		abr-19	Se está ejecutando según lo previsto	N/A	N/A	N/A
Municipalidad de San Nicolás Copán a través de la Unidad Técnica de Gestión	Construcción de Casa de la Salud	El Porvenir	Mejorar las condiciones de salud de la población	Consiste en la construcción de un edificio de bloque que contará con dos consultorios con baño compartido, sala de espera baños y pila en el área exterior y un pasillo amplio para descanso de los pacientes	El proyecto beneficiará directamente a tres comunidades de la zona territorial #2 (El Porvenir, El Carmen y El Sisín) y caseríos aledaños	Nombre del albañil: Roberto Quenis Alvarado	Fondos municipales y contraparte de beneficiarios	L. 250,000.00	30-nov-17	Se instalo la ceramica en la parte interna del edificio y en los baños, se instalaron ventanas tipo celosia y vidrio fijo, se está construyendo la cerca perimetral con columnas sobre el muro Norte y se instalo la malla ciclon .Se estima un avance aproximado del 95% del proyecto.	L. 700,000.00	may-19	Se está ejecutando según lo previsto	N/A		
Municipalidad de San Nicolás Copán a través de la Unidad Técnica de Gestión con apoyo de la supervisión y ejecución de la Mancomunidad Chortí	Construcción de 2 aulas en el CEB Federico C. Canales	Comunidad El Porvenir	Mejorar las condiciones educativas de los estudiantes de CEB Federico C. Canales	Consiste en la construcción de dos aulas de 6x 8m, con paredes de bloque y techo de canaleta y aluzinc, piso de mosaico, librero vertical, ventanas de vidrio tipo celosias, puertas metálicas, con instalación eléctrica y pizarra para tiza	142 estudiantes, y 7 maestros	Nombre del albañil: Pablo Sarmiento Alvarado Ident. No. 0419-1969-00004	Fondos del comando Sur de EUA Fondos municipales y contraparte de beneficiarios	L. 400,000.00	19-nov-18	Se coloco la ceramica en ambas aulas, y el mosaico en el corredor, se hizo. Se estima un avance aproximado del 95% del proyecto.		abr-19	Se está ejecutando según lo previsto	N/A	N/A	N/A

Municipalidad de San Nicolás Copán a través de la Unidad Técnica de Gestión	Ampliación de Edificio Municipal II Etapa	Bo. San Nicolás	Mejorar la calidad de la prestación de servicios de la municipalidad	Consiste en la construcción, repello y pulido de paredes, construcción de piso de porcelanato y techo de canaleta y aluteja, instalaciones de tubería para agua y poliductos para energía eléctrica	7102 habitantes del municipio	Maestro de obra: Juan José Arita Velásquez Ident. No. 0419-1979-00179	Fondos municipales	L. 250,000.00	19-nov-18	Se finalizó la colocación de la cerámica del I contrato. Se estima un avance general del 100% de lo estimado en el primer contrato de la II Etapa. Se iniciaron actividades del nuevo contrato que incluye todas las actividades de acabados interiores y exteriores del edificio. Actualmente se están haciendo las paredes internas de tabla yeso. Se estima un avance del 10% del segundo contrato		may-18	Se está ejecutando según lo previsto	N/A	N/A	N/A
Municipalidad de San Nicolás Copán a través de la Unidad Técnica de Gestión	Pavimentación de calle desde propiedad de la Sra. Enma Casaca hasta propiedad del Sr. Bernardo Aguilar	Bo. San Francisco	Mejorar las vías de acceso en los barrios del Casco Urbano	Consiste en la pavimentación de una de las principales calles de Bo. San Francisco, con sus respectivas obras de canalización de aguas lluvias y bordillo a ambos lados. Se realizará la excavación y nivelación de la calle previo a la pavimentación. Además se harán ampliaciones al sistema de alcantarillado sanitario y agua potable	Directamente se beneficiarán 646 habitantes del barrio San Francisco	Nombre del Albañil: Edgar Nohel Acosta Ident. No. 1706-1987-00374	Fondos municipales	L. 350,000.00	19-nov-18	Se fabricaron e instalaron las parrillas por la propiedad del Sr. Bernardo Aguilar y frente a la propiedad del Sr. Juan Aguilar. El proyecto se encuentra ejecutado en un 100%		mar-19	Se está ejecutando según lo previsto	N/A	N/A	N/A
Municipalidad de San Nicolás Copán a través de la Unidad Técnica de Gestión	PAVIMENTACIÓN DE CALLE BO. SAN CAYETANO DESDE PROPIEDAD DE LA SRA. CONCEPCIÓN CHINCHILLA HASTA PROPIEDAD DEL SR. ANTONIO CHAVARRIA	Bo. San Cayetano	Mejorar las vías de acceso en los barrios del Casco Urbano	Consiste en la pavimentación de un tramo de calle, donde se removerá el pedrimentado existente, se realizarán las respectivas ampliaciones de agua potable y alcantarillado sanitario y luego se hará la losa de concreto.	Directamente se beneficiarán 427 habitantes del barrio San Cayetano	Nombre del Albañil: Jesus Humberto Casaca Ident. No. 0419-1949-00170	Fondos municipales	L. 450,000.00	19-nov-18	Se construyó la losa de concreto, se reconstruyeron aceras, se hicieron bordillos, se realizaron los cortes longitudinales y transversales. El proyecto se encuentra ejecutado en un 100%.		mar-19	Se está ejecutando según lo previsto	N/A	N/A	N/A
Municipalidad de San Nicolás Copán a través de la Unidad Técnica de Gestión	AMPLIACIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE CALLE EN BO. SAN CAYETANO DESDE PROPIEDAD DE LA SRA. CONCEPCIÓN CHINCHILLA HASTA PROPIEDAD DEL SR. ANTONIO CHAVARRIA	Bo. San Cayetano	Mejorar las condiciones sanitarias de los habitantes del Bo. San Cayetano	Consiste en realizar la instalación de tubería de alcantarillado sanitario y la construcción de pozos de recolección y cajas de registro domiciliario de aguas negras.	Directamente se beneficiarán 427 habitantes del barrio San Cayetano	Nombre del Albañil: Jesus Humberto Casaca Ident. No. 0419-1949-00170	Fondos municipales	L. 50,000.00	19-nov-18	Se finalizó la construcción de cajas de registro domiciliarias con sus respectivas tapaderas. Esta actividad se encuentra en un 100%.		mar-19	Se está ejecutando según lo previsto	N/A	N/A	N/A

Municipalidad de San Nicolás Copán a través de la Unidad Técnica de Gestión	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CALLE EN BO. SAN CAYETANO DESDE PROPIEDAD DE LA SRA. CONCEPCIÓN CHINCHILLA HASTA PROPIEDAD DEL SR. ANTONIO CHAVARRÍA	Bo. San Cayetano	Mejorar las condiciones sanitarias de los habitantes del Bo. San Cayetano	Consiste en realizar la instalación de tubería de alcantarillado sanitario y la construcción de pozos de recolección y cajas de registro domiciliar de aguas negras.	Directamente se beneficiarán 427 habitantes del barrio San Cayetano	Nombre del Albañil: Jesus Humberto Casaca Ident. No. 0419-1949-00170	Fondos municipales	L. 50,000.00	19-nov-18	Se finalizaron las cajas de registro domiciliarias con sus respectivas tapaderas. Esta actividad se encuentra en un 100%.	mar-19	Se está ejecutando según lo previsto	N/A	N/A	N/A
Municipalidad de San Nicolás Copán a través de la Unidad Técnica de Gestión	Rehabilitación con doble tratamiento de calle de acceso al Estadio Municipal de Fútbol	Bo. San Nicolás	Mejorar las vías de acceso en el Casco Urbano de San Nicolás	Consiste en reparar con doble tratamiento la calle de acceso al estadio municipal, desde bo. San Nicolás hacia Las Crucitas	Directamente se beneficiarán 2500 habitantes del casco urbano y sus alrededores	SERCOVIM S. de R.L. de C.V. RTN 05019014662994 Dirección: Col. Villa Ernestina, San Pedro Sula	Fondos municipales	L. 50,000.00	19-nov-18	Se hizo el trabajo de doble tratamiento en el tramo desde propiedad del Sr. Fidel H. Chinchilla hasta la curva en el cruce hacia el estadio y desvío Las Crucitas.	mar-19	Se está ejecutando según lo previsto	N/A	N/A	N/A
Municipalidad de San Nicolás Copán a través de la Unidad Técnica de Gestión	Mejoramiento de viviendas con letrinas con apoyo de Hábitat Para La Humanidad	El Modelo	Mejorar las condiciones de salubridad de la población	Consiste en la dotación de una caseta de 200 cm de alto, cm 100 de ancho y 100cm de largo con su respectiva taza campesina y fosa séptica. Con apoyo de estudiantes practicantes de la carrera de Bachillerato Técnico en Salud y Nutrición Comunitaria del Instituto Álvaro Contreras, se está ejecutando el proyecto de letrinas en la comunidad Pueblo Nuevo	Quince familias, diez familias necesitan la letrina completa y cinco solo se apoyará para finalizarla	Nombre del Albañil: Luis Alonzo Lara Ident. No. 0413-1972-00268	Fondos municipales	L. 12,000.00	19-nov-18	Se instalaron las casetas y las tazas campesinas. El proyecto se encuentra en un 100% de ejecución.	mar-19	Se está ejecutando según lo previsto	N/A	N/A	N/A
Municipalidad de San Nicolás Copán a través de la Unidad Técnica de Gestión	Remodelación de escuela Brisas de Occidente	El Ocotillo	Mejorar las condiciones educativas de los niños	Consiste el cambio total de techo del aula, techo del módulo sanitario, fabricación e instalación de puertas en el módulo sanitario, reparación de portón principal, pintado de puertas y portón, instalación eléctrica	Quince familias	Nombre del Soldador: Edgar Jeovany Perez Aguilar Ident. No. 0419-1984-00120	Fondos municipales	L. 30,000.00	19-nov-18	Se reconstruyó el techo del aula por completo y el del módulo sanitario, se fabricó e instaló el portón principal y dos puertas. El proyecto se encuentra en un 85% de ejecución.	abr-19	Se está ejecutando según lo previsto	N/A	N/A	N/A


  
**Lic. Nancy Murillo**  
 Dirección Técnica de Gestión Municipal