



El Porvenir, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: B.PADILLA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/01/2019
Hora : 11:23 a.m.
Pagina: 2 de 7

Honduras C.A.
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Finanziamiento	Fuente de Finanziamiento	Código Presupuesto	N° Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Presupuesto Propios	Fondos Utilizados	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
13	Construcción de aula de aula Escuela "Oswaldo López Arellano"	López Bonito	15	15	14-01-23400-39	04	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	0.00 %	0.00 %	TERMINADO
14	Mejoramiento Col. Elia del Jardín de niños "Semillas de Esperanza"	Elia	15	15	15	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	87,915.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,915.37	87.00 %	12,084.63	12.00 %	EN PROCESO	
15	Mantenimiento Col. Suñatco o de calles	Suñatco	11	11	14-01-23400-27	21	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	299,817.90	0.00	0.00	299,817.90	99.90 %	182.10	0.00 %	0.00 %	TERMINADO
16	Mejoramiento B' El Centro de la Escuela "Juan Ramón Molina"	El Centro	15	15	14-01-23100-45	15	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	49,459.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,459.82	98.90 %	540.18	1.00 %	1.00 %	TERMINADO
17	Finalización de pavimentación de calle	Cáceres	11	11	14-01-23400-29	22	200,000.00	175,846.00	0.00	0.00	375,846.00	0.00	0.00	0.00	375,440.00	0.00	0.00	375,440.00	99.90 %	406.00	0.00 %	0.00 %	TERMINADO
18	Mejoramiento La Unión del rastro municipal	La Unión	15	15	14-01-23100-43	15	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	249,802.44	0.00	0.00	249,802.44	83.00 %	50,197.56	16.00 %	EN PROCESO	
19	Mantenimiento Varas o del proyecto de electrificación	Varas	11	11	12-05-23400-12	13	0.00	0.00	513,536.20	0.00	513,536.20	0.00	0.00	0.00	513,536.20	0.00	0.00	513,536.20	100.00 %	0.00	0.00 %	0.00 %	TERMINADO
20	Reparación de viviendas (Techos y pisos saludables)	Montevideo	15	15	14-01-23100-12	21	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	22,604.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,604.26	45.00 %	27,395.74	54.00 %	EN PROCESO	
21	Mantenimiento B' El Centro, El 11 o de edificios Porvenir municipales	El Centro, El 11	11	11	14-01-23100-38	22	200,000.00	0.00	0.00	10,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	61,668.31	0.00	0.00	61,668.31	32.00 %	128,331.69	67.00 %	EN PROCESO	
22	Mantenimiento Col. Suñatco o de calles	Suñatco	15	15	14-01-23400-27	21	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	399,865.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,865.20	99.90 %	134.80	0.00 %	0.00 %	TERMINADO
23	Construcción B' El Centro, El 15 de gradierías Porvenir en cancha de fútbol	El Centro, El 15	15	15	14-01-23400-35	22	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	198,198.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,198.30	99.00 %	1,801.70	0.00 %	0.00 %	TERMINADO
24	Reparación de viviendas (Techos y pisos saludables)	Montevideo	11	11	11-03-23100-07	22	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00	49,500.00	99.00 %	500.00	1.00 %	1.00 %	TERMINADO
25	Reparación de viviendas (Techos y pisos saludables)	El Pino	11	11	11-03-23100-02	22	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	0.00 %	TERMINADO
26	Reparación de viviendas (Techos y pisos saludables)	Orolina	11	11	11-03-23100-04	22	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	49,708.37	0.00	0.00	49,708.37	99.00 %	291.63	0.00 %	0.00 %	TERMINADO