



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Informe de Proyectos Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/01/2019
Hora : 11:23 a.m.
Pagina: 3 de 7



No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Ampliaciones	Disminuciones	Modificaciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
27	Mantenimiento B° Nuevo, El Centro de Salud	El Porvenir	11	11	11-02-23100-01	22	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	99,832.81	0.00	0.00	99,832.81	99.00 %	167.19	0.00 %	TERMINADO		
28	Mantenimiento El Pino o del Centro de Salud	El Pino	11	11	11-02-23100-02	22	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	98,507.50	0.00	0.00	98,507.50	98.00 %	3,492.50	3.00 %	EN PROCESO		
29	Reparación de viviendas (Techos y pisos saludables)	La Unión	11	11	11-03-23100-03	22	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
30	Reparación de viviendas (Techos y pisos saludables)	El Gancho	11	11	11-03-23100-05	22	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
31	Reparación de viviendas (Techos y pisos saludables)	Caracas	11	11	11-03-23100-06	22	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	49,907.17	0.00	0.00	49,907.17	99.00 %	92.83	0.00 %	TERMINADO		
32	Mantenimiento El Pino o de la calle principal y entrada	El Pino	11	11	11-04-23400-02	22	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	11,733.33	0.00	0.00	11,733.33	23.00 %	38,266.67	76.00 %	EN PROCESO		
33	Pavimento de La Unión calle hacia el cementerio	La Unión	11	11	11-04-23400-05	04	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	300,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
34	Mantenimiento El Porvenir-La Unión o de la carretera	El Porvenir-La Unión	11	11	11-04-23400-04	22	500,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	235,342.69	0.00	0.00	235,342.69	33.00 %	464,657.31	66.00 %	EN PROCESO		
35	Construcción López Bonito de caja puente	López Bonito	11	11	11-04-23400-06	04	0.00	110,307.36	0.00	0.00	0.00	110,307.36	0.00	0.00	110,307.36	0.00	0.00	110,307.36	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
36	Mantenimiento El Porvenir o y mejoras a proyecto de electrificación	El Porvenir	11	11	11-05-23400-01	22	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
37	Mantenimiento La Unión o y mejoras a proyecto de electrificación	La Unión	11	11	11-05-23400-03	22	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
38	Reparación de viviendas (Techos y pisos saludables a madres solteras y de escasos recursos)	Ceiba Mocha	11	11	11-07-23100-03	22	50,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	57,000.00	81.00 %	13,000.00	18.00 %	EN PROCESO		
39	Reparación de viviendas (Techos y pisos saludables a madres solteras y de escasos recursos)	Monte Pobre	11	11	11-07-23100-05	22	50,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	62,511.94	0.00	0.00	62,511.94	89.00 %	7,488.06	10.00 %	EN PROCESO		