



El Porvenir, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: B. PADILLA



Informe de Proyectos

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Emisión: 24/01/2019
Hora : 11:23 a.m.
Pagina: 6 de 7

Moneda: Lempiras (L)

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestal o Acta	Nº Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
70	Mantenimiento El Porvenir- o de la carretera	Unión	15	15	14-01-23400- 24	319,090.00	292,860.42	0.00	0.00	0.00	511,950.42	559,912.40	0.00	0.00	0.00	0.00	559,912.40	91.00 %	52,038.02	8.00 %	TERMINADO	
71	Mantenimiento Orctina-El o de la carretera	Gancho	15	15	14-01-23400- 25	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	65,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,150.00	32.00 %	134,850.00	67.00 %	EN PROCESO	
72	Mantenimiento Agua Buena, o de la carretera	Montevideo y Caracas	11	11	13-02-23400- 04	0.00	115,725.60	0.00	0.00	0.00	115,725.60	0.00	0.00	38,640.00	0.00	0.00	38,640.00	33.00 %	77,085.60	66.00 %	EN PROCESO	
73	Mantenimiento La Ruidosa o y mejoras a proyecto de electrificación		11	11	11-05-23400- 06	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	300,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
74	Reparación de viviendas (Techos y pisos saludables a madres solteras y de escasos recursos)	López Bonito	11	11	11-07-23100- 04	50,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	49,708.37	0.00	0.00	49,708.37	71.00 %	20,291.63	28.00 %	TERMINADO	
75	Reparación de viviendas (Techos y pisos saludables)	El Porvenir	11	11	11-03-23100- 01	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	99,837.10	0.00	0.00	99,837.10	99.00 %	62.90	0.00 %	TERMINADO	
76	Reparación de viviendas (Techos y pisos saludables)	La Ruidosa	11	11	11-03-23100- 08	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	49,028.55	0.00	0.00	49,028.55	98.00 %	971.45	1.00 %	TERMINADO	
77	Mantenimiento El Porvenir o de la calle principal y entrada		11	11	11-04-23400- 01	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	124,483.11	0.00	0.00	124,483.11	41.00 %	175,516.89	58.00 %	EN PROCESO	
78	Mantenimiento El Pino o y mejoras a proyecto de electrificación		11	11	11-05-23400- 02	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
78	Mantenimiento Orctina, o y mejoras a proyecto de electrificación		11	11	11-05-23400- 04	223,688.35	0.00	0.00	0.00	0.00	223,688.35	0.00	0.00	223,688.35	0.00	0.00	223,688.35	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
80	Construcción B' Los Cabrera, de proyecto de electrificación	Monte Pobre	11	11	11-05-23400- 05	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	222,990.66	0.00	0.00	222,990.66	74.00 %	77,009.34	25.00 %	EN PROCESO	
81	Reparación de viviendas (Techos y pisos saludables a madres solteras y de escasos recursos)	Burgos	11	11	11-07-23100- 01	50,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	42,800.00	0.00	0.00	42,800.00	61.00 %	27,200.00	38.00 %	EN PROCESO	