



Honduras C.A.

San Antonio de Oriente, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2019

USUARIO: DENIS.MONCADA



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/04/2019

Hora : 02:05 p.m.

Pagina: 1 de 5

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
1	PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS	ALDEA LAS PLAYAS Y EL COBRE	12	12	469	01-2018 EXT	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	120,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
2	PROYECTO DE BARRIO EL ALCANTARIL QUEBRACHO, LADO EL JICARITO	SANITARIO DE AGUAS NEGRAS 2DA ETAPA	12	12	465	01-2018 EXT	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	450,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
3	PROYECTO DE BARRIO LA CANTERA, EL ALCANTARIL JICARITO LADO SANITARIO DE AGUAS NEGRAS DE CALLE 3RA ETAPA		12	12	465	01-2018 EXT	855,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	855,000.00	0.00	0.00	195,748.54	0.00	0.00	195,748.54	22.00 %	659,251.46	77.00 %	EN PROCESO	
4	CONSTRUCCIÓN DE 1 NUEVO LAGUNA Y PARAISO MEJORAMIENTOS DE OTRA PARA RIEGOS	CASERIO	12	12	469	01-2018 EXT	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
5	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL DE ESCUELA ROBERTO HASBUN	ALDEA DE SAN FRANCISCO	12	12	469	01-2018 EXT	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
6	CONTINUACIÓN DE CONST DE TECHADO Y ESCENARIO DE JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO MORAZAN	ALDEA EL JICARITO	12	12	461	01-2018 EXT	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
7	ADICIÓN Y MEJORAS DE ESCUELA MARCO ANTONIO ANDINO	CASERIO EL LLANO DEL OCOTAL	12	12	461	01-2018 EXT	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
8	AMPLIACIÓN Y MEJORAS DE ESCUELA DE AGUA BLANCA	ALDEA HOYA GRANDE	12	12	461	01-2018 EXT	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	75,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
9	CONSTRUCCIÓN DE KIOSCO EN ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE	CASERIO EL CHAGUITE	12	12	461	01-2018 EXT	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	25,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/04/2019

Hora : 02:05 p.m.

Pagina: 2 de 5

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
10	CERCADO Y CASERÍO EL MEJORAMIENTO DE ESCUELA DIONICIO DE HERRERA		12	12	469	01-2018 EXT	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	360,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
11	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL DE CENTRO BÁSICO MIGUEL PAZ BARAHONA	ALDEA HOYA GRANDE	12	12	469	01-2018 EXT	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	250,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
12	MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE CASA VIEJA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL CASCO URBANO	CASCO URBANO	12	12	461	01-2018 EXT	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	1.00 %	346,000.00	98.00 %	EN PROCESO	
13	MEJORAMIENTO DE EMPEDRAMIENTO DE CALLE Y CALLEJONES DEL CASCO URBANO	CASCO URBANO	12	12	469	01-2018 EXT	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	900,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
14	PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO LA CANTERA, CALLE BARRIO LA CANTERA 4TA ETAPA	BARRIO LA CANTERA, JICARITO	11	11	466	01-2018 EXT	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00	607,896.84	0.00	0.00	0.00	0.00	607,896.84	31.00 %	1,292,103.16	68.00 %	EN PROCESO	
15	PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO EL QUEBRACHO 2DA ETAPA	BARRIO EL QUEBRACHO, EL JICARITO	11	11	466	01-2018 EXT	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	1,900,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
16	CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS VEHICULARES EN CALLE DE SANTA INES	ALDEA DE SANTA INES	12	12	466	01-2018 EXT	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
17	CONFORMACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CALLE DESVÍO EMPALME A LLANO DEL OCOTAL	EL ZARZALLANO DEL OCOTAL	12	12	466	01-2018 EXT	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/04/2019

Hora : 02:05 p.m.

Pagina: 3 de 5

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamie nto	Fuente de Financiamie nto	Código Presupuestari o	Nº Acta Aprobado	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
18	CONFORMA CIÓN Y MEJORAMIE NTO DE CALLES DE JICARITO EMPALME VIEJO A PARQUE	ALDEA EL JICARITO	12	12	466	01- 2018 EXT	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
19	CONFORMA CIÓN Y MEJORAMIE NTO DE CALLE DE JICARITO A SAO	ALDEA EL JICARITO A CASCO URBANO	12	12	466	01- 2018 EXT	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
20	CONFORMA CIÓN Y MEJORAMIE NTO DE CALLE HACIA SAN ANTONIO DE OCCIDENTE	ALDEA SAN ANTONIO DE OCCIDENTE	12	12	466	01- 2018 EXT	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
21	CONFORMA CIÓN Y MEJORAMIE NTO DE CALLE DE LAS MESAS A TABLA GRANDE	ALDEA TABLA GRANDE	12	12	466	01- 2018 EXT	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
22	CONFORMA CIÓN Y MEJORAMIE NTO DE CALLE DE LA CIENEGA Y CASERÍOS	ALDEA LA CIENEGA	12	12	466	01- 2018 EXT	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
23	CONSTRUC CIÓN DE HUELLAS VEHICULAR ES EN CALLE DE EL LIMÓN	ALDEA EL LIMÓN	12	12	466	01- 2018 EXT	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
24	MEJORAMIE NTO DE CALLEJÓN EN CASERÍO NUEVA ESPERANZA	ALDEA SAN FRANCISCO	12	12	466	01- 2018 EXT	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	41,000.00	58.00 %	29,000.00	41.00 %	EN PROCESO	
25	CONSTRUC CIÓN DE CENTRO COMUNAL	ALDEA LAS MESAS	12	12	461	01- 2018 EXT	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	300,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
26	CONSTRUC CIÓN DE CASETAS DE ESPERA DE TAXI Y MOTOTAXIS	ALDEA EL JICARITO	12	12	461	01- 2018 EXT	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
27	CONFORMA CIÓN Y MEJORAMIE NTO DE CALLES	VARIOS SECTORES DEL MUNICIPIO	12	12	466	04- 2019	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/04/2019

Hora : 02:05 p.m.

Pagina: 4 de 5

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
28	MEJORAMIE NTO DE CALLE ENTRADA HACIA ESCUELA AUGUSTO C CUELLO	ALDEA LAS MESAS	12	12	466	04-2019	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
29	CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS VEHICULARES Y EMPEDRAMIENTO EN CALLE DE HOYA GRANDE	ALDEA HOYA GRANDE	12	12	469	04-2019	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	500,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
30	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL DE CEMENTERIO	CASERÍO LAS AGUJAS	12	12	469	04-2019	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
31	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO	CASCO URBANO	12	12	467	06-2019	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	1,000,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
32	CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍAS EN CANCHA POLIDEPORTIVA	CASERÍO LA ESTANCIA	12	12	467	06-2019	0.00	114,400.00	0.00	0.00	0.00	114,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	114,400.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
33	MEJORAMIE NTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	ALDEA EL JICARITO	12	12	464	04-2019	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	250,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
34	COMPLEMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA CENTRO BÁSICO JOSE CECILIO DEL VALLE	ALDEA LA CIENEGA	12	12	461	04-2019	0.00	21,453.61	0.00	0.00	0.00	21,453.61	0.00	0.00	21,453.61	0.00	0.00	21,453.61	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
35	COMPLEMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL ESCUELA FRANCISCO MORAZÁN	ALDEA EL JICARITO	12	12	469	04-2019	0.00	251,002.91	0.00	0.00	0.00	251,002.91	0.00	0.00	251,002.91	0.00	0.00	251,002.91	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	



Honduras C.A.

San Antonio de Oriente, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2019

USUARIO: DENIS.MONCADA



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/04/2019

Hora : 02:05 p.m.

Pagina: 5 de 5

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Disminuciones	Modificaciones Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
Totales							9,225,000.00	2,716,856.52	0.00	0.00	0.00	11,941,856.56	7,896.84	0.00	1,013,205.06	0.00	0.00	1,621,101.90		10,320,754.62			

Observaciones:**Aprobación de Presupuesto:**

No se registraron observaciones.

Primer Trimestre:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

MANUEL ANTONIO MARADIAGA
SANCHEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

DENIS ADAN MONCADA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

HICELA JENNEVITH AVILA CAÑADAS

Nombre Completo

Firma y Sello

Periodos Acumulados:

APROBACION DEL PRESUPUESTO, PRIMER TRIMESTRE

O981J3Xhtk6YzeJLk5lpDIEgugULSLUTJTVrEch8DY5d49ZSApsoBS0UM3TfTBgDefP8rWVSmOcuP5dG5rNYwq8MBYfa1GMpA5ua6s9+RIAf3PW0JFDVe9RLQmKHS4C6sN8G7QP
6FU70auJOF9CKEDhKXTRqQO2h6xys46JPCoCxgrBYe4kVLfaq17aplj/VJhUUK7ZcjnlSMSavkkIXXcSQj2jwJUoRm7bMmDcn32XdVK5zeRSM4Y3pWmvow388Nur0hBpFcav31
Mu6yhfzk+tsHSp5YJOznKMgSIEY9Y=