



MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA



CUADRO PROYECTOS - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

MARZO - 2019

IDENTIFICACION DE PROYECTO					ELABORACION DE PROYECTO								Ejecucion de Proyecto		
Código IPRM	Nombre de proyecto/actividad	Ubicación de proyecto/actividad	Propósito de proyecto/actividad	Descripción de proyecto/actividad	Impacto Ambiental	Impacto en el terreno y asentamientos	Encargado de la ejecución de proyecto/actividad	Fuente de financiamiento	Monto contractual	Fecha de aprobación de proyecto	Estado actual de proyecto	Costo de finalización (proyectado)	Fecha de finalización (proyectada)	Variación en el costo total de proyecto	Reasons de los cambios antes mencionados
1.2.4	Dar seguridad a los vecinos de la colonia Pinarés por medio de la construcción de muros perimetrales.	COLOMIA PINARES	Contribuir por etapas un muro perimetral de bloque en la colonia Pinarés para dar seguridad a los vecinos de la colonia.	Construcción de Muro Perimetral.	N/A	N/A	Contratista: Humberto Bautista. Supervisión: Unidad de Infraestructura	Fondos Propios y de Transferencia	L. 464,336.14	noviembre 2018	100%	L. 464,336.14	feb-19	N/A	N/A
1.2.5	CONSTRUCCION DE MODULO ESCOLAR DE 9.0008.00 MT.	BARRO BUENOS AIRES	Mejorar las condiciones de espacios físicos, para una mejor calidad de educación de los alumnos y maestros del centro educativo.	CONSTRUCCION DE MODULO ESCOLAR DE 9.0008.00 MT. J.N. SORRIGAS INFANTILES DEL BARRIO BUENOS AIRES	N/A	N/A	Contratista: Humberto Bautista. Supervisión: Unidad de Infraestructura	Fondos Propios y de Transferencia	L. 508,809.31	noviembre 2018	100%	L. 508,809.31	dic-18	N/A	N/A
1.2.6	CONSTRUCCION DE MODULO ESCOLAR DE 6.0008.00 MT. ESCUELA UNION Y ESPERANZA, EN LA COMUNIDAD DE QUIJALA	COMUNIDAD DE QUIJALA	Mejorar las condiciones de espacios físicos, para una mejor calidad de educación de los alumnos y maestros del centro educativo.	CONSTRUCCION DE MODULO ESCOLAR DE 6.0008.00 MT. ESCUELA UNION Y ESPERANZA, EN LA COMUNIDAD DE QUIJALA	N/A	N/A	Contratista: Humberto Bautista. Supervisión: Unidad de Infraestructura	Fondos Propios y de Transferencia	L. 301,631.26	noviembre 2018	100%	L. 301,631.26	dic-18	N/A	N/A
	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO Y NIVELACION DE TERRENO	COLOMIA LA ESPERANZA	Contribuir un espacio donde los habitantes de la Colonia M. Cuatrecasas puedan desarrollar actividades recreativas y de convivencia ciudadana.	CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO	N/A	N/A	Contratista: Ing. Pedro Javier Gomez. Supervisión: Unidad de Infraestructura	Fondos Propios y de Transferencia	L. 561,911.35	noviembre 2018	100%	L. 561,911.35	feb-19	N/A	N/A
4.1.13	REPARACION, CONFORMACION TROD Y BALIZADO DE CALLES (I Fase 2018)	CASCO URBANO	Rehabilitar Todas las Calles dañadas por el invierno y mantener a la red via en condiciones Transitable.	Consiste en Reparar, Conformar y Balistar la red via del casco Urbano de La Ciudad de La Esperanza.	N/A	N/A	Contratista Sr. José Manuel Rojas. Supervisión: Unidad de Infraestructura	Fondos Propios y de Transferencia	L. 651,570.00	noviembre 2017	100%	N/A	ago-18	N/A	N/A
2.2.9	CONSTRUCCION DE CASA CULTURAL.	COMUNIDAD DE EL PELON	Contribuir un espacio donde los habitantes de la Comunidad El Pelón puedan desarrollar reuniones de Fiestas y otros eventos.	Contribuir un Casa Comunal para los habitantes de la Comunidad del Pelón	N/A	N/A	Contratista: Humberto Bautista. Supervisión: Unidad de Infraestructura	Fondos Propios y de Transferencia	L. 568,910.32	noviembre 2017	100.00%	L. 625,232.73	oct-18	N/A	Cambio en las secciones de la columna en concreto, se realizó una Tapa Metálica en techo, ladrillo mosaico y un sanitario adicional
4.1.18	ASESORAMIENTO TECNICO PARA EL DISEÑO PASO EL QUINCOMETE CALLE HACIA LOS BAÑOS PUBLICOS	BARRIO LA GRUTA	Contratar los servicios de un Arquitecto Pasajista para dar asesoramiento a la Unidad Técnica para el desarrollo del proyecto Paso El Quincomete.	Contratar un Arquitecto Pasajista con experiencia en diseños de proyectos.	N/A	N/A	Contratista: Arq. Eder Zúñiga. Supervisión: Unidad de Infraestructura	Fondos Propios y de Transferencia	L. 90,000.00	noviembre 2017	90%	L. 90,000.00	nov - 2018	N/A	N/A
4.1.19	REPARACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO.	CASO URBANO	Realizar las reparaciones de Baches Existentes en la vía principal de la ciudad de La Esperanza	Reparar las calles que presentan daños en su pavimento asfáltico.	N/A	N/A	Contratista: Ing. Pedro Javier Gomez. Supervisión: Unidad de Infraestructura	Fondos Propios y de Transferencia	L. 381,389.25	noviembre 2017	100.00%	L. 381,389.25	oct-18	N/A	N/A


 Ing. Sergio Domínguez
 U. J. M.