



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2019

Hora : 08:24 a.m.

Pagina: 1 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Presupuesto	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
1	Readecuación De Agua Potable, En la Aldea Caracol.	Aldea Caracol	11	11	12 01 001 000 003 47210 01-01 20 5	0125-100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
2	Pavimentación De Calles, Flores Barrio Las Flores.	Barrio Las Flores	11	11	16 00 003 000 002 47210 01-01 20 3	0125-153,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,000.00	0.00	0.00	153,000.00	0.00	0.00	153,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
3	Construcción de Kinder, Repartos Del Pedregal.	Repartos Del Pedregal	15	15	12 02 001 000 001 47110 013-01 20 7	0125-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	300,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
4	Construcción de Kinder, Repartos Del Pedregal.	Repartos Del Pedregal	11	11	12 02 001 000 001 47110 01-01 20 7	0125-100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
5	Construcción De Base De Bomberos, Barrio Morelos.	Barrio Morelos	11	11	13 00 003 000 001 47110 01-01 20 5	0125-100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
6	Readecuación De Agua Potable, En la Aldea Caracol.	Aldea Caracol	15	15	12 01 001 000 003 47210 013-01 20 5	0125-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
7	Construcción De Caja Puentes, Barrio San Pablo II.	Barrio San Pablo II	15	15	16 00 002 000 005 47210 013-01 20 3	0125-55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	55,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
8	Pavimentación De Calles, Flores Barrio Las Flores.	Barrio Las Flores	15	15	16 00 003 000 002 47210 013-01 20 3	0125-800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00 %	799,500.00	99.00 %	TERMINADO		
9	Proyecto de Electrificación Ciudadano 1 y 2 II Etapa.	Barrio Poder Ciudadano 1 y 2 II Etapa.	11	11	13 00 005 000 001 47210 01-01 20 5	0125-300,000.00	0.00	150,000.00	300,000.00	150,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	131,461.00	0.00	131,461.00	43.00 %	168,539.00	56.00 %	EN PROCESO		
10	Proyecto de Electrificación Ciudadano 1 y 2 II Etapa.	Barrio Poder Ciudadano 1 y 2 II Etapa.	15	15	13 00 005 000 001 47210 013-01 20 5	0125-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
11	Construcción de Cerco Para Kinder José Cecilio del Valle, Barrio San José.	Barrio San José	11	11	12 02 003 000 001 47110 01-01 20 7	0125-100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
12	Construcción de Cerco Para Kinder José Cecilio del Valle, Barrio San José.	Barrio San José	15	15	12 02 003 000 001 47110 013-01 20 7	0125-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2019

Hora : 08:24 a.m.

Pagina: 2 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Presupuesto	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros								
13	Reparación de Escuela Dionisio De Herrera, Aldea San Miguel.	Aldea San Miguel.	15	15	12 02 0002 000 001 47110 2017 15-013-01 20 7	0125-80,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	NO SE EJECUTO	
14	Construcción De Base De Bomberos, Barrio Morelos.	Barrio Morelos.	15	15	13 00 003 000 001 47110 15- 2017 013-01 20 5	0125-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	NO SE EJECUTO	
15	Proyecto de Viviendas a Nivel Municipal.	Casco Urbano y 11 Rural	11	11	13 00 007 000 001 47110 11- 2017 001-01 20 5	0125-9,656.05	0.00	0.00	0.00	0.00	9,656.05	0.00	0.00	9,656.05	0.00	0.00	0.00	9,656.05	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
16	Mantenimiento de Alumbrado Público, (Urbano y Rural)	Casco Urbano y 15 Rural	15	15	12 01 003 000 001 23400 15- 2017 013-01 20 5	0125-800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	241,707.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,707.23	30.00 %	558,292.77	69.00 %	EN PROCESO		
17	Construcción del Techado de la Escuela Minerva, Barrio Morazán.	Barrio Morazán	15	15	12 02 004 000 001 47110 15- 2017 013-01 20 7	0125-0.00	0.00	0.00	367,461.20	0.00	367,461.20	5,518.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,518.43	1.00 %	361,942.77	98.00 %	EN PROCESO		
18	Construcción de CESARES Campo Bejuco.	Campo Bejuco.	15	15	12 03 001 000 001 47110 15- 2017 013-01 20 6	0125-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	NO SE EJECUTO	
19	Construcción de Cunetas, Barrio San Pablo II.	Barrio San Pablo II	11	11	16 00 001 000 002 47210 11- 2017 001-01 20 3	0125-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	NO SE EJECUTO	
20	Construcción de Cunetas, Barrio Canadá.	Barrio Canadá.	11	11	16 00 001 000 005 47210 11- 2017 001-01 20 3	0125-30,000.00	0.00	0.00	0.00	19,825.28	10,174.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,174.72	100.00 %	0.00	0.00 %	NO SE EJECUTO	
21	Ampliación del Cementerio Municipal, Barrio Morazán.	Barrio Morazán	15	15	13 00 004 000 001 47110 15- 2017 013-01 20 4	0125-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	NO SE EJECUTO	
22	Construcción de Cunetas, Barrio San Pablo III.	Barrio San Pablo III	15	15	16 00 001 000 003 47210 15- 2017 013-01 20 3	0125-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	NO SE EJECUTO	
23	Construcción de Cunetas, Barrio San José.	Barrio San José.	11	11	16 00 001 000 008 47210 11- 2017 001-01-20 3	0125-30,000.00	0.00	0.00	54,400.00	0.00	84,400.00	0.00	0.00	0.00	84,340.00	0.00	0.00	84,340.00	99.00 %	60.00	0.00 %	TERMINADO		
24	Construcción de Cunetas, Barrio Brisas del Paraíso.	Barrio Brisas del Paraíso.	11	11	16 00 001 000 006 47210 11- 2017 001-01 20 3	0125-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	NO SE EJECUTO	
25	Construcción De Cunetas, Higuierito Central	Higuierito Central	11	11	16 00 001 000 009 47210 11- 2017 001-01 20 3	0125-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	NO SE EJECUTO	



Potrillo, CORTÉS
EJERCICIO: 2018
USUARIO: ROLBIN.VIGIL



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2019

Hora : 08:24 a.m.

Pagina: 3 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Presupuesto	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
26	Construcción de Edificio de Tercera Edad, Barrio Morazán.	Barrio Morazán	11	11	13 00 001 000 001 47110 11- 2017 001-01 20 8	0125-	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
27	Proyecto de Electrificación, Aldea Reyes Rodríguez, Aldea Reyes Arévalo, Rodríguez Arévalo.	Aldea Reyes Rodríguez	15	15	13 00 005 000 002 47210 15- 2017 013-01 20 5	0125-	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
28	Proyecto de Alumbrado de Campo de Fútbol, Aldea Buena Vista.	Aldea Buena Vista	15	15	13 00 006 000 001 47210 15- 2017 013-01 20 5	0125-	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	300,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
29	Mantenimiento de Edificios Municipales.	Casco Urbano	11	11	16 00 007 000 001 47110 11- 2017 001-01 20 8	0125-	250,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	149,509.35	0.00	0.00	99.00 %	490.65	0.00 %	TERMINADO	
30	Construcción de Cunetas, Barrio Lempira.	Barrio Lempira	15	15	16 00 001 000 011 47210 15- 2017 013-01 20 3	0125-	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	30,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
31	Construcción de Caja Puente, Barrio Infop.	Barrio INFOP	11	11	16 00 002 000 001 47210 11- 2017 001-01 20 3	0125-	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
32	Construcción de Caja Puente, Barrio San Pablo I.	Barrio San Pablo I	11	11	16 00 002 000 47210 11-001- 2017 01 20 3	0125-	50,000.00	467,500.00	0.00	0.00	0.00	517,500.00	0.00	0.00	517,500.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
33	Construcción de Gradas en varios barrios del Municipio.	Casco Urbano	11	11	16 00 006 000 002 47210 11- 2017 001-01 20 3	0125-	75,000.00	0.00	0.00	0.00	19,162.50	55,837.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	55,837.50	100.00 %	NO SE EJECUTO		
34	Proyecto de Construcción de Aula en Escuela Higuera Central.	Higuera Central	15	15	12 02 002 000 002 47110 15- 2017 013-01 20 7	0125-	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	130,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
35	Proyecto de Construcción de Sala de Velatorio.	Casco Urbano	15	15	12 03 002 000 002 47110 15- 2017 013-01 20 5	0125-	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	70,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
36	Proyecto de Remodelación de Albergue.	Barrio Morazán	15	15	12 07 001 000 005 47110 15- 2017 013-01 20 8	0125-	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	700,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
37	Construcción de Cajas Puentes, En el Barrio Cabañas.	Barrio Cabañas	15	15	16 00 001 000 010 47210 15- 2017 013-01 20 3	0125-	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	30,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
38	Construcción de Caja Puente, Aldea Campo Bejuco.	Campo Bejuco	15	15	16 00 002 000 003 47210 15- 2017 013-01 20 3	0125-	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		



Potrerrillos, CORTÉS
EJERCICIO: 2018
USUARIO: ROLBIN.VIGIL



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2019

Hora : 08:24 a.m.

Pagina: 4 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Aprobado	Presupuesto Anual	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones		
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros									
39	Proyecto de Techado Cancha Multiuso Barrio Poder Ciudadano I.	Barrio Poder Ciudadano 1.	15	15	12 07 001 000 0125-001 47110 15- 2017 013-01 20 7		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
40	Proyecto Escuela Artesanal.	Casco Urbano.	15	15	12 02 005 000 0125-001 47110 15- 2017 013-01 20 7		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
41	Proyecto de Mantenimiento de Planta de Tratamiento de Aguas Negras.	Barrio el Pedregal	11	11	12 01 004 000 0005-001 23400 11- 2018 001-01 20 4			900,000.00	0.00	0.00	862,397.73	37,602.27	0.00	0.00	23,424.25	0.00	0.00	23,424.25	62.00 %	14,178.02	37.00 %		EN PROCESO		
42	Proyecto de Construcción de Alcantarilla y Cabezales.	Area Rural	11	11	16 00 012 000 0011-001 47210 11- 2018 001-01 20 3			0.00	0.00	476,352.00	0.00	476,352.00	0.00	0.00	476,352.00	0.00	0.00	476,352.00	100.00 %	0.00	0.00 %		TERMINADO		
43	Proyecto de Construcción de Cunetas tipo U y Cajas Puentes en Barrio San Miguel.	Barrio San Miguel.	11	11	16 00 014 000 0014-001 47210 11- 2018 001-01 20 3			0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %		TERMINADO		
44	Construcción de Cunetas, Brisas del Paraiso.	Barrio Brisas del Paraiso.	15	15	16 00 001 000 0125-006 47210 15- 2017 013-01 20 3			0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
45	Construcción de Cunetas, Barrio San José.	Barrio San José.	15	15	16 00 001 000 0125-008 47210 15- 2017 013-01 20 3			0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %		TERMINADO		
46	Construcción de Cajas Puentes, En el Barrio Brisas del Paraiso.	Barrio Brisas del Paraiso.	11	11	14 00 002 000 0125-001 47210 11- 2017 001-01 20 3			0.00	0.00	0.00	0.00	81,818.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,818.18	100.00 %		NO SE EJECUTO
47	Pavimentación de Calles, Barrio San Miguel.	Barrio San Miguel.	11	11	14 00 001 000 0125-002 47210 11- 2017 001-01 20 3			0.00	0.00	670,182.00	0.00	747,080.73	0.00	0.00	747,080.73	0.00	0.00	747,080.73	100.00 %	0.00	0.00 %		TERMINADO		
48	Proyecto de Electrificación, Aldea Reyes Rodríguez Arévalo.	Aldea Reyes Rodríguez Arévalo.	11	11	13 00 005 000 0125-002 47210 11- 2017 001-01 20 5			0.00	111,091.80	0.00	88,000.00	100,908.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,908.20	100.00 %		NO SE EJECUTO
49	Readecuación de Agua Potable, Aldea Sabana de Suarez.	Aldea Sabana de Suarez.	15	15	12 01 001 000 0125-002 47210 15- 2017 013-01 20 5			0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
50	Construcción de Cunetas, Barrio el Pedregal.	Barrio el Pedregal.	11	11	16 00 001 000 0125-001 47210 11- 2017 001-01 20 3			0.00	0.00	0.00	0.00	19,160.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,160.40	100.00 %		NO SE EJECUTO



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2019

Hora : 08:24 a.m.

Pagina: 5 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Presupuesto	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
51	Construcción de Cunetas, Barrio Lempira.	Barrio Lempira.	11	11	16 00 001 000 011 47210 001-01 20 3	0125- 30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO	
52	Readecuación de Agua Potable, Aldea el Remolino.	Aldea el Remolino.	11	11	12 01 001 000 004 47210 001-01 20 5	0125- 100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %		NO SE EJECUTO	
53	Construcción de Tanque de Agua Potable, Quebrada el Zapote.	Quebrada el Zapote.	15	15	12 07 003 000 001 47210 013-01 20 5	0125- 50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO	
54	Proyecto de Guardería Infantil, Poder ciudadano 2.	Poder ciudadano 2.	15	15	12 04 001 000 001 47110 013-01 20 5	0125- 250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO	
55	Proyecto de Construcción de Acera en Morelos.	Barrio Morelos.	11	11	16 00 013 000 001 47210 001-01 20 5	0011- 0.00	0.00	0.00	130,011.00	0.00	130,011.00	0.00	0.00	130,011.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	0.00 %		TERMINADO		
56	Construcción de Cerco del Instituto Técnico Adelaida, San Pablo I.	San Pablo I.	15	15	12 02 003 000 003 47110 013-01 20 7	0125- 300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO	
57	Construcción del Techado de la Escuela Minerva, Barrio Morazán.	Barrio Morazán	11	11	12 02 004 000 001 47110 001-01 20 7	0125- 50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %		EN PROCESO		
58	Implementación de Sistema de Recolección de Basura, Casco Urbano.	Casco Urbano	15	15	16 00 005 001 000 23500 013-01 20 4	0125- 1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	671,416.60	0.00	0.00	0.00	0.00	67.00 %	328,583.40	32.00 %		EN PROCESO		
59	Construcción de Caja Fuente, Aldea Nuevo Mundo.	Aldea Nuevo Mundo.	15	15	16 00 002 000 006 47210 013-01 20 3	0125- 50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO	
60	Construcción de Cunetas, Gracias a Dios.	Barrio Gracias a Dios.	15	15	16 00 001 000 004 47210 013-01 20 3	0125- 30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO	
61	Proyecto de formulación del Plan de Desarrollo Municipal PDM.	Casco Urbano y Rural	15	15	16 00 011 000 001 24200 013-01 20 5	0009- 0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	56,000.00	55,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.00 %	408.00	0.00 %		TERMINADO		
62	Proyecto de elaboración de letras y tren ornamental ubicado en el parque Central	Barrio San Miguel	11	11	13 00 010 000 001 47210 001-01 20 7	0022- 0.00	0.00	0.00	178,000.00	0.00	178,000.00	0.00	0.00	178,000.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	0.00 %		TERMINADO		



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2019

Hora : 08:24 a.m.

Pagina: 6 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Presupuesto	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
63	Proyecto de readecuación Vista. Agua Potable. En Aldea Buena Vista.	Aldea Buena	15	15	12 01 001 000 0125-001 47210 15- 2017 013-01 20 5	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO	
64	Proyecto de Viviendas a Nivel Municipal.	Casco Urbano y Rural	15	15	13 00 007 000 0125-001 47110 15- 2017 013-01 20 5	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	175,323.34	0.00	0.00	0.00	0.00	175,323.34	17.00 %	824,676.66	82.00 %	EN PROCESO		
65	Proyecto de readecuación Agua Potable, Casco Urbano.	Casco Urbano	15	15	12 01 001 000 0125-005 47210 15- 2017 013-01 20 5	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
66	Proyecto de readecuación Vista. Agua Potable, En Aldea Buena Vista.	Aldea Buena	11	11	12 01 001 000 0125-001 47210 11- 2017 001-01 20 5	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %		NO SE EJECUTO		
67	Construcción de Cunetas, Barahona.	Barahona.	15	15	16 00 001 000 0125-007 47210 15- 2017 013-01 20 3	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO		
68	Construcción de Cajas Puentes, En el Barrio Brisas del Paraíso.	Barrio Brisas del Paraíso.	15	15	14 00 002 000 0125-001 47210 15- 2017 013-01 20 3	54,545.45	0.00	0.00	0.00	0.00	54,545.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,545.45	100.00 %		NO SE EJECUTO		
69	Proyecto de Sistema de Alcantarillado Segunda Etapa, Casco Urbano.	Casco Urbano	11	11	13 00 009 000 0125-001 47110 11- 2017 001-01 20 4	198,432.20	0.00	0.00	0.00	0.00	198,432.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,432.20	100.00 %		NO SE EJECUTO		
70	Construcción de Caja Puente, Barrio Infop.	Barrio INFOP.	15	15	16 00 002 000 0125-001 47210 15- 2017 013-01 20 3	32,788.13	0.00	0.00	0.00	0.00	32,788.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,788.13	100.00 %		NO SE EJECUTO		
71	Construcción de Caja Puente, Barrio San Pablo I.	Barrio San Pablo I	15	15	16 00 002 000 0125-004 47210 15- 2017 013-01 20 3	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
72	Reparación de calles en el Municipio, casco urbano.	Casco Urbano	15	15	16 00 004 003 0125-000 23400 15- 2017 013-01 20 3	400,000.00	158,348.00	0.00	0.00	0.00	558,348.00	312,574.75	0.00	0.00	0.00	0.00	312,574.75	55.00 %	245,773.25	44.00 %	EN PROCESO		
73	Construcción de Tanque de Agua Potable del Zapote.	Quebrada el Zapote.	11	11	12 07 003 000 0125-001 47210 11- 2017 001-01 20 5	522,892.00	0.00	195,818.85	0.00	327,073.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %		NO SE EJECUTO		
74	Construcción de Cunetas, Barrio las flores.	Barrio Las Flores	15	15	16 00 001 000 0125-015 47210 15- 2017 013-01 20 3	42,196.25	0.00	0.00	0.00	0.00	42,196.25	41,359.41	0.00	0.00	0.00	0.00	41,359.41	98.00 %	836.84	1.00 %	TERMINADO		



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2019

Hora : 08:24 a.m.

Pagina: 7 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Aprobado	Presupuesto Anual	Modificaciones				Presupuesto Definitivo		Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros								
75	Mantenimiento de Calles aldea San Miguel y el Tule.	Área Rural.	11	11	16 00 004 001 000 23400 001-01 20 3	0125-	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
76	Construcción de Cunetas, Barrio San Pablo I.	Barrio San Pablo I.	15	15	16 00 001 000 001 47210 013-01 20 3	0125-	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	30,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
77	Proyecto de Construcción de Cunetas tipo U y Cajas Puentes en Barrio San Miguel.	Barrio San Miguel.	15	15	16 00 014 000 001 47210 013-01 20 3	0014-0.00	174,392.00	0.00	0.00	174,392.00	0.00	174,392.00	174,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,392.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
78	Proyecto de Agua Potable, en la Aldea Nuevo Mundo.	Aldea Nuevo Mundo.	15	15	12 01 001 000 006 47210 013-01 20 5	0014-0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	60,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
79	Construcción de Cajas Puentes, Barrio San José.	Barrio San José.	15	15	16 00 002 000 002 47210 013-01 20 3	0125-	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
80	Pavimentación de Calles, Barrio Morazán.	Barrio Morazán	15	15	14 00 001 000 001 47210 013-01 20 3	0125-	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	450,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
81	Pavimentación de Calles, Barrio San Miguel.	Barrio San Miguel.	15	15	14 00 001 000 002 47210 013-01 20 3	0125-	148,101.27	0.00	0.00	0.00	0.00	148,101.27	148,101.27	0.00	0.00	0.00	0.00	148,101.27	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
82	Construcción de CESARES, Aldea Sabana de Suarez.	Aldea Sabana de Suarez.	15	15	12 03 001 000 002 47110 013-01 20 6	0125-	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
83	Construcción de Caja Fuente, Aldea Campo Bejuco.	Campo Bejuco.	11	11	16 00 002 000 003 47210 001-01 20 3	0125-	50,000.00	0.00	0.00	0.00	47,825.00	2,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	2,175.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
84	Re adecuación de Agua Potable, Aldea el Remolino.	Aldea el Remolino.	15	15	12 01 001 000 004 47210 013-01 20 5	0125-	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8.00 %	92,000.00	92.00 %	EN PROCESO		
85	Reparación de calles en el Municipio, casco urbano.	Casco Urbano	11	11	16 00 004 003 000 23400 001-01 20 3	0125-	212,592.34	571,805.06	0.00	0.00	0.00	784,397.40	0.00	0.00	784,368.78	0.00	0.00	784,368.78	99.00 %	28.62	0.00 %	TERMINADO		
86	Proyecto de Construcción de CEDE de Deportes.	Barrio el Pedregal.	15	15	16 00 009 000 001 47110 013-01 20 7	0125-	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
87	Proyecto de Construcción de Terminal de Buses.	Brisas del Paraíso	11	11	16 00 010 000 001 47110 001-01 20 3	0125-	229,703.34	0.00	182,764.26	0.00	0.00	46,939.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,939.08	0.00 %	46,939.08	100.00 %	NO SE EJECUTO		



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2019

Hora : 08:24 a.m.

Pagina: 8 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Aprobado	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
88	Construcción de Cajas Puentes, Barrio San José.	Barrio San José.	11	11	16 00 002 000 002 47210 001-01 20 3	0125-	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
89	Proyecto de Sistema de Alcantarillado Segunda Etapa, Casco Urbano.	Casco Urbano	15	15	13 00 009 000 001 47110 013-01 20 4	0125-	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
90	Mantenimiento de Edificios Municipales.	Casco Urbano	15	15	16 00 007 000 001 47110 013-01 20 8	0125-	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	143,880.66	0.00	0.00	0.00	0.00	143,880.66	28.00 %	356,119.34	71.00 %	TERMINADO		
91	Construcción de Cunetas, Barrio el Pedregal.	Barrio el Pedregal.	15	15	16 00 001 000 013 47210 013-01 20 3	0125-	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
92	Construcción de Gradados en varios barrios del Municipio.	Casco Urbano	11	11	16 00 006 000 001 47210 001-01 20 3	0125-	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
93	Proyecto de Construcción Central de Cerco Perimetral de Escuela Higuera Central.	Higuera Central.	15	15	12 02 003 000 004 47110 013-01 20 7	0125-	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	68,374.40	0.00	0.00	0.00	0.00	68,374.40	56.00 %	51,625.60	43.00 %	EN PROCESO		
94	Proyecto formulación del Plan de Desarrollo Municipal PDM.	Casco Urbano y Rural	11	11	16 00 011 000 001 24200 001-01 20 5	0125-	127,500.00	0.00	0.00	81,000.00	208,500.00	0.00	0.00	189,865.17	0.00	0.00	189,865.17	91.00 %	18,634.83	8.00 %	TERMINADO		
95	Proyecto de Construcción de Suarez. de Cerco de Cancha de Sabana.	Aldea Sabana.	15	15	12 07 001 000 004 47110 013-01 20 7	0125-	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	500,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
96	Construcción de Cunetas, Barrio Barahona.	Barrio Barahona.	11	11	16 00 001 000 007 47210 001-01 20 3	0125-	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	30,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
97	Pavimentación de Calles, Barrio San José.	Barrio San José.	11	11	14 00 001 000 003 47210 001-01 20 3	0125-	324,216.10	0.00	0.00	0.00	324,216.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	324,216.10	100.00 %	NO SE EJECUTO		
98	Construcción De Cunetas, Higuera Central.	Higuera Central.	15	15	16 00 001 000 009 47210 013-01 20 3	0125-	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	60,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
99	Construcción de Cajas Puentes, En el Barrio Cabañas.	Barrio Cabañas.	11	11	16 00 001 000 010 47210 001-01 20 3	0125-	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	30,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
100	Pavimentación de Calles, Barrio Morazán.	Barrio Morazán.	11	11	14 00 001 000 001 47210 001-01 20 3	0125-	82,288.10	0.00	0.00	0.00	50,000.00	32,288.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	32,288.10	100.00 %	NO SE EJECUTO		



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2019

Hora : 08:24 a.m.

Pagina: 9 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Presupuesto	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones			
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros										
101	Construcción de Canchas, Barrio San José.	Barrio San José.	15	15	12 07 001 000 002 47110 15- 2017 013-01 20 7	0125-	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO	
102	Construcción de Edificio de Tercera Edad, Barrio Morazán.	Barrio Morazán.	15	15	13 00 001 000 001 47110 15- 2017 013-01 20 8	0125-	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO	
103	Readecuación de Agua Potable, Aldea Sabana de Suarez.	Aldea Sabana de Suarez.	11	11	12 01 001 000 002 47210 11- 2017 001-01 20 5	0125-	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %		NO SE EJECUTO	
104	Construcción de Cunetas, Barrio Morelos.	Barrio Morelos.	15	15	16 00 001 000 012 47210 15- 2017 013-01 20 3	0125-	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO	
105	Construcción de Cunetas, Barrio la Unión.	Barrio la Unión.	15	15	16 00 001 000 014 47210 15- 2017 013-01 20 3	0125-	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO	
106	Proyecto Escuela Artesanal.	Casco Urbano.	11	11	12 02 005 000 001 47110 11- 2017 001-01 20 7	0125-	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %		NO SE EJECUTO	
107	Proyecto de Construcción de Sala de Diabético.	Casco Urbano.	15	15	12 03 002 000 001 47110 15- 2017 013-01 20 6	0125-	132,538.80	0.00	0.00	0.00	0.00	132,538.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,538.80	100.00 %		NO SE EJECUTO	
108	Proyecto de Construcción de Cerco de Cancha de Bejuco.	Campo Bejuco.	15	15	12 07 001 000 003 47110 15- 2017 013-01 20 7	0125-	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO	
109	Pavimentación de Calles, en el Barrio INFOP.	Barrio INFOP.	15	15	16 00 003 000 001 47210 15- 2017 013-01 20 3	0125-	882,960.50	0.00	0.00	0.00	74,392.00	808,568.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	808,568.50	100.00 %		NO SE EJECUTO	
110	Mantenimiento de Calles aldea San Miguel y el Tuile.	Área Rural.	15	15	16 00 004 001 000 23400 15- 2017 013-01 20 3	0125-	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	0.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
111	Mantenimiento de Calles en sector Brisas del Paraíso.	Casco Urbano	15	15	16 00 004 002 000 23400 15- 2017 013-01 20 3	0125-	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00 %	198,100.00	99.00 %	EN PROCESO	
112	Proyecto de readecuación Agua Potable, Casco Urbano.	Casco Urbano	11	11	12 01 001 000 005 47210 11- 2017 001-01 20 5	0125-	370,138.30	0.00	0.00	0.00	0.00	370,138.30	0.00	0.00	370,138.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,138.30	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO
113	Proyecto de Ampliación del CIS O CIM.	Barrio Brisas del Paraíso.	11	11	14 00 004 000 001 001 47110 2018 11-001-01 20 8	0005-	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO	



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2019

Hora : 08:24 a.m.

Pagina: 10 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones			
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros										
114	Construcción de un pasaje de Recreación.	Barrio Suyapa	15	15	13 00 002 000 0125-013-01 20 7	0125-250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	250,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
115	Ampliación del Cementerio Municipal, Barrio Morazán.	Barrio Morazán	11	11	13 00 004 000 0125-001-01 20 4	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
116	Ampliación de Relleno Sanitario Manual, Aldea San Ramón.	Aldea San Ramón.	15	15	13 00 008 000 0125-001-01 20 4	150,000.00	149,999.99	0.00	0.00	0.00	150,000.00	149,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	149,999.99	99.00 %	0.01	0.00 %	0.00 %	0.00	TERMINADO			
117	Implementación de Sistema de Recolección de Basura, Casco Urbano.	Casco Urbano	11	11	16 00 005 001 0125-000 23500 11- 001-01 20 4	145,000.00	323,610.16	178,610.16	0.00	0.00	0.00	323,610.16	0.00	0.00	323,610.16	0.00	323,610.16	100.00 %	0.00	0.00 %	0.00 %	0.00	TERMINADO			
118	Construcción de CESARES Campo Bejuco.	Campo Bejuco.	11	11	12 03 001 000 0125-001-01 20 6	189,552.94	189,552.94	0.00	0.00	0.00	189,552.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	100.00 %	0.00	NO SE EJECUTO			
119	Construcción de Cunetas, Barrio San Pablo III.	Barrio San Pablo III.	11	11	16 00 001 000 0125-003 47210 11- 001-01 20 3	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	30,000.00	100.00 %	100.00 %	0.00	NO SE EJECUTO			
120	Construcción de Cunetas, Barrio Gracias a Dios.	Barrio Gracias a Dios.	11	11	16 00 001 000 0125-004 47210 11- 001-01 20 3	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	100.00 %	0.00	NO SE EJECUTO			
121	Construcción de Cunetas, Barrio Canadá.	Barrio Canadá.	15	15	16 00 001 000 0125-005 47210 15- 013-01 20 3	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	30,000.00	100.00 %	100.00 %	0.00	NO SE EJECUTO			
122	Pavimentación de Calles, en el Barrio INFOP.	Barrio INFOP.	11	11	16 00 003 000 0125-001 47210 11- 001-01 20 3	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	100.00 %	0.00	NO SE EJECUTO			
123	Construcción de un pasaje de Recreación.	Barrio Suyapa	11	11	13 00 002 000 0125-001 47210 11- 001-01 20 7	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	100.00 %	0.00	NO SE EJECUTO			
124	Construcción de Cerco Kinder Carlos Pineda, en el barrio Cruz Roja.	Barrio Cruz Roja.	15	15	12 02 003 000 0125-002 47110 15- 013-01 20 7	100,000.00	17,874.37	0.00	0.00	0.00	100,000.00	17,874.37	0.00	0.00	0.00	0.00	17,874.37	17.00 %	82,125.63	82.00 %	82.00 %	0.00	EN PROCESO			
125	Ampliación de Relleno Sanitario Manual, Aldea San Ramón.	Aldea San Ramón.	11	11	13 00 008 000 0125-001 47110 11- 001-01 20 4	1,400,000.00	427,008.64	0.00	0.00	0.00	1,827,008.64	0.00	0.00	1,227,694.74	0.00	0.00	1,227,694.74	67.00 %	599,313.90	32.00 %	32.00 %	0.00	EN PROCESO			
126	Mantenimiento de Calles en sector Brisas del Paraíso.	Casco Urbano	11	11	16 00 004 002 0125-000 23400 11- 001-01 20 3	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	79,000.00	79.00 %	21,000.00	21.00 %	21.00 %	0.00	TERMINADO			



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2019

Hora : 08:24 a.m.

Pagina: 11 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
127	Construcción de Cunetas, Barrio San Pablo I.	San Pablo I.	11	11	16 00 001 000 0125-001 47210 11- 2017 001-01 20 3		30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
128	Construcción de Cunetas, Barrio San Pablo II.	San Pablo II.	15	15	16 00 001 000 0125-002 47210 15- 2017 013-01 20 3		30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	30,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
129	Proyecto de construcción de cunetas tipo U y una caja desarenadora ubicado en la parte posterior del CESAMO Barrio San Miguel	Casco Urbano	11	11	16 00 001 000 0021-001 6 47110 11- 2018 001-01 20 3		46,015.00	0.00	0.00	46,015.00	0.00	0.00	43,567.50	0.00	0.00	0.00	0.00	43,567.50	94.00 %	2,447.50	5.00 %	EN PROCESO	
130	Proyecto de construcción de fuente de agua ubicada en el parque central	Barrio San Miguel	11	11	13 00 011 000 022-001 47210 11- 2018 001-01 20 7		160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
131	Proyecto de Techado de Cancha de Centro Basico Minerva, Ubicado en el Barrio Morazan.	Casco Urbano	11	11	12 02 006 000 0029-001 47210 11- 2018 001-01 20 7		529,023.82	0.00	0.00	529,023.82	0.00	0.00	529,023.82	0.00	0.00	0.00	0.00	529,023.82	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
132	Proyecto de Muro de Contención Ubicado en el Barrio Cruz Roja.	Casco Urbano	11	11	16 00 015 000 0026-001 47210 11- 2018 001-01 20 3		119,162.50	0.00	0.00	119,162.50	0.00	0.00	101,288.13	0.00	0.00	0.00	0.00	101,288.13	85.00 %	17,874.37	14.00 %	TERMINADO	
133	Proyecto de Pavimento de concreto con Mampostería Ubicado entre la fábrica Santa Inés y la Granja Avícola desvío a la sabana de suarez, Buena Vista y el Porvenir.	Area Rural	11	11	12 07 004 000 0024-001 47210 11- 2018 001-01 20 3		974,984.75	0.00	0.00	974,984.75	0.00	0.00	934,984.75	0.00	0.00	0.00	0.00	934,984.75	95.00 %	40,000.00	4.00 %	TERMINADO	
134	Proyecto de Construcción de Caja Puente Quiebra Patas y Cunetas tipo U.	Casco Urbano	11	11	16 00 002 000 0029-007 47210 11- 2018 001-01 20 3		96,880.00	0.00	0.00	96,880.00	0.00	0.00	51,895.50	0.00	0.00	0.00	0.00	51,895.50	53.00 %	44,984.50	46.00 %	EN PROCESO	



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2019

Hora : 08:24 a.m.

Página: 12 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones		
							Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros								
135	Proyecto de Construcción de Cerco Perimetral de Escuela en Higuierito Central	Higuierito Central	11	11	12 02 003 000 004 47110 11- 001-01 20 7	0024- 0.00	0.00	0.00	288,169.00	0.00	288,169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,169.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO			
136	Construcción de Cunetas Barrio Las Flores	Casco Urbano	11	11	16 00 001 000 015 47210 11- 001-01 20 3	0027- 0.00	0.00	0.00	49,825.28	0.00	49,825.28	0.00	0.00	0.00	0.00	35,110.50	70.00 %	14,714.78	29.00 %	EN PROCESO			
Totales							22,280,979.08	2,903,271.86	639,674.91	5,061,859.55	3,239,228.60	26,368,205.98	3,416,514.45	0.00	8,169,050.73	0.00	0.00	11,585,565.18		14,782,640.80			

Observaciones:

No se registraron observaciones.



Alcalde(sa) Municipal

JUANA ARACELY PAVON ALCERRO

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

XIOMARA YAMILETH ALVARADO MEJIA

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

JOSE MAGNOR GUTIERREZ DIAZ

Nombre Completo

Firma y Sello



0981J3Xhtk5TEgA//1fBU8qGumFP45V2y5fgjXMSZqEuSTbv0CCBRXENvOaKZBOjhdnKAvNdw1BWYho55kG95Pvixwhfcm8cRFwJuc/E3DINldEvg8S2ja3yVEmbe++S5q41z
ulYekZMOCyQBTP77KDYRNITbpurqWJFEauIPwTn7DySjpOpVMSX49cKfgswO+DkEH8uHdNvp/P/7DG1Sqvn3odM40UAtGzuo382cpclgQYFoonHzETfg63VEjnWuE0LDKg/dFl
KmPAcNXyi8LLruiZF6834WjaBK9w=