



MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN

TELE - FAX 641-0729



INFORME DE EJECUCION DE PROYECTOS ACUMULADO DE ENERO A ABRIL 2019

Nº	NOMBRE DEL PROYECTO	ACTIVIDADES	PRESUPUESTO	EJECUTADO EN EL MES	ACUMULADO	PEND. EJECUCION
1	Ampliacion de Centro de Educacion Basica Federico C. Canales, aldea El Porvenir	Se pintaron las aulas, se instalaron puertas y ventanas de vidrio y celosías, tambien los balcones y se finalizó la acera. Se estima un avance aproximado del 97% del proyecto. Tambien se realizo la nivelacion del terreno para construccion de 3 aulas mas que construirá el BID	130,000.00	112,343.25	197,204.86	(67,204.86)
2	Mantenimiento y reparacion de edificios (Sector educacion) casco urbano y area rural	Reparaciones varias	150,000.00	8,116.00	77,952.50	72,047.50
3	Mantenimiento y reparacion de edificios y viviendas, casco urbano y area rural	Se realizan reparaciones menores en edificios municipales	96,017.73	2,469.00	24,247.00	71,770.73
4	Ampliacion y mejoramiento de edificio de la alcaldia municipal segunda etapa, Barrio San Nicolas	Se continuan realizando actividades de acabados interiores y exteriores en el edificio	333,000.00	248.00	294,686.86	38,313.14
5	Construccion de casa de salud en aldea El Porvenir	Se finalizó el muro perimetral, el plantel para parqueo y muro contiguo a la iglesia y se hizo la coeccion de tuberia del alcantarillado sanitario .Se estima un avance aproximado del 96% del proyecto.	220,000.00	4,838.00	115,696.22	104,303.78
6	Construccion y mejoramiento de vivienda solidaria adecuada para mujeres madres solteras	Se esta apoyando a las mujeres solteras en el mejoramiento de viviendas con techo	350,000.00	32,061.00	33,361.00	316,639.00
7	Mejoramiento de viviendas a familias de escasos recursos economicos, Urbano y Rural	Se esta apoyando en el mejoramiento de viviendas con techo	475,743.45	3,220.00	52,170.00	423,573.45
8	Construccion de letrinas en todo el municipio	Se instalacion de 25 casetas para letrinas en la comunidad El Modelo.	150,000.00	13,781.25	146,297.68	3,702.32
9	Mantenimiento y reparacion al sistema de agua potable en el casco urbano	Se realizo la compra e instalacion de bomba sumergible en pozo para succion de agua en el sector del Estadio Municipal de fútbol. Se suministro agua a los diferentes sectores que no han podido ser abastecidos con el sistema de agua.	200,000.00	82,617.50	245,369.16	(45,369.16)
10	Adquisicion de bomba sumergible para pozo de abastecimiento de agua en sector Estadio Las Ranas en Barrio San Nicolas	Se finalizó la instalacion de la bomba sumergible para distribucion de agua potable en el casco urbano	250,000.00	162,800.00	203,050.00	46,950.00

11	Mejoramiento de calles, San Nicolas, San Francisco, Pueblo Nuevo, San Jose, San Cayetano, San Sebastian El Progreso	•Se realizo la reparaci3n de las siguientes calles: 1. Calle desde propiedad del Sr. Tano Evelio Claros hasta propiedad de Alma Romero, en Bo. El Progreso Conformaci3n y Cuneteo 2. Calle desde propiedad de la Sra. Alma Romero hasta esquina frente a propiedad del Sr. Kelvin Ch3vez en Bo. El Progreso Conformaci3n y Cuneteo 3. Calle desde propiedad del Sr. Manuel Contreras hasta esquina frente a propiedad del Sr. Misael Coto en Bo. El Progreso Conformaci3n y Cuneteo 4. Calle desde propiedad de la Sra. Vilma Liliana Aguilar hasta el puente por la propiedad de la Sra. Lidia Vega en Bo. El Progreso Conformaci3n y Cuneteo 5. Excavaci3n en calle hacia la Escuela Manuel Luna Castillo por propiedad del Sr. Manuel De Jes3s Herrera	300,000.00	208,100.00	324,100.00	(24,100.00)
12	Pavimentaci3n de calle, barrio San Cayetano	Se finaliz3 la construcci3n de la losa de concreto, se reconstruyeron aceras, se hicieron bordillos, se realizaron los cortes longitudinales y transversales. El proyecto se encuentra ejecutado en un 100%.	400,000.00	28,800.00	262,917.40	137,082.60
13	Mejoramiento de Parque Central, Barrio San Nicolas	Se hizo riego periodico en todas areas verdes del parque por la epoca de verano	100,000.00	11,000.00	11,000.00	89,000.00
14	Mejoramiento de estadio de futbol Las Ranas, B° San Nicolas	Se hizo riego periodico de la grama de la cancha del estadio municipal por la epoca de verano	150,000.00	21,000.00	21,000.00	129,000.00
15	Reconstrucci3n de mangas de puentes en el casco urbano	Se construy3 la cimentaci3n, las columnas y vigas horizontales de soporte y se las ampliaciones de la calles a ambos lados del puente. El proyecto se encuentra en una vance fisico del 15%	200,000.00	16,566.65	18,966.65	181,033.35
16	Mantenimiento y reparaci3n de carreteras, area rural	Se hizo conformaci3n y cuneteo en los siguientes tramos carreteros: 1. Tramo carretero Troncal desde la San Nicol3s hacia la comunidad El Porvenir. Conformaci3n, Cuneteo y limpieza de alcantarillas, regado y vibrado del tramo 2. Conformaci3n y Cuneteo calle El Porvenir desde porpiedad del Sr. Vicente Villanueva hasta salida al Modelo	380,000.00	540,015.00	573,160.00	(193,160.00)
TOTAL					3,900,890.70	2,057,025.96



P.M. y C.P. Denia Iveth Mejía
Departamento de presupuesto