

# UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

Actividades  
Mes de Marzo 2019

Monto del Contrato	Título del Contrato	Firma del Contrato	Nombre de la persona física o denominación o razón social de la persona jurídica a la cual se asignó el contrato	Fecha de inicio	Duración	Relación de lo Planificado con los productos entregados de manera mensual.	Descripción de actividades realizadas	Unidad	Cantidad	Porcentaje de avance	Monto ejecutado	Monto acumulado	Monto por ejecutar	No. De Contrato
L. 975,218.73	Mano de obra y suministro de materiales, Proyecto: Pavimentación de Calles, ubicado en Barrio Las Flores y Buenos Aires de esta ciudad de Danlí.	19/12/2018	Constructora GUZMAN S. de R.L. de C.V. OSCAR ROLANDO GUZMAN JOYA	22/04/2019	45 días calendario	Una sola entrega	Trazado y marcado Fundición de concreto hidráulico 4,000 PSI, e=0.15m Suministro e instalación de acero de refuerzo grado Fy=2,800 kg/cm2 (juntas) Construcción de bordillo de concreto de 0.15mx0.15m Limpieza final Cuneta de mampostería tipo "V" (incluye trazado y marcado excavación y relleno) Trazado y marcado para instalación de tubería pvc Suministro e instalación de tubería pvc perfilado helicoidal de 6" Excavación común para pozo de inspección Construcción de pozo de inspección H=1.50m D=1.20m Relleno y compactado con material del sitio Excavación común para pozo de inspección Construcción de pozo de inspección H=1.50m D=1.20m	ml M2 Kg ml M3 ml ml ml M3 unidad M3	177.85 1,012.13 717.70 88.93 194 120 66 66 9.24 2 5.24	0.00%	L. 0.00	L. 0.00	L. 975,218.73	UTM CONT-188-2018
L. 942,870.50	Mano de obra y suministro de materiales Proyecto: Construcción frente a Iglesia Principe de Paz, Colonia Villeda Morales de esta ciudad de Danlí.	19/12/2018	Constructora GUZMAN S. de R.L. de C.V. OSCAR ROLANDO GUZMAN JOYA	22/04/2019	45 días calendario	Una sola entrega	Trazado y marcado Fundición de concreto hidráulico 4,000 PSI, e=0.15m Suministro e instalación de acero de refuerzo grado Fy=2,800 kg/cm2 (juntas) Construcción de bordillo de concreto de 0.15mx0.15m Construcción de bordillo de concreto tipo acceso vehicular	ml M2 Kg ml Ml	160 1,088 368.02 160 160	0.00%	L. 0.00	L. 0.00	L. 942,870.50	UTM CONT-189-2018
L. 911,104.80	Mano de Obra y Suministro de materiales para el proyecto: Pavimentación de Calle, ubicado en la Colonia Teodoro Rodas Valle de esta ciudad de Danlí.	19/12/2018	Manuel Eduardo Flores Duarte	19/02/2019	45 días calendario	Una sola entrega	Trazado y marcado Fundición de concreto hidráulico 4,000 PSI, e=0.15m. Suministro e instalación de acero de refuerzo grado Fy=2,800 Kg/cm <sup>2</sup> (Juntas) Construcción de bordillo de concreto de 0.15mx0.15m Limpieza general	ml m <sup>2</sup> Kg ml m <sup>2</sup>	187 1,223 400 135 1,223	90.00%	L. 819,994.32	L. 819,994.32	L. 91,110.48	UTM CONT-190-2018
L. 514,681.54	Mano de Obra y Suministro de materiales para el proyecto: Revestimiento de Pavimento, ubicado en la Colonia Santa Gertrudis de esta ciudad de Danlí.	19/12/2018	Constructora GUZMAN S. de R.L. de C.V. OSCAR ROLANDO GUZMAN JOYA	22/04/2019	45 días calendario	Una sola entrega	Trazado y marcado Fundición de concreto hidráulico 4,000 PSI, e=0.10m Suministro e instalación de acero de refuerzo grado Fy=2,800 kg/cm2 (juntas) Construcción de bordillo de concreto de 0.15mx0.15m Limpieza general Construcción de alcantarilla de bloque #5, sección 0.50mx90m, repellado y dado fino en el interior (tramo 1, con rejilla metálica tipo quiebra pata y tramo2, con losa de concreto e=0.15m y 2 tapaderas)	ml M2 Kg ml M2 Ml	99 634.62 250 192.30 634.60 14.50	0.00%	L. 0.00	L. 0.00	L. 514,681.54	UTM CONT 191-2018
L. 439,928.25	Mano de obra y suministro de materiales para el proyecto: Pavimentación de calles por Ferreteria Dimoro, ubicado en Barrio La Reforma, Danlí	19/12/2018	Dagoberto Godoy Martel	19/02/2019	60 días calendario	Una sola entrega	Trazado y marcado Conformación de terreno natural Fundición de concreto hidráulico 4,000 PSI, e=0.10m. Suministro e instalación de acero de refuerzo grado Fy=2,800 Kg/cm <sup>2</sup> (Juntas) Construcción de bordillo de concreto de 0.15mx0.15m Limpieza general	ml M2 m <sup>2</sup> Kg ml m <sup>2</sup>	56.50 490.15 490.15 280 113 490.15	100.00%	L. 439,928.25	L. 439,928.25	L. 0.00	UTM CONT-192-2018
L. 883,951.74	Mano de obra y suministro de materiales para el proyecto: Pavimentación de calles, ubicado en Colonia Bella Vista, Danlí	20/12/2018	Manuel Eduardo Flores Duarte	18/03/2019	40 días calendario	Una sola entrega	Trazado y marcado Fundición de concreto hidráulico 4,000 PSI, e=0.15m. Suministro e instalación de acero de refuerzo grado Fy=2,800 Kg/cm <sup>2</sup> (Juntas) Construcción de bordillo de concreto de 0.15mx0.15m Limpieza general	ml m <sup>2</sup> Kg ml m <sup>2</sup>	156.70 1,096.90 437.53 313.40 1,096.90	30.00%	L. 265,185.52	L. 265,185.52	L. 618,766.22	UTM CONT 193-2018
L. 989,492.43	Mano de obra y Suministro de materiales para el Proyecto: Construcción caja puente, ubicado en colonia La Granjita, de esta ciudad	20/12/2018	Roger Guillermo Padilla	04/02/2019	90 días calendario	Una sola entrega	Desvío de Fuente Trazado y Marcado Excavación tipo II Acarreo de material de desperdicio Fundición de estructura de concreto ciclópeo Relleno con material selecto Construcción de pretil de base concreto y pasamanos de tubo HG 02" Encofrado de losa monolítica Concreto clase A Suministro e instalación de acero de refuerzo Curado de losa	Global ml m3 m3 m3 m3 ml m2 m3 Kg m2	1 89 762.24 952.80 285 953 33.60 105 41.16 4,715 110.40	86.88%	L. 859,671.02	L. 859,671.02	L. 129,821.41	UTM CONT-195-2018
L. 199,600.00	Servicios de barrido y desarenado, recolección y botado de basura en diferentes calles del casco urbano (Calle del Canal y Calle Principal Barrio Las Flores) "Sector Sur" en el Proyecto: Barrido de Calles Pavimentadas de esta ciudad de Danlí	20/02/2019	Mega Colina Verde/Nidia Xiomara Moran Avila	20/02/2019	10 meses	diez entregas	Servicio de barrido y desarenado, recolección y botado de basura	Mes	10	13.00%	L. 25,948.00	L. 25,948.00	L. 173,652.00	UTM CONT-039-2019
L. 199,600.00	Servicios de barrido y desarenado, recolección y botado de basura en diferentes calles del casco urbano (Calle Principal Barrio La Reforma, Parque Rafael Medina Raudales y Parque Central) Sector Este" en el Proyecto: Barrido de Calles Pavimentadas de esta ciudad de Danlí	20/02/2019	Mega Colina Verde/Nidia Xiomara Moran Avila	20/02/2019	10 meses	diez entregas	Servicio de barrido y desarenado, recolección y botado de basura	Mes	10	13.00%	L. 25,948.00	L. 25,948.00	L. 173,652.00	UTM CONT-040-2019
L. 199,600.00	Servicios de barrido y desarenado, recolección y botado de basura en diferentes calles del casco urbano (Calle del Mercado Municipal y Plaza San Sebastián) "Sector Norte" en el Proyecto: Barrido de Calles Pavimentadas de esta ciudad de Danlí	20/02/2019	Mega Colina Verde/Nidia Xiomara Moran Avila	20/02/2019	10 meses	diez entregas	Servicio de barrido y desarenado, recolección y botado de basura	Mes	10	13.00%	L. 25,948.00	L. 25,948.00	L. 173,652.00	UTM CONT-041-2019

L 199,600.00	Servicios de barrido y desarenado, recolección y botado de basura en diferentes calles del casco urbano (Calle Manuel Adalid Gamero, Calle Central y Plaza San Sebastián) "Sector Centro" en el Proyecto: Barrido de Calles Pavimentadas de esta ciudad de Danlí	20/02/2019	Mega Colina Verde/Nidia Xiomara Moran Avila	20/02/2019	10 meses	diez entregas	Servicio de barrido y desarenado, recolección y botado de basura	Mes	10	13.00%	L 25,948.00	L 25,948.00	L 173,652.00	UTM CONT-042-2019
L 199,600.00	Servicios de barrido y desarenado, recolección y botado de basura en diferentes calles del casco urbano (Calle principal El Carmelo, Boulevard La Democracia) "Sector Oeste" en el Proyecto: Barrido de Calles Pavimentadas de esta ciudad de Danlí	20/02/2019	Mega Colina Verde/Nidia Xiomara Moran Avila	20/02/2019	10 meses	diez entregas	Servicio de barrido y desarenado, recolección y botado de basura	Mes	10	13.00%	L 25,948.00	L 25,948.00	L 173,652.00	UTM CONT-043-2019
119,527.63	Servicios de reparación y mantenimiento de la Red de Semáforos en el casco urbano de la ciudad	20/02/2019	Cristobal Izaguirre Montoya	20/02/2019	10 meses 11 días	diez entregas	Monitoreo Control De Tiempos Evaluación Óptica Evaluación Física Verificar Cadencia	Mes	10	13.00%	L 15,538.59	L 15,538.59	L 103,969.04	UTM CONT-044-2019
180,000.00	Servicios de Alquiler de maquinaria para realizar trabajos en Colonia La Cofradía, Manuel Zelaya, La Concepción y El Tablón de este municipio.	20/02/2019	Constructora Gaby/Aura Gissel Reyes Aldana	20/02/2019	15 días calendario	Una sola entrega	Motoniveladora	Hora	90	100.00%	L 180,000.00	L 180,000.00	L 0.00	UTM CONT-045-2019
200,000.00	Servicios de Alquiler de maquinaria para realizar trabajos en Barrio Los Arcos, La Cañada, San Marcos Abajo, Las Tunas y Agua Caliente, de este municipio.	20/02/2019	Constructora Gaby/Aura Gissel Reyes Aldana	20/02/2019	15 días calendario	Una sola entrega	Motoniveladora	Hora	100	100.00%	L 200,000.00	L 200,000.00	L 0.00	UTM CONT-046-2019
190,000.00	Servicios de Alquiler de maquinaria para realizar trabajos en El Coyolar, Santa Ana, El Gualiqueme y Las Lomas, de este municipio.	20/02/2019	Constructora Gaby/Aura Gissel Reyes Aldana	20/02/2019	15 días calendario	Una sola entrega	Motoniveladora	Hora	95	100.00%	L 190,000.00	L 190,000.00	L 0.00	UTM CONT-047-2019
23,488.19	Mano de obra para el proyecto: Mejoramiento de módulo sanitario, Escuela Manuel Adalid Gamero de esta ciudad de Danlí.	21/02/2019	José Simón Herrera Canales	21/02/2019	22 días calendario	Una sola entrega	Conexión de agua potable para lavamanos Conexión para el desagüe de lavamanos Instalación de cerámica de Lavamanos Conexión de agua potable para sanitarios Instalación de cerámica en pared Instalación de cerámica antiderrapante en piso Instalación de inodoros nuevos con sus respectivos accesorios Reinstalación de inodoro Instalaciones eléctrica incluye instalación de cableado, rosetas, focos e interruptores Reparación de pared del tanque almacenamiento del módulo sanitario	Global Global ml Global Global M2 M2 Unidad Unidad Global Global	1 1 2.92 1 1 34.18 19.67 2 3 1	100.00%	L 23,488.19	L 23,488.19	L 0.00	UTM CONT-047-2019
35,700.00	Mano de obra para el proyecto: Mejoramiento de módulo sanitario, Escuela Guía Técnica de esta ciudad de Danlí.	21/02/2019	Juan Carlos Solorzano Zelaya	21/02/2019	30 días calendario	Una sola entrega	Construcción de caja de registro de 0.70mx0.70mx0.60m Desinstalación de inodoro en mal estado (existentes) Instalación de inodoros con sus respectivos accesorios Conexión de agua potable para módulo sanitarios construcción de base de concreto armado para tanque 2.5mx2.5m y una altura 3m Conexión de agua potable en sanitario para aula Instalación de urinario en sanitario para aula Construcción de base para lavamanos, incluye la instalación de cerámica y lavamanos con sus accesorios	unidad unidad unidad Global Global Global Global Global	2 10 11 1 1 1 1 1	100.00%	L 35,700.00	L 35,700.00	L 0.00	UTM CONT-048-2019

