



REPÚBLICA DE HONDURAS
ALCALDÍA MUNICIPAL

Lepaera, Lempira
E-mail: lepaera2006@yahoo.com
Telefax. (+504) 2655-5090



PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
Mes Mayo de 2018

No.	ENCARGADO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	SECTOR SUB SECTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN DEL PROYECTO	PROPÓSITO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	ALCANCE DEL PROYECTO	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTOS	FUENTES DE FINANCIAMIENTO S	PRESUPUESTO DEL PROYECTO	FECHA DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO ACTUAL	COSTO DE FINALIZACIÓN PROYECTADO	FECHA DE FINALIZACIÓN PROYECTADA	RELACIÓN DE LO PLANIFICADO CON LOS PRODUCTOS ENTREGADOS (TRIMESTRAL)	VARIACIÓN EN EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO	RAZONES DE LOS CAMBIOS ANTES MENCIONADOS
1	Ing. Oscar Gilberto Murillo	Infraestructura	Construcción de Biblioteca Pública	Barrio El San Juan Lepaera Lempira	Mejorar las condiciones para que los niños, niñas y jóvenes aumenten los niveles de lectura dentro del municipio a través de la adquisición de una Biblioteca Pública para la consulta de información	El Proyecto, consiste en la construcción de módulo para biblioteca de 308.14 mtrs cuadrados por 4.85 mtrs de altura, ubicado en el casco urbano del Municipio de Dpto de Lempira.	devido al mal estado de las calles del municipio de Lepaera, lo que afecta tanto a los transeúntes como a los vehículos mas en época de invierno	Generación de polvo por las actividades de excavación, nivelación, transporte de materiales y construcción de la infraestructura, apertura de zanjas, levantamiento de capa vegetativa.	En esta área no ha sufrido ningún impacto según datos del Ing. que lidera el proyecto.	Fondos Municipales, Fhis	L.1,409,599.70	Diciembre de 2017	En Proceso 67.68% +5.47 generado este mes	L.1,409,599.70	Julio de 2018	en estos momentos solo se lleva un porcentaje de ejecución de un 73.15% en lo que va del mes de mayo mas de acuerdo a lo planificado lleva un avance significativo.	No existe ninguna variación por el momento.	hasta el momento no hay cambios verificables.
2	Eurosán, Através de PROMUSAN, a través de CEA FAO,	Seguridad Alimentaria, Infraestructura	Construcción de Comedor Infantil, Escuela EL Rosario	EL Rosario Lepaera	Mejorar la alimentación de niños y niñas que asisten al centro educativo de la Escuela de la comunidad del Rosario a través de la construcción de un espacio adecuado para la atención de niños y niñas.	El proyecto consiste en la construcción de un área para Comedor Infantil en la comunidad de el Rosario, la cual estará construida de paredes de Bloque, Cemento y techo de alucín	El presente proyecto esta en proceso de ejecución, llevando un avance significativo ya que en estos momentos ya está colocado el techo de dicha obra, y a la cual se le dará el seguimiento respectivo de acuerdo al plano	No hay Problemas que pudieran generar un impacto al medio ambiente, ya que la construcción se hizo sobre una estructura vieja.	No se han generado impactos en terrenos y asentamientos.	Municipalidad CEA, FAO, Gobierno,	L. 266,535.68	Diciembre de 2017	En Proceso en un 32.68% + 7.50 % de Ejecución Financiera en lo correspondiente al mes de Mayo	L. 266,535.68	Mayo de 2018 pago financiero de la obra	Ya el proyecto en su obra física lleva un avance significativo, ya que está a nivel de techo.	No hay variaciones por el momento.	No Hay cambios.

Rosandra Lara Castro
Jefe Unidad Técnica de Gestión Municipal

