



# MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN

TELE - FAX 641-0729



## INFORME DE EJECUCION DE PROYECTOS ACUMULADO DE ENERO A MAYO 2019

Nº	NOMBRE DEL PROYECTO	ACTIVIDADES	PRESUPUESTO	EJECUTADO EN EL MES	ACUMULADO	PEND. EJECUCION
1	Ampliacion de Centro de Educacion Basica Federico C. Canales, aldea El Porvenir	Se finalizó la construcción de las aulas. Se inicio la construcción de 3 aulas mas que construirá el BID	130,000.00	18,202.50	215,407.36	(85,407.36)
2	Mejoramiento de escuela Manuel Bonilla, aldea El Achiotal	Se está construyendo el muro perimetral en la escuela	200,000.00	266,512.28	286,012.28	(86,012.28)
3	Mantenimiento y reparacion de edificios (Sector educacion) casco urbano y area rural	Reparaciones varias	150,000.00	12,337.50	90,290.00	59,710.00
4	Mantenimiento y reparacion de edificios y viviendas, casco urbano y area rural	Se realizan reparaciones menores en edificios municipales	96,017.73	2,977.00	27,224.00	68,793.73
5	Ampliacion y mejoramiento de edificio de la alcaldia municipal segunda etapa, Barrio San Nicolas	Se continuan realizando actividades de acabados interiores y exteriores en el edificio	333,000.00	115,391.49	410,078.35	(77,078.35)
9	Construccion de viviendas solidarias en el casco urbano y area rural		300,000.00	3,600.00	14,500.00	285,500.00
10	Mejoramiento de viviendas a familias de escasos recursos economicos, Urbano y Rural	Se esta apoyando en el mejoramiento de viviendas con techo debido a la emergencia por huracan	475,743.45	70,200.00	122,370.00	353,373.45
12	Mantenimiento y reparacion al sistema de agua potable en el casco urbano	Se finalizo la instalacion de bomba sumergible en pozo para succion de agua en el sector del Estadio Municipal de fútbol. Se suministro agua a los diferentes sectores que no han podido ser abastecidos con el sistema de agua.	200,000.00	60,375.00	305,744.16	(105,744.16)
15	Mejoramiento al sistema de agua por bombeo (Sondeo electrico vertical)	Se contrataron los servicios tecnicos para determinar los estratos de posibles pozos de agua	157,500.00	78,750.00	78,750.00	78,750.00
16	Ampliacion alcantarillado sanitario, San Nicolas, San Francisco, San Jose, San Cayetano, San Sebastian El Progreso	Se instaló la tubería y se hizo el pozo de recolección de aguas negras, también se están construyendo cajas de registro domiciliarias.	200,000.00	2,100.00	10,599.98	189,400.02
19	Mejoramiento de calles, San Nicolas, San Francisco, Pueblo Nuevo, San Jose, San Cayetano, San Sebastian El Progreso	Se hicieron reparaciones a las calles del casco urbano	300,000.00	66,500.00	390,600.00	(90,600.00)
20	Rehabilitacion con doble tratamiento en calle de acceso al estadio municipal Las Ranas y las crucitas, barrio San Nicolas	Se estan construyendo las cunetas para evitar daños en el proyecto	350,000.00	14,100.00	104,810.00	245,190.00
24	Construccion de parque recreativo para mujeres y niñas en sector Estadio Municipal Las Ranas, barrio San Nicolas	Se inicio la elaboracion del diseño del proyecto	350,000.00	9,000.00	9,000.00	341,000.00

25	Reconstrucción de mangas de puentes en el casco urbano	Se construyó la cimentación, las columnas y vigas horizontales de soporte y se las ampliaciones de la calles a ambos lados del puente. El proyecto se encuentra en una vance físico del 15%	200,000.00	39,831.65	58,798.30	141,201.70
26	Mantenimiento y reparación de carreteras, area rural	Se hizo conformación y cuneteo en los siguientes tramos carreteros: 1. Tramo carretero Troncal desde la San Nicolás hacia la comunidad El Porvenir. Conformación, Cuneteo y limpieza de alcantarillas, regado y vibrado del tramo 2. Conformación y Cuneteo calle El Porvenir desde porpiedad del Sr. Vicente Villanueva hasta salida al Modelo	380,000.00	122,425.00	695,585.00	(315,585.00)
<b>TOTAL</b>					<b>4,783,193.12</b>	<b>1,682,223.54</b>



*[Handwritten Signature]*  
P. M y C. P. Denis Iveth Mejía  
Departamento de presupuesto