



San Juan de Opoa, COPÁN

EJERCICIO: 2018

USUARIO: C.RODRIGUEZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/01/2019

Hora : 03:56 p.m.

Pagina: 1 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
1	MEJORAMIE NTO D VIVIENDAS EL LIMON SAN JUAN DE OPOA	SAN JUAN DE OPOA	15	15	36930	0026-200,000.00 2017	0.00	0.00	0.00	95,425.96	104,574.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	104,574.04	100.00 %	EN PROCESO	
2	MEJORAMIE NTO DE CANCHA DEPORTIVA BARRIO EL ARRAYÁN SAN JUAN DE OPOA	SAN JUAN DE OPOA	11	11	23400	0026-65,000.00 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	22,976.46	0.00	0.00	22,976.46	35.00 %	42,023.54	64.00 %	EN PROCESO	
3	PROYECTO AGUA POTABLE EL JAGUA SAN JUAN DE OPOA	SAN JUAN DE OPOA	11	11	47210	0026-100,000.00 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	60.00 %	40,000.00	40.00 %	EN PROCESO	
4	REPARACIO N DEL EDIFICIO MUNICIPAL BARRIO EL CENTRO	CASCO URBANO	11	11	47110	0026-50,000.00 2017	236,640.17	0.00	0.00	185,500.00	101,140.17	0.00	0.00	85,736.51	0.00	0.00	85,736.51	84.00 %	15,403.66	15.00 %	EN PROCESO	
5	REPARACIO N DE RED VIAL AREA URBANA	CASCO URBANO	15	15	23400	0026-72,777.00 2017	0.00	0.00	0.00	72,777.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
6	CONSTRUCCION DE MURO EN ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE	CASCO URBANO	11	11	47110	0026-0.00 2017	10,000.00	0.00	0.00	3,750.00	6,250.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	6,250.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
7	PROYECTO DE AGUA POTABLE LOS POZOS SAN JUAN DE OPOA	AREA RURAL	11	11	47210	0026-100,000.00 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	70.00 %	30,000.00	30.00 %	EN PROCESO	
8	MEJORAMIE NTO DE ELECTRIFICACION EL COLLOLAR, SANTA ELENA, POZOS, JAGUA, LIMON, CEBRATANA, TORIHUAQUE, COLATINA	AREA RURAL	11	11	23400	0026-700,000.00 2017	0.00	269,363.40	0.00	150,000.00	280,636.60	0.00	0.00	106,864.70	0.00	0.00	106,864.70	38.00 %	173,771.90	61.00 %	EN PROCESO	
9	REPARACIO N SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO EL CENTRO, EL ARRAYÁN, EL OLVIDO, SAN ANTONIO	CASCO URBANO	15	15	23400	0026-0.00 2017	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	34,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,414.00	62.00 %	20,586.00	37.00 %	EN PROCESO	



San Juan de Opoa, COPÁN

EJERCICIO: 2018

USUARIO: C.RODRIGUEZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/01/2019

Hora : 03:56 p.m.

Pagina: 2 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
10	CONSTRUCCION ALcantaril LADO BARRIO EL CENTRO,EL OLVIDO ,EL ARRAYAN	CASCO URBANO	15	15	47210		169,079.76	0.00	0.00	0.00	169,079.76	169,079.76	0.00	0.00	0.00	0.00	169,079.76	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
11	REPARACION RED VIAL AREA RURAL	AREA RURAL	11	11	23400	0026- 636,199.35 2017	80,654.84	0.00	420,000.00	0.00	1,136,854.19	0.00	0.00	1,136,854.19	0.00	0.00	1,136,854.19	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
12	CONSTRUCCION DE CENTRO BASICO EN ALDEA EL LIMON	AREA RURAL	11	11	47110	0026- 0.00 2017	130,000.00	0.00	0.00	13,977.04	116,022.96	0.00	0.00	116,022.96	0.00	0.00	116,022.96	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
13	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD BARRIO EL CENTRO	CASCO URBANO	22	22	47110	0026- 0.00 2017	194,639.83	0.00	0.00	0.00	194,639.83	0.00	0.00	0.00	0.00	194,207.65	194,207.65	99.00 %	432.18	0.00 %	TERMINADO		
14	CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN BARRIO EL PITAL EN ALDEA TORIHUAQUE	AREA RURAL	11	11	47210	0026- 0.00 2017	0.00	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	29,270.00	0.00	0.00	29,270.00	91.00 %	2,730.00	8.00 %	TERMINADO		
15	CONSTRUCCION BODEGA COSINA EN ESCUELA JUAN LINDON EN SANTA ELENA SAN JUAN DE OPOA	AREA RURAL	11	11	47110	0026- 0.00 2017	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	90,008.75	0.00	0.00	90,008.75	90.00 %	9,991.25	9.00 %	EN PROCESO		
16	MEJORAMIENTO DEL PARQUE CENTRAL CASCO URBANO	SAN JUAN DE OPOA	11	11	23400	0026- 200,000.00 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	106,119.75	0.00	0.00	106,119.75	53.00 %	93,880.25	46.00 %	EN PROCESO		
17	MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EL LIMON	SAN JUAN DE OPOA	11	11	23400	0026- 100,000.00 2017	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



San Juan de Opoa, COPÁN

EJERCICIO: 2018

USUARIO: C.RODRIGUEZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/01/2019

Hora : 03:56 p.m.

Pagina: 3 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Presupuesto	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
18	MEJORAMIE NTO RED VIAL SANTA ELENA, LOS POZOS, JAGUA, EL LIMON, CEBRATANA TORIHAQUE, COLATINA, COYOLAR	SAN JUAN DE OPOA	11	11	23400	0026-200,000.00 2017		0.00	0.00	259,039.40	0.00	459,039.40	0.00	0.00	459,039.40	0.00	0.00	459,039.40	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
19	REPARACION DE RED VIAL AREA RURAL	SAN JUAN DE OPOA	15	15	23400	0026-0.00 2017		0.00	0.00	72,777.00	0.00	72,777.00	9,779.16	0.00	0.00	0.00		9,779.16	13.00 %	62,997.84	86.00 %	EN PROCESO	
20	MEJORAMIE NTO DE VIVIENDAS EN BARRIO EL CENTRO SAN JUAN DE OPOA	BARRIO EL CENTRO	11	11	36100	0026-125,000.00 2017		0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	41,808.00	0.00	0.00	41,808.00	33.00 %	83,192.00	66.00 %	EN PROCESO	
21	MEJORAMIE NTO DE VIVIENDAS EL JAGUA SAN JUAN DE OPOA	SAN JUAN DE OPOA	11	11	36100	0026-125,000.00 2017		0.00	0.00	0.00	10,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00 %	115,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
22	MEJORAMIE NTO DE VIVIENDAS EN COYOLAR SAN JUAN DE OPOA	SAN JUAN DE OPOA	11	11	36100	0026-125,000.00 2017		0.00	0.00	0.00	14,920.00	110,080.00	0.00	0.00	10,080.00	0.00	0.00	10,080.00	9.00 %	100,000.00	90.00 %	EN PROCESO	
23	MEJORAMIE NTO DE VIVIENDAS EN LINDEROS SAN JUAN DE OPOA	SAN JUAN DE OPOA	15	15	36930	0026-150,000.00 2017		0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
24	MEJORAMIE NTO DE VIVIENDAS BARRIO ARRAYAN SAN JUAN DE OPOA	BARRIO ARRAYAN SAN JUAN DE OPOA	11	11	36100	0026-125,000.00 2017		0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	57,750.00	0.00	0.00	57,750.00	46.00 %	67,250.00	53.00 %	EN PROCESO	
25	MEJORAMIE NTO DE VIVIENDAS LOS POZOS SAN JUAN DE OPOA	SAN JUAN DE OPOA	11	11	36100	0026-125,000.00 2017		0.00	0.00	0.00	50,000.00	75,000.00	0.00	0.00	43,768.00	0.00	0.00	43,768.00	58.00 %	31,232.00	41.00 %	EN PROCESO	
26	MEJORAMIE NTO CANCHA DEPORTIVA BARRIO EL OLVIDO CASCO URBANO	SAN JUAN DE OPOA	11	11	23400	0026-65,000.00 2017		0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00 %	65,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



San Juan de Opoa, COPÁN

EJERCICIO: 2018

USUARIO: C.RODRIGUEZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/01/2019

Hora : 03:56 p.m.

Pagina: 4 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Presupuesto	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros						
27	MEJORAMIENTO SAN JUAN DE OPOA CANCHA DEPORTIVA BARRIO EL CENTRO CASCO URBANO	SAN JUAN DE OPOA	11	11	23400	0026- 70,000.00 2017		0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	1,180.00	0.00	0.00	1,180.00	1.00 %	68,820.00	98.00 %	EN PROCESO	
28	CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIUSOS EL PINAL	EL PINAL SAN JUAN DE OPOA	11	11	47210	0026- 300,000.00 2017		0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
29	MEJORAMIENTO CASCO NTO DE REDURBANO VIAL BARRIO EL CENTRO, EL ARRAYAN, EL OLVIDO, SAN ANTONIO	CASCO URBANO	11	11	23400	0026- 183,836.90 2017		0.00	0.00	0.00	59,039.40	124,797.50	0.00	0.00	124,797.50	0.00	0.00	124,797.50	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
30	CONTRAPARTE MUNICIPAL DE AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD SAN JUAN DE OPOA	CASCO URBANO	11	11	47110	0026- 200,000.00 2017		95,000.00	0.00	160,000.00	95,000.00	360,000.00	0.00	0.00	352,252.82	0.00	0.00	352,252.82	97.00 %	7,747.18	2.00 %	EN PROCESO	
31	MEJORAMIENTO SAN JUAN DE OPOA EN VIVIENDAS EN CEBRATANA SAN JUAN DE OPOA	SAN JUAN DE OPOA	11	11	36100	0026- 125,000.00 2017		0.00	0.00	0.00	50,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	75,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
32	MEJORAMIENTO SAN JUAN DE OPOA PARQUE NATURAL LA MONTAÑITA	SAN JUAN DE OPOA	11	11	23400	0026- 250,000.00 2017		0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	44,354.00	0.00	0.00	44,354.00	17.00 %	205,646.00	82.00 %	EN PROCESO	
33	PAVIMENTACION DE TRAMO DE DESVIO EL PINAL	EL PINAL SAN JUAN DE OPOA	11	11	47210	0026- 500,000.00 2017		0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
34	CONSTRUCCION DE TANQUE 20 MIL GALONES SISTEMA DE AGUA EL PINAL Y PORTILLO	SAN JUAN DE OPOA	11	11	47210	0026- 400,000.00 2017		0.00	0.00	0.00	365,500.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	34,500.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
35	CONSTRUCCION DE BOULEVARD BARRIO EL CENTRO	CASCO URBANO	15	15	47210	0.00		27,605.14	0.00	0.00	0.00	27,605.14	27,605.14	0.00	0.00	0.00	0.00	27,605.14	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	



San Juan de Opoa, COPÁN

EJERCICIO: 2018

USUARIO: C.RODRIGUEZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/01/2019

Hora : 03:56 p.m.

Pagina: 5 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
36	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN ALDEA CONTAMAL	AREA RURAL	11	11	47210		0.00	0.00	0.00	38,000.00	725.00	37,275.00	0.00	0.00	37,275.00	0.00	0.00	37,275.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
37	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE EL HIGON	AREA RURAL	11	11	47210		0.00	0.00	0.00	220,074.04	0.00	220,074.04	0.00	0.00	125,250.00	0.00	0.00	125,250.00	56.00 %	94,824.04	43.00 %	EN PROCESO	
38	CONSTRUCCIÓN DE BOULEVARD BARRIO EL CENTRO	CASCO URBANO	11	11	47210	0026-0.00 2017		285,624.15	0.00	495,813.19	0.00	781,437.34	0.00	0.00	740,504.82	0.00	0.00	740,504.82	94.00 %	40,932.52	5.00 %	EN PROCESO	
39	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DEL HIGON	AREA RURAL	15	15	47210		0.00	0.00	0.00	45,425.96	0.00	45,425.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	45,425.96	100.00 %	NO SE EJECUTO	
40	MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS EN LINDEROS SAN JUAN DE OPOA	SAN JUAN DE OPOA	11	11	36100	0026-125,000.00 2017		0.00	0.00	0.00	76,520.00	48,480.00	0.00	0.00	48,480.00	0.00	0.00	48,480.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
41	MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS EN EL PINAL SAN JUAN DE OPOA	SAN JUAN DE OPOA	11	11	36100	0026-125,000.00 2017		0.00	0.00	0.00	50,000.00	75,000.00	0.00	0.00	16,840.00	0.00	0.00	16,840.00	22.00 %	58,160.00	77.00 %	EN PROCESO	
42	PROYECTO DE AGUA POTABLE EL MORRO SAN JUAN DE OPOA	SAN JUAN DE OPOA	11	11	47210	0026-100,000.00 2017		0.00	0.00	0.00	50,778.15	49,221.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	49,221.85	100.00 %	NO SE EJECUTO	
43	PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN CENTRO SOCIAL BARRIO LOS ARGUETAS SAN JUAN DE OPOA	CASCO URBANO	11	11	47110	0026-0.00 2017		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



San Juan de Opoa, COPÁN

EJERCICIO: 2018

USUARIO: C.RODRIGUEZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/01/2019

Hora : 03:56 p.m.

Pagina: 6 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Presupuesto	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados Transferencias ERP Otros			Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
44	MEJORAMIENTO DE ELECTRIFICACION BARRIO EL CENTRO, ARAYAN, EL OLVIDO, SAN ANTONIO	CASCO URBANO	11	11	23400	0026-100,000.00 2017		0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	65,880.00	0.00	0.00	65,880.00	65.00 %	34,120.00	34.00 %	EN PROCESO	
45	PAVIMENTACION DE TRAMO DE CALLE HACIA EL CEMENTERIO	CASCO URBANO	11	11	47210	0026-300,000.00 2017		0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %		NO SE EJECUTO	
46	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DEL HIGON	AREA RURAL	15	15	47210	0.00		0.00	0.00	45,425.96	45,425.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %		NO SE EJECUTO	
47	CONSTRUCCION DE BODEGA COSINA EN ESCUELA JUAN LINDO EN SANTA ELENA SAN JUAN DE OPOA	AREA RURAL	15	15	47110	0.00		0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO	
48	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE EL HIGON	EL HIGON SAN JUAN DE OPOA	11	11	47210	0.00		0.00	0.00	300,074.04	220,074.04	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	80,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO	
49	MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS EN SANTA ELENA SAN JUAN DE OPOA	SAN JUAN DE OPOA	15	15	36930	0026-167,539.40 2017		0.00	0.00	0.00	0.00	167,539.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	167,539.40	100.00 %		NO SE EJECUTO	
50	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN TORIHAQUE SAN JUAN DE OPOA	SAN JUAN DE OPOA	11	11	36100	0026-125,000.00 2017		0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	74,135.00	0.00	0.00	74,135.00	59.00 %	50,865.00	40.00 %	EN PROCESO	
51	REPARACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO EL CENTRO, EL ARAYAN, EL OLVIDO, SAN ANTONIO	CASCO URBANO	11	11	23400	0026-150,000.00 2017		0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	145,373.00	0.00	0.00	145,373.00	96.00 %	4,627.00	3.00 %	EN PROCESO	



San Juan de Opoa, COPÁN

EJERCICIO: 2018

USUARIO: C.RODRIGUEZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/01/2019

Hora : 03:56 p.m.

Pagina: 7 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
52	CANALIZACIÓN DE AGUAS LLUVIAS DESDE CASA DE FERNANDO LICONA HACASA DE FERNANDO COTO	CASCO URBANO	11	11	47210	0026- 200,000.00 2017	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
53	REPARACIÓN RED VIAL AREA URBANA	CASCO URBANO	11	11	23400	0026- 500,000.00 2017	0.00	0.00	0.00	420,000.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
54	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN COLATINA SAN JUAN DE OPOA	SAN JUAN DE OPOA	11	11	36100	0026- 125,000.00 2017	0.00	0.00	0.00	19,240.00	105,760.00	0.00	0.00	5,760.00	0.00	0.00	5,760.00	5.00 %	100,000.00	94.00 %	EN PROCESO	
55	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL LIMON SAN JUAN DE OPOA	SAN JUAN DE OPOA	11	11	36100	0026- 125,000.00 2017	0.00	0.00	0.00	60,298.00	64,702.00	0.00	0.00	64,702.00	0.00	0.00	64,702.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
56	CONSTRUCCIÓN ALcantarillado BARRIO EL CENTRO,EL OLVIDO,EL ARRAYAN	CASCO URBANO	11	11	47210	0026- 500,000.00 2017	64,338.98	0.00	185,500.00	0.00	749,838.98	0.00	0.00	749,838.98	0.00	0.00	749,838.98	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
57	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PARA AGUA POTABLE EN COLATINA	SAN JUAN DE OPOA	11	11	47210	0026- 100,000.00 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
58	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LA MAJADA	AREA RURAL	11	11	23400	0026- 0.00 2017	0.00	0.00	250,778.15	0.00	250,778.15	0.00	0.00	250,778.15	0.00	0.00	250,778.15	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
59	CONSTRUCCIÓN DE AULA SALON EN ESCUELA EL PINAL	EL PINAL SAN JUAN DE OPOA	11	11	47110	0026- 400,000.00 2017	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
60	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS BARRIO EL OLVIDO SAN JUAN DE OPOA	BARRIO EL OLVIDO	11	11	36100	0026- 125,000.00 2017	0.00	0.00	0.00	13,960.00	111,040.00	0.00	0.00	11,040.00	0.00	0.00	11,040.00	9.00 %	100,000.00	90.00 %	EN PROCESO	



San Juan de Opoa, COPÁN

EJERCICIO: 2018

USUARIO: C.RODRIGUEZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/01/2019

Hora : 03:56 p.m.

Pagina: 8 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
61	MEJORAMIE BARRIO SAN NTO DE ANTONIO SAN VIVIENDAS JUAN DE BARRIO SANJOPOA ANTONIO SAN JUAN DE OPOA		11	11	36100	0026-	125,000.00 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	31,540.00	0.00	0.00	31,540.00	25.00 %	93,460.00	74.00 %	EN PROCESO	
62	MEJORAMIE SAN JUAN DE NTO DE OPOA VIVIENDAS SANTA ELENA SAN JUAN DE OPOA		11	11	36100	0026-	125,000.00 2017	0.00	0.00	0.00	72,740.00	52,260.00	0.00	0.00	52,260.00	0.00	0.00	52,260.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
63	MEJORAMIE SAN JAN DE NTO DE OPOA VIVIENDAS EL LIMON SAN JUAN DE OPOA		11	11	36100	0026-	125,000.00 2017	0.00	0.00	0.00	12,404.00	112,596.00	0.00	0.00	112,596.00	0.00	0.00	112,596.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
Totales							8,935,352.65	1,348,582.87	969,363.40	2,674,907.74	3,308,054.55	8,681,425.31	240,878.06	0.00	5,577,385.99	0.00	194,207.65	6,012,471.70		2,668,953.61			

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

ANGEL RAFAEL CRUZ RIVERA

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

CINTYA YOLIBETH RODRIGUEZ CARTAGENA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

DELMER ADONAY CORTEZ DOMINGUEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk7RVExu6pU1976Opcxm3P/3a/itT9q/6pAlmcW/pKrsaJNm5x1a5eqRyJE70OyG3t79TjDOoZQCFYV4pYYHjAVI6lJKLu5eBBvZCrFe9t65abx2zUstmMv/iMR9cMTaQEhf+TmRWm6LTrlyfrQc6nCVrvfjDskH4kIBQC5BgWTterk8j7g4qd9w91irMmunQWvzGmNoWH1LQeskFRSU9+uufMHki2vnniqJZah6/OoWAPZwJAGrjFcwWq68p7anji2QfUjNPJXALfzJyDk7/ONfzRtgMGylgsPrv0Jomf+juA==