



Municipalidad de San Juan de Ojojona

San Juan de Ojojona, F.M. Honduras C.A Tels.: 2767-0173/2767-0135 Fax. 2767-0491

E-mail: municipalidadadojojona@gmail.com



Ojojona, Francisco Morazán
14 de mayo de 2019

**Señorita
Lissie González
Oficial de Acceso a la Información Pública
Presente:**


En respuesta al oficio enviado a mi persona en fecha 03/05/19
le remito la siguiente información:

- ✓ Reporte de Ejecución de Proyectos enero 2019
- ✓ Remuneración Mensual enero 2019
- ✓ Reporte de Ejecución de Egresos enero 2019
- ✓ Liquidación Presupuestaria enero 2019
- ✓ Reporte de Ejecución de Ingresos por periodo enero 2019
- ✓ Reporte de Presupuesto Mensual enero 2019
- ✓ Transferencias Recibidas y Realizadas enero 2019

**Nota: En el mes de ENERO no se efectuaron compras algunas,
y por ende no se realizó Inversión Física (bienes muebles).**

Sin más que agregar se suscribe de usted.

Atte;


Abog. Carlos Antonio Garay Fonseca
Jefe de Presupuesto y Administración





Ojojona, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2018

USUARIO: MARIO.GARAY



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2019

Hora : 11:47 a.m.

Pagina: 1 de 6

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Aprobado	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
1	Proyecto Mantenimiento o Mercado Municipal y Pabellones	Barrio El Centro	11	11	23400	016	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	52,520.00	0.00	0.00	52,520.00	26.00 %	147,480.00	73.00 %	EN PROCESO	
2	Proyecto Mantenimiento Cementerio o Cementerio Municipal	Barrio El Centro	11	11	23400	016	120,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	68,622.00	0.00	0.00	68,622.00	98.00 %	1,378.00	1.00 %	EN PROCESO	
3	Proyecto Construcción Viviendas a Personas de Escasos Recursos Pre Seleccionadas	Aldeas y Casco Urbano	11	11	47110	16,03	749,721.28	123,383.37	0.00	0.00	0.00	873,104.65	0.00	0.00	4,624.00	0.00	0.00	4,624.00	0.00 %	868,480.65	99.00 %	EN PROCESO	
4	Proyecto Mantenimiento de Calle Suyatal hasta Guasucaran	Suyatal hasta Guasucaran	11	11	23400	03	0.00	246,766.73	0.00	0.00	0.00	246,766.73	0.00	0.00	246,766.73	0.00	0.00	246,766.73	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
5	Proyecto Ampliación de Sistema de Electrificación La Cienega Saracaran	La Cienega Saracaran	11	11	47110	03	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	12.00 %	175,000.00	87.00 %	EN PROCESO	
6	Proyecto Mantenimiento de Calle Guasucaran hasta El Plomo	Guasucaran El Plomo	11	11	23400	03	0.00	370,150.09	0.00	0.00	0.00	370,150.09	0.00	0.00	370,150.09	0.00	0.00	370,150.09	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
7	Proyecto Mantenimiento del Edificio Municipal	Barrio El Centro	11	11	23400	016	100,000.00	26,025.24	0.00	0.00	0.00	126,025.24	0.00	0.00	125,819.53	0.00	0.00	125,819.53	99.00 %	205.71	0.00 %	EN PROCESO	
8	Proyecto Mantenimiento de Desechos Solidos en el Casco Urbano	Casco Urbano	11	11	22220	03	200,000.00	378,458.42	0.00	100,000.00	0.00	678,458.42	0.00	0.00	674,907.55	0.00	0.00	674,907.55	99.00 %	3,550.87	0.00 %	EN PROCESO	
9	Proyecto Mantenimiento de Desechos Solidos en el Casco Urbano	Casco Urbano	11	11	23400		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00	66.00 %	34,000.00	34.00 %	EN PROCESO	
10	Proyecto Mantenimiento de Salon de Usos Multiples	Barrio Abajo	11	11	23400	016	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	17,522.16	0.00	0.00	17,522.16	35.00 %	32,477.84	64.00 %	EN PROCESO	
11	Proyecto Construcción Parque Vida Mejor	Barrio El Llano	11	11	47210	03	0.00	123,383.37	0.00	0.00	0.00	123,383.37	0.00	0.00	28,123.86	0.00	0.00	28,123.86	22.00 %	95,259.51	77.00 %	EN PROCESO	



Ojozona, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2018

USUARIO: MARIO.GARAY



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2019

Hora : 11:47 a.m.

Pagina: 2 de 6

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados			Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
12	Proyecto Mantenimiento o Sistema de Aguas Negras	Casco Urbano	11	11	23400		300,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	76,542.01	0.00	0.00	76,542.01	38.00 %	123,457.99	61.00 %	EN PROCESO	
13	Proyecto Mantenimiento de Plaza Central, Ojo de Agua y Senderos	Barrio El Centro	11	11	23400	016	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	226,591.07	0.00	0.00	226,591.07	90.00 %	23,408.93	9.00 %	EN PROCESO	
14	Proyecto Mantenimiento de Calle Coror Guersne	Coror Guersne	15	15	23400	02	0.00	277,756.64	0.00	0.00	0.00	277,756.64	277,756.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,756.64	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
15	Proyecto Mantenimiento de Calle Coror Guersne	Coror Guersne	11	11	23400	02	0.00	113,611.36	0.00	0.00	0.00	113,611.36	0.00	0.00	0.00	113,611.36	0.00	0.00	113,611.36	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
16	Mantenimiento de calles y carreteras casco Urbano	Casco Urbano	11	11	23400	06	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	66,812.00	0.00	0.00	0.00	66,812.00	66.00 %	33,188.00	33.00 %	EN PROCESO		
17	Proyecto mantenimiento de calle con mano de obra los Tablones el Aguacatal	Aguacatal	14	14	23400	16	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0025,000.00	0.00	25,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
18	Proyecto mantenimiento y limpieza calles Casco Urbano	Casco Urbano	11	11	23400	6	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	11,040.00	0.00	0.00	11,040.00	11.00 %	88,960.00	88.00 %	EN PROCESO	
19	Proyecto mejoramiento los Milagros plaza Cruz de los Milagros	Barrio Cruz de los Milagros	11	11	23400	6	0.00	55,375.27	0.00	0.00	0.00	55,375.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	55,375.27	100.00 %	EN PROCESO	
20	Proyecto mantenimiento de calle Suyatal hasta Guasucaran Centro	Guasucaran	11	11	23400	16	0.00	436,050.00	0.00	0.00	0.00	436,050.00	0.00	0.00	0.00	436,050.00	0.00	0.00	436,050.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
21	Proyecto de mantenimiento Santa Cruz, o de calles de Guayabal Guasucaran hasta el Plomo	Guasucaran,	11	11			0.00	393,300.00	0.00	0.00	0.00	393,300.00	0.00	0.00	0.00	393,300.00	0.00	0.00	393,300.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
22	Construcción empedrado calle Ladislao Valladares	Casco Urbano	11	11			0.00	146,766.73	0.00	0.00	0.00	146,766.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	146,766.73	100.00 %	EN PROCESO	
23	Proyecto mejoramiento Aragua Centro Educativo de Jiniguare	Jiniguare	11	11	23400	16	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	3,460.00	0.00	0.00	3,460.00	5.00 %	56,540.00	94.00 %	EN PROCESO	



Ojojona, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2018

USUARIO: MARIO.GARAY



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2019

Hora : 11:47 a.m.

Pagina: 3 de 6

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
24	Proyecto Mant. Calle Cenicerias, San Sebastian Rio San Jose	Cenicerias, San Sebastian Rio San Jose	11	11	23400	016	600,000.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	415,000.00	0.00	0.00	14,190.00	0.00	0.00	14,190.00	3.00 %	400,810.00	96.00 %	EN PROCESO	
25	Proyecto Agua Guasucaran, Santa Cruz Guayabal III etapa	Guasucaran, Santa Cruz, Guayabal	15	15	47210	016	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	494,954.40	0.00	0.00	0.00	0.00	494,954.40	98.00 %	5,045.60	1.00 %	EN PROCESO		
26	Proyecto Construcción Caja Puente Pueblo Viejo	Pueblo Viejo Aragua	11	11	47210	016	90,740.28	0.00	0.00	0.00	90,740.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	90,740.28	100.00 %	EN PROCESO		
27	Proyecto Electrificación Cenicerias	Caserio Cenicerias	15	15	47210	016	235,000.00	0.00	0.00	0.00	235,000.00	40,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,525.00	17.00 %	194,475.00	82.00 %	EN PROCESO		
28	Proyecto Mejoramiento Centro Educativo Reina Isabel II	Caserio Cenicerias	11	11	23400	016	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	EN PROCESO		
29	Proyecto Mantenimiento o Canchas Deportivas Barrio El Llano	Barrio el Llano	11	11	23400	016	149,944.28	0.00	0.00	0.00	149,944.28	0.00	0.00	71,533.75	0.00	0.00	71,533.75	47.00 %	78,410.53	52.00 %	EN PROCESO		
30	Proyecto construcción sistema de agua Potreritos Saracaran II etapa	Saracaran Potreritos	11	15	47210	016	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	213,287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,287.00	85.00 %	36,713.00	14.00 %	TERMINADO		
31	Proyecto Construcion Sistema de Electrificación Caserio San Sebastian	Caserio San Sebastian	11	11	47210	016	340,000.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	10,580.00	0.00	0.00	10,580.00	3.00 %	329,420.00	96.00 %	EN PROCESO		
32	Proyecto Mejoramiento Centro Educativo Filiberto Gonzalez	El Plomo Guasucaran	11	11	23400	016	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	EN PROCESO		
33	Proyecto Mejoramiento Centro educativo Tierra de Promision	Guerisne Centro	11	11	23400	016	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	EN PROCESO		
34	Proyecto Mantenimiento o Lineas Electricas Casco Urbano	Casco Urbano	11	11	23400	016,03	100,000.00	170,150.10	0.00	0.00	0.00	270,150.10	0.00	0.00	153,934.57	0.00	0.00	153,934.57	56.00 %	116,215.53	43.00 %	EN PROCESO	



Ojojona, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2018

USUARIO: MARIO.GARAY



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2019

Hora : 11:47 a.m.

Pagina: 4 de 6

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
35	Proyecto Perforacion de Pozo Barrio yucanteca	Barrio Yucanteca Ojojona	15	15	47210	016	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
36	Proyecto Construcion Cancha Polideportiva El Circulo	Aldea El Circulo	11	11	47110	016	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	300,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
37	Proyecto Construcion Estacion de Buses Barrio El Mirador	Barrio El Mirador	11	11	47210	016	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO	
38	Proyecto Electrificacion Cenicerias	Caserio Cenicerias	11	11	47210	016	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	340,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
39	Proyecto Mejoramiento Centro Educativo San Juan de Ojojona	Barrio el Llano	11	11	23400	016	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	300,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
40	Proyecto Construcion Tanque de Agua Barrio Yucanteca	Barrio Yucanteca Ojojona	15	15	47210	016	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	45,423.00	0.00	0.00	45,423.00	11.00 %	354,577.00	88.00 %	EN PROCESO	
41	Mantenimiento de calle con mano de obra los Tablones el Aguacatal	Aguacatal	11	11	23400	16	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
42	Proyecto mantenimiento de calle con mano de obra desde el Aguacatal a San Sebastian	Aguacatal	11	11	23400		0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
43	Proyecto ampliacion electrificacion Quebrada Onda el Circulo	El Circulo	11	11	47210	16	0.00	61,691.68	0.00	0.00	0.00	61,691.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	61,691.68	100.00 %	EN PROCESO	
44	Proyecto Construcion Embalse Agua Chocoarquin	Chocoarquin	15	15	24200	016	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690.00	0.00 %	99,310.00	99.00 %	EN PROCESO	
45	Proyecto Ampliacion sistema de Electrificacion Coror Guersne	Coror Guersne	11	11	47210	016	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	250,000.00	100.00 %	EN PROCESO	



Ojojona, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2018

USUARIO: MARIO.GARAY



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2019

Hora : 11:47 a.m.

Pagina: 5 de 6

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Aprobado	Presupuesto Anual	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
46	Proyecto Mejoramiento de Agua Potable La Cienega Saracaran	La Cienega Saracaran	11	11	23400	016	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	500,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
47	Proyecto Mejoramiento Agucatal Centro Educativo Alduvin Diaz	Los Encinos El Agucatal	11	11	23400	016	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
48	Proyecto Mantenimiento o Calle Aldea de Aragua	Aldea de Aragua	11	11	23400	016	500,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	14,455.00	0.00	0.00	14,455.00	4.00 %	285,545.00	95.00 %	EN PROCESO	
49	Proyecto Construcción Electrificación San Sebastian	Caserio San Sebastian	15	15	47210	016	235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	235,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
50	Proyecto Red Llano de Distribución Agua Llano de Guerisne	Llano de Guerisne	15	15	47210	016	135,758.40	0.00	0.00	0.00	0.00	135,758.40	64,879.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,879.00	47.00 %	70,879.40	52.00 %	TERMINADO	
51	Proyecto Construcción 1320 Mt de Empedrado del Casco Urbano	Barrio El Centro, Calvario	11	11	47210	016	749,442.80	0.00	0.00	0.00	0.00	749,442.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	749,442.80	100.00 %	EN PROCESO	
52	Construcción Capilla Cementerio el Aguacatal	Aldea el Aguacatal	11	11	47110		0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	39,219.64	0.00	0.00	39,219.64	78.00 %	10,780.36	21.00 %	TERMINADO	
53	Proyecto construcción puente las Ceniceras	Las Ceniceras	11	11	47210		0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	43,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
54	Mantenimiento de calles en el Municipio	Varios Lugares	11	11	23400		0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	9,360.00	0.00	0.00	9,360.00	4.00 %	190,640.00	95.00 %	EN PROCESO	
55	Proyecto construcción tanque para agua Yucanteca	Casco Urbano Barrio Yucanteca	15	15	47210		0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	9.00 %	90,500.00	90.00 %	EN PROCESO	
56	Proyecto construcción puente Barrio el Centro el Aguacatal	Aldea el Aguacatal	11	11	47210		0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	42,000.00	100.00 %	EN PROCESO	



Honduras C.A.
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Ojojona, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018
USUARIO: MARIO.GARAY



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2019
Hora : 11:48 a.m.
Pagina: 6 de 6

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones			Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
									Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos			Préstamos	Transferencias	ERP	Otros				
Totales							9,145,607.04	3,477,869.00	500,000.00	535,000.00	185,000.00	12,473,476.04	1,101,592.04	66,812.00	3,369,346.32	0.00	25,000.00	4,562,750.36	7,910,725.68		

Observaciones:
No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

José Armando García Andino

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Mercy Gisella Aguilar Montoya

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Lariza Alejandra Valladares

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4CYur1SBWSgYfJtrMafgezuwNQjAGRNGQoiHhbMI5ly10eWMIMcy2SQpY3HriCjuD1XM855EoH7W4TsXvD8x5zKnxs4SOcvyac/ymgqznYNyqbZN3Y/RidUHZ0S
WhjJBmUwHfUgwkCrCxHOVqglVZhAiFMLUgFYd4FpWAuqKzZTWoz+woXjAJMPnubP2Fepjr5G5QSDcJznRzdSzpcFcUwE4J5CmvOs7Sw7jp0e59TEj/vmlG3fULmHVq/PyadGk
tVvEmzBYFpmHtvJnGQO+Go/9WFW2NIVqh4bRQBSw==