

UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

Actividades
Mes de Abril 2019

Monto del Contrato	Título del Contrato	Firma del Contrato	Nombre de la persona física o denominación o razón social de la persona jurídica a la cual se asignó el contrato	Fecha de inicio	Duración	Relación de los productos entregados de manera mensual.	Descripción de actividades realizadas	Unidad	Cantidad	Porcentaje de avance	Monto ejecutado	Monto acumulado	Monto por ejecutar	No. De Contrato
L. 975.218.73	Mano de obra y suministro de materiales. Proyecto: Pavimentación de Calles, ubicado en Barrio Las Flores y Buenos Aires de esta ciudad de Danlí.	19/12/2018	Constructora GUZMÁN S de R. L. de C.V./OSCAR ROLANDO GUZMÁN JOYA	22/04/2019	45 días calendario	Una sola entrega	<p>Trazado y marcado</p> <p>Fundición de concreto hidráulico 4,000 PSI, e=0.15mm</p> <p>Suministro e instalación de acero de refuerzo grado Fy=2,800 Kg/cm² (unidas)</p> <p>Construcción de bordillo de concreto de 0.15mx0.15m</p> <p>Limpieza final</p> <p>Cuñea de mampostería tipo "V"(incluye trazado y marcado excavación y relleno)</p> <p>Trazado y marcado para instalación de tubería pvc</p> <p>Suministro e instalación de tubería pvc perforado helicoidal de 6"</p> <p>Excavación común para pozo de inspección</p> <p>Construcción de pozo de inspección H=1.50m D=1.20m</p> <p>Relleno y compactado con material del sitio</p> <p>Excavación común para pozo de inspección</p> <p>Construcción de pozo de inspección H=1.50m D=1.20m</p>	ml M2 Kg ml M3 M3 M3 unidad	177.85 1,012.13 717.70 88.93 194 120 66 66 9.24 2 5.24	0.00%	L. 0.00	L. 0.00	L. 975.218.73	UTM CONT-188-2018
L. 942.870.50	Mano de obra y suministro de materiales Proyecto: Construcción frente a Iglesia P. rocpe de Paz, Colonia Villada Morales de esta ciudad de Danlí.	19/12/2018	Constructora GUZMÁN S de R. L. de C.V./OSCAR ROLANDO GUZMÁN JOYA	22/04/2019	45 días calendario	Una sola entrega	<p>Trazado y marcado</p> <p>Fundición de concreto hidráulico 4,000 PSI, e=0.15mm</p> <p>Suministro e instalación de acero de refuerzo grado Fy=2,800 Kg/cm² (unidas)</p> <p>Construcción de bordillo de concreto tipo acceso vehicular</p>	ml M2 Kg ml M3	160 1,088 368.02 160 160	0.00%	L. 0.00	L. 0.00	L. 942.870.50	UTM CONT-189-2018
L. 911.104.80	Mano de obra y Suministro de materiales para el proyecto: Pavimentación de Calle, ubicado en la Colonia Teodoro Rodas Valle de esta ciudad de Danlí.	19/12/2018	Manuel Eduardo Flores Duarte	19/02/2019	45 días calendario	Una sola entrega	<p>Trazado y marcado</p> <p>Fundición de concreto hidráulico 4,000 PSI, e=0.15m.</p> <p>Suministro e instalación de acero de refuerzo grado Fy=2,800 Kg/cm² (unidas)</p> <p>Construcción de bordillo de concreto de 0.15mx0.15m</p> <p>Limpieza general</p>	ml m ² Kg ml m ²	187 1,223 400 135 1,223	100.00%	L. 911,104.80	L. 911,104.80	L. 0.00	UTM CONT-190-2018
L. 514.681.54	Mano de Obra y Suministro de materiales para el proyecto: Revestimiento de Pavimento, ubicado en la Colonia Santa Gertrudis de esta ciudad de Danlí.	19/12/2018	Constructora GUZMÁN S de R. L. de C.V./OSCAR ROLANDO GUZMÁN JOYA	22/04/2019	45 días calendario	Una sola entrega	<p>Trazado y marcado</p> <p>Fundición de concreto hidráulico 4,000 PSI, e=0.15mm</p> <p>Suministro e instalación de acero de refuerzo grado Fy=2,800 Kg/cm² (unidas)</p> <p>Construcción de bordillo de concreto de 0.15mx0.15m</p> <p>Limpieza general</p> <p>Construcción de alarantilla de bloque #5, sección 0.50mx0.50m, repelido y dado fino en el interior (Itemo 1, con Silla metálica tipo quebra Hata y Tramo 2, con losa de concreto e=0.15m y 2. babaderas)</p>	ml M2 Kg ml M2 Ml	99 634.62 250 192.30 634.60 14.50	0.00%	L. 0.00	L. 0.00	L. 514.681.54	UTM CONT-191-2018
L. 883.951.74	Mano de obra y suministro de materiales para el proyecto: Pavimentación de calles, ubicado en Colonia Bella Vista, Danlí	20/12/2018	Manuel Eduardo Flores Duarte	18/03/2019	40 días calendario	Una sola entrega	<p>Trazado y marcado</p> <p>Fundición de concreto hidráulico 4,000 PSI, e=0.15m.</p> <p>Suministro e instalación de acero de refuerzo grado Fy=2,800 Kg/cm² (unidas)</p> <p>Construcción de bordillo de concreto de 0.15mx0.15m</p> <p>Limpieza general</p>	ml m ² Kg ml m ²	156.70 1,096.90 437.53 313.40 1,096.90	100.00%	L. 883,951.74	L. 883,951.74	L. 0.00	UTM CONT-193-2018
L. 989.492.43	Mano de obra y Suministro de materiales para el Proyecto: Construcción caja puente, ubicado en colonia La Granja, de esta ciudad	20/12/2018	Roger Guillermo Padilla	04/02/2019	90 días calendario	Una sola entrega	<p>Derivo de Fuente</p> <p>Trazado y Mercado</p> <p>Excavación tipo II</p> <p>Aumento de material de despecho.</p> <p>Fundición de estructura de concreto ciclopeo</p> <p>Relevo con material ciclopeo</p> <p>Encofrado de losa monolítica</p> <p>Concreto clase A</p> <p>Suministro e instalación de acero de refuerzo</p> <p>Cuñea de losa</p>	Globel ml m3 m3 m3 m3 m2 m3 Kg m2	1 89 782.24 952.80 285 953 33.60 105 41.16 4.715 110.40	100.00%	L. 989,492.43	L. 989,492.43	L. 0.00	UTM CONT-195-2018
L. 199.600.00	Servicios de barrido y desarenado, recolección y botado de basura en diferentes calles del casco urbano (Calle del Canal y Calle Principal Barrio Las Flores) "Sector Sur" en el Proyecto Barrio de Calles Pavimentadas de esta ciudad de Danlí	20/02/2019	Mega Colina Verde/Nidia Xiomara Moran Avila	20/02/2019	10 meses	diez entregas	<p>Servicio de barrido y desarenado, recolección y botado de basura</p>	Mes	10	30.00%	L. 59.880.00	L. 59.880.00	L. 138.720.00	UTM CONT-039-2019
L. 199.600.00	Servicios de barrido y desarenado, recolección y botado de basura en diferentes calles del casco urbano (Calle Principal Barrio La Reforma, Parque Rafael Medina Raudales y Parque Central) Sector Este" en el Proyecto Barrio de Calles Pavimentadas de esta ciudad de Danlí	20/02/2019	Mega Colina Verde/Nidia Xiomara Moran Avila	20/02/2019	10 meses	diez entregas	<p>Servicio de barrido y desarenado, recolección y botado de basura</p>	Mes	10	30.00%	L. 59.880.00	L. 59.880.00	L. 138.720.00	UTM CONT-040-2019
L. 199.600.00	Servicios de barrido y desarenado, recolección y botado de basura en diferentes calles del casco urbano (Calle del Mercado Municipal y Plaza San Sebastián) "Sector Norte" en el Proyecto Barrio de Calles Pavimentadas de esta ciudad de Danlí	20/02/2019	Mega Colina Verde/Nidia Xiomara Moran Avila	20/02/2019	10 meses	diez entregas	<p>Servicio de barrido y desarenado, recolección y botado de basura</p>	Mes	10	30.00%	L. 59.880.00	L. 59.880.00	L. 138.720.00	UTM CONT-041-2019

