

Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque
INFORME DE PROYECTOS EN EJECUCION
INFORME DEL 01/05/19 AL 31/05/19

Fecha de Elaboración del Informe: **31/05/19**



Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicacion del Proyecto	Codigo Presup.	Presupuesto Anual Apro.	Modificaciones	Presupuest Definitivo	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Disponible
01	Gastos Grales Administración-Gerencia							
01	Diagnostico (proyectos De Factibilidad)	Siguatepeque	03-01-251	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
02	Plan Director/plan De Inversion (proyectos De Fact	Siguatepeque	03-01-251	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
03	Ampliacion De Oficinas Nivel li Edificio Aguas De	Barrio Abajo	03-01-461	2,250,000.00	0.00	2,250,000.00	470,510.59	1,779,489.41
04	Perforacion De Pozo Para Asilo De Ancianos Villas	Siguatepeque	03-01-468	442,367.09	0.00	442,367.09	0.00	442,367.09
Total del Código :		03-01-468		6,692,367.09	0.00	6,692,367.09	470,510.59	6,221,856.50
02	Gastos Grales AdministraciónComercialización							
05	Mejora Del Area De Atencion Al Cliente En Departam	Barrio Abajo	03-04-461	100,000.00	0.00	100,000.00	4,780.00	95,220.00
06	Adquisicion De Planta Telefonica	Siguatepeque	03-04-421	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
07	Adquisicion De Escritorios, Archivos Area Reparti	Siguatepeque	03-04-421	30,000.00	0.00	30,000.00	10,451.15	19,548.85
08	Adquisicion Computadoras Para Catastro De Usuarios	Siguatepeque	03-04-421	25,000.00	0.00	25,000.00	24,950.00	50.00
09	Adquisicion De Mangueras Para Cisterna	Siguatepeque	03-04-421	50,000.00	0.00	50,000.00	29,670.00	20,330.00
10	Adquisicion De Achicadora Para Vehiculo Cisterna	Siguatepeque	03-04-421	55,000.00	0.00	55,000.00	22,700.00	32,300.00
11	Mejoras Al Sistema Simafi	Siguatepeque	03-04-415	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00
Total del Código :		03-04-415		475,000.00	0.00	475,000.00	92,551.15	382,448.85
03	Gastos Grales Administración-dministracion							
12	Adquisicion De Mobiliario Y Equipo De Informatica	Siguatepeque	03-03-421	315,000.00	0.00	315,000.00	48,018.97	266,981.03
13	Mejoras Al Sistema Simafi	Siguatepeque	03-03-415	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
14	Construccion De Galeras Oficinas Administrativas	Siguatepeque	03-03-461	29,044.49	0.00	29,044.49	0.00	29,044.49
Total del Código :		03-03-461		464,044.49	0.00	464,044.49	48,018.97	416,025.52

Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque
INFORME DE PROYECTOS EN EJECUCION
INFORME DEL 01/05/19 AL 31/05/19

Fecha de Elaboración del Informe: **31/05/19**



Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicacion del Proyecto	Codigo Presup.	Presupuesto Anual Apro.	Modificaciones	Presupuest Definitivo	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Disponible
04	Operación y Mantenimiento de Agua							
15	Reduccion De Perdidas /instalacion Micro Medidores	Siguatepeque	03-02-464	1,747,073.06	0.00	1,747,073.06	0.00	1,747,073.06
16	Red De Distribucion / Sustitucion De Valvulas	Siguatepeque	03-02-466	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
17	Red De Distribucion/ Adquisicion De Equipo Para I	Siguatepeque	03-02-449	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00
18	Perforacion Y Equipamiento De Pozo En La Colonia V	Colonia Víctor	03-02-464	945,000.00	0.00	945,000.00	0.00	945,000.00
19	Equipamiento De Pozo La Pista Y Sist De Desinfecc	Barrio San Juan	03-02-449	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00
20	Sist A.p/ Aislamiento De Nuevo Sector Altos De Ca	Calanterique	03-02-469	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
21	Instalacion De Micromedidores Y Construccion De N	Calanterique	03-02-464	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00
22	Estudio Viabilidad Perforacion De Pozo Sector San	(san Miguel-san	03-02-464	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
23	Perfil Proyecto Incorp. Fuente De Agua Chorreritas	San Miguel- San	03-02-464	175,000.00	0.00	175,000.00	145,000.00	30,000.00
24	Mejoras A Desarenadores/const. Muro Obra Captacion	Siguatepeque	03-02-469	29,121.86	0.00	29,121.86	0.00	29,121.86
25	Mejoras En Obras De Captacion	Siguatepeque	03-02-469	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
26	Mejoras En Estaciones De Trat. De Agua(plantas)	Siguatepeque	03-02-469	685,000.00	0.00	685,000.00	0.00	685,000.00
27	Adquisicion De Mat. Y Equipo Estaciones De Trat. D	Siguatepeque	03-02-449	900,000.00	0.00	900,000.00	249,948.57	650,051.43
28	Mejoras En Tanques De Almacenamiento	Siguatepeque	03-02-469	565,000.00	0.00	565,000.00	0.00	565,000.00
29	Red De Distribucion A.p/contruccion De Cajas,nicho	Siguatepeque	03-02-466	237,235.18	0.00	237,235.18	60,027.97	177,207.21
30	Red De Distribucion A.p. Ampliaciones De Tuberia I	Siguatepeque	03-02-464	350,000.00	0.00	350,000.00	310,355.52	39,644.48
31	Acond. Sist. De Desinfeccion En	Siguatepeque	03-02-449	500,000.00	0.00	500,000.00	100,142.75	399,857.25

Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque
INFORME DE PROYECTOS EN EJECUCION
INFORME DEL 01/05/19 AL 31/05/19

Fecha de Elaboración del Informe: **31/05/19**

Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicacion del Proyecto	Codigo Presup.	Presupuesto Anual Apro.	Modificaciones	Presupuest Definitivo	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Disponible
	Est. De Bombeo							
32	Equipamiento De Estacion De Bombeo Colinas	Siguatepeque	03-02-469	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	650,000.00
33	Mejoras En Rebombes A Tanques Almacenamiento	Siguatepeque	03-02-449	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
Total del Código : 03-02-449				7,863,430.10	0.00	7,863,430.10	865,474.81	6,997,955.29
05	Operación y M;antenimiento Alcantarillado S.							
34	Mejoras En Planta De Tratamineto Aguas Residuales	Siguatepeque	03-02-465	494,000.00	0.00	494,000.00	0.00	494,000.00
35	Mejoras Al Sist. Colector De Alcantarillado	Siguatepeque	03-02-465	3,192,052.78	0.00	3,192,052.78	2,070,871.19	1,121,181.59
36	Adquisicion De Maquinaria Para Limpieza De Sistema	Siguatepeque	03-02-449	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
Total del Código : 03-02-449				3,786,052.78	0.00	3,786,052.78	2,070,871.19	1,715,181.59
06	Recursos Hidricos							
37	Cost De Inst. Para Campamento Militar	Siguatepeque	03-02-469	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
38	Compra De Terreno(manejo De Cuencas)	Siguatepeque	03-01-471	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
Total del Código : 03-01-471				1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00
04	Operación y M;antenimiento de Agua							
39	Adendum Perforacion Del Pozo Las Colinas	Barrio Las Colinas	03-02-466	73,000.00	0.00	73,000.00	73,000.00	0.00
Total del Código : 03-02-466				73,000.00	0.00	73,000.00	73,000.00	0.00
TOTAL PROYECTOS				20,653,894.46	0.00	20,653,894.46	3,620,426.71	17,033,467.75

Francisco Alonso
 contador

