



ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA  
DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ HONDURAS C.A.  
[corp.municolomoncagua@gmail.com](mailto:corp.municolomoncagua@gmail.com)



Colomoncagua, Intibucá 08 de julio del 2019

Señor:

Nelson Alfredo González Yanes

Oficial de acceso a la información pública

Municipalidad de Colomoncagua, Intibucá

Su Oficina

Remito a usted la información de este departamento de la Unidad Técnica Municipal correspondiente al mes de JUNIO del 2019 para que sea cargada a las postales del Instituto de Acceso a la Información Pública

Adjunto al cuadro de gastos ejecutados en proyectos en el mes de Junio.

  
Firma encargado de U.T.M.

  
Firma encargado de proyectos





ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA  
DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ HONDURAS C.A.  
[corp.municolomoncagua@gmail.com](mailto:corp.municolomoncagua@gmail.com)



nombre del proyecto	Ubicación del proyecto	propósito	descripción del proyecto	fuentes de financiamiento	monto presupuestado del proyecto	ampliación del proyecto	monto ejecutado en el mes	estado del proyecto	observaciones
Construcción de casa comunal	Quetera	Establecer un lugar adecuado para reuniones y eventos comunales	compra de los materiales para la construcción de la casa comunal	Municipal	170,000.00	0	143,714.80	en ejecución	se entregó el material para inicio de proyecto
Apertura de dos tramos de carretera	San Miguelito	mejorar el acceso a vial de los caseríos	habilitar el acceso a la comunidad del Picacho	Municipal	240,000.00	0	100,000.00	ejecutado	
Apertura de carretera	Lajitas al Mojon	Mejorar el acceso vial	se apertura el acceso al Mojon	Municipal	200,000.00	0	200,000.00	ejecutado	
Construcción de cerca perimetral centro educativo	San Rafael	construcción de cerca perimetral para garantizar la seguridad de los niños y equipo escolar	compra de materiales	Municipal	100,000.00	0			
construcción de cerca perimetral	Llano Grande	Mejorar la seguridad de los alumnos y mobiliario		Municipal	60,000.00	0	20.00	en ejecución	
Construcción de modulo escolar	San Jose de La Montaña			Municipal	150,000.00	50,000.00	131,200.00	en ejecución	
Mejoramiento de vivienda	Todo el Municipio	mejorar viviendas de las personas más necesitadas	reparación de vivienda en mal estado	Municipal	375,941.72	51,294.06	11,722.50	en ejecución	
Construcción de casa comunal	El Almendro	establecer un lugar adecuado para que la comunidad pueda desarrollar sus reuniones	compra de materiales para la construcción	Municipal	0.00	38,987.12	28,273.50	ejecutado	
Mejoramiento de carretera	El Carrizal	mejorar el acceso a la comunidad		Municipal	0.00	100,000.00	100,000.00	ejecutado	
Mejoramiento de carretera	Caserío las peñas El Carrizal	Mejorar el acceso a la comunidad		Municipal	100,000.00	0	100,000.00	ejecutado	
Apertura de Carretera	Las Lajitas el mojon El Picacho	habilitar el acceso a la comunidad del Picacho		Municipal	300,000.00	0.00	300,000.00	ejecutado	
Adoquinado de calles	Casco Urbano	construcción de cerca para seguridad de los alumnos		Municipal	516,772.50	0.00			
Adoquinado de carretera	B° San Sebastián	mejorar aspecto calles del casco urbano	adoquinar calles del B° San Sebastián	Municipal	600,000.00	0.00	650,000.00	ejecutado	se hizo un trapeo de 50,000
adoquinado de calles	casco urbano	Mejorar el las calles del casco urbano	se adoquinaron calles en mal estado	Municipal	83,227.50	0.00	83,227.50	ejecutado	
Construcción de Muro de contención	B° La Travesilla			Municipal	0.00	52,000.00	27,750.00	ejecutado	
construcción de cerca perimetral	Pueblo Viejo	construcción de cerca perimetral para seguridad de los alumnos y mobiliario del centro	construcción de cerca para seguridad	Municipal	0	31,000.00	20,828.00	ejecutado	
Proyecto de agua potable	Las Lomas	beneficiar a la Comunidad con el vital líquido del agua	mejorar el servicio del vital líquido del agua	Municipal	0		40,000.00		
Mejoramiento de aulas	Barrio Nuevo	ambientar adecuadamente los salones de clases	se reparan dos aulas de clases en mal estado	Municipal	0	65,965.09	32,321.10	en ejecución	

