



Concepción de María, CHOLUTECA

EJERCICIO: 2018

USUARIO: JONY.LAINEZ

Honduras C.A.



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/02/2019

Hora : 09:15 a.m.

Pagina: 1 de 6

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
1	Construcción de muro perimetral Escuela Nance Dulce		12	12	03.01.12.461.17		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
2	Construcción de baños públicos Barrio La Ronda		12	12	03.02.12.464.03		150,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	30,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
3	Construcción de pozo perforado El Jicarito		12	12	03.02.12.464.04		150,000.00	0.00	0.00	0.00	109,226.00	40,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	40,774.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
4	Construcción de sistema de agua potable Barrio Buenos Aires Centro de Salud		12	12	03.02.12.464.56		0.00	185,000.00	0.00	17,100.00	0.00	202,100.00	0.00	0.00	202,003.70	0.00	0.00	99.00 %	96.30	0.00 %	TERMINADO		
5	Construcción de letrinas Las Piñas		12	12	03.02.12.469.05		100,000.00	0.00	0.00	0.00	38,500.92	61,499.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	61,499.08	100.00 %	NO SE EJECUTO		
6	Construcción de letrinas Las Chapernas		12	12	03.02.12.469.07		100,000.00	0.00	0.00	9,201.69	109,201.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
7	Construcción de letrinas Palo Soto No. 2		12	12	03.02.12.469.09		100,000.00	0.00	0.00	0.00	91,213.20	8,786.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	8,786.80	100.00 %	NO SE EJECUTO		
8	Construcción de Salones de Usos Múltiples Granadas Arriba		12	12	03.09.12.461.30		200,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
9	Construcción de Salones de Usos Múltiples Palo Grande		12	12	03.09.12.461.31		200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
10	Construcción de Salones de Usos Múltiples Papalom Guaruma		12	12	03.09.12.461.33		200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
11	Construcción de sistema de Energía Eléctrica Los Encuentros		12	12	03.09.12.481.36		250,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
12	Construcción de sistema de Energía Eléctrica Las Trojas		12	12	03.09.12.481.40		250,000.00	50,000.00	0.00	0.00	149,377.31	150,622.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,622.69	100.00 %	NO SE EJECUTO		
13	Construcción de letrinas Las Culebras		12	12	03.11.12.469.21		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
14	Construcción de letrinas La Joya		12	12	03.11.12.469.23		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
15	Construcción de letrinas Palo Grande		12	12	03.11.12.469.26		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
16	Reparación de Carreteras Mesas, Plomosa, Nueva unión, Majada, Marias		12	12	05.01.12.475.43		250,000.00	0.00	0.00	0.00	196,000.00	54,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	55.00 %	24,000.00	44.00 %	EN PROCESO		



Concepción de María, CHOLUTECA

EJERCICIO: 2018

USUARIO: JONY.LAINEZ



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/02/2019

Hora : 09:15 a.m.

Pagina: 2 de 6

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones		
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros									
17	Reparación de Carreteras	San Benito Nuevo, Terreno, Nance Dulce, Monte Oscuro	12	12	05.01.12.475.44		250,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
18	Reparación de Carreteras	Guacimal No.2	12	12	05.01.12.475.45		200,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
19	Reparación de Carreteras	San Miguel de Ojoche	12	12	05.01.12.475.46		200,000.00	0.00	0.00	0.00	143,271.82	56,728.18	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	88.00 %	6,728.18	11.00 %		TERMINADO		
20	Reparación de Carreteras	La Plomosa	12	12	05.01.12.475.47		200,000.00	0.00	0.00	0.00	148,825.80	51,174.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,174.20	100.00 %		NO SE EJECUTO
21	Reparación de Carreteras	La Pabellona	11	11	06.01.11.475.58		0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %		TERMINADO		
22	Supervisión de proyectos y Elaboración de PDM y Otros	Concepcion de Maria	12	12	06.01.12.469.57		0.00	245,688.46	0.00	49,868.42	7,756.88	287,800.00	0.00	0.00	287,800.00	0.00	0.00	287,800.00	100.00 %	0.00	0.00 %		TERMINADO		
23	Reparación de Carreteras	Omoa	12	12	06.01.12.475.52		100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
24	Construcción de Caja Puente	El Aguacatal	12	12	06.01.12.475.55		300,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
25	Construcción de letrinas	Palito Abajo	12	12	03.02.12.469.12		100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
26	Construcción de letrinas	Marias del Centro	12	12	03.02.12.469.13		100,000.00	0.00	0.00	0.00	73,966.10	26,033.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,033.90	100.00 %		NO SE EJECUTO
27	Reparación de Viviendas	Nueva Unión	12	12	03.03.12.463.18		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
28	Reparación de Viviendas	Palo Soto No. 1	12	12	03.03.12.463.20		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
29	Reparación de Centro de Oración	Pintadillo	12	12	03.09.12.461.27		100,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
30	Reparación de Centro de Oración	Palo Verde	12	12	03.09.12.461.28		100,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
31	Construcción de Salón de Usos Múltiples	Guacimal No.2	12	12	03.09.12.461.32		200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
32	Instalación de Alumbrado Público	Todos los barrios Casco Urbano	12	12	03.09.12.481.34		300,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
33	Construcción de sistema de Energía Eléctrica	Guido Soucy	12	12	03.09.12.481.37		50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
34	Construcción de sistema de Energía Eléctrica	La Papaya	12	12	03.09.12.481.38		100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO



Concepción de María, CHOLUTECA

EJERCICIO: 2018

USUARIO: JONY.LAINEZ



Informe Anual de Proyectos

(Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/02/2019

Hora : 09:15 a.m.

Pagina: 3 de 6

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones		
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros									
35	Construcción de letrinas	Santa Cruz	12	12	03.11.12.469.2	2	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
36	Construcción de letrinas	El Terreno	12	12	03.11.12.469.2	4	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
37	Reparación de Carreteras	El Cerron	12	12	05.01.12.475.4	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50.00 %	50,000.00	50.00 %		EN PROCESO		
38	Construcción de Calle Alterna al Cementerio y Crematorio Municipal	Concepcion de Maria (Centro)	11	11	06.01.11.466.4	8	234,145.20	0.00	0.00	0.00	226,644.30	7,500.90	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	99.00 %	0.90	0.00 %		TERMINADO		
39	Apertura de Carretera	Las Lomas	12	12	06.01.12.475.5	0	300,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
40	Reparación de Carreteras y Las Pintadas	Guacimal No.1	12	12	06.01.12.475.5	3	200,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
41	Reparación de Carreteras	Palito Abajo	12	12	06.01.12.475.5	4	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %		TERMINADO		
42	Construcción de sistema de agua potable	La Ceibilla	12	12	03.02.12.464.0	1	150,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
43	Construcción de sistema de agua potable	La Plomosa	12	12	03.02.12.464.0	2	150,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
44	Construcción de letrinas	San Isidro	12	12	03.02.12.469.0	6	100,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
45	Construcción de letrinas	La Veta	12	12	03.02.12.469.0	8	100,000.00	0.00	0.00	0.00	28,283.00	71,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,717.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
46	Construcción de letrinas	La Majada	12	12	03.02.12.469.1	0	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
47	Construcción de letrinas	La Montaña	12	12	03.02.12.469.1	1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	76,978.43	23,021.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,021.57	100.00 %		NO SE EJECUTO
48	Construcción de letrinas	Palo Soto No. 1	12	12	03.02.12.469.1	4	100,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
49	Reparación de Viviendas	El Muñeco	12	12	03.03.12.463.1	9	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
50	Construcción de Salón de Usos Múltiples	El Pacon	12	12	03.09.12.461.2	9	200,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
51	Construcción de sistema de Energía Eléctrica	Pintadillo	12	12	03.09.12.481.3	5	300,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
52	Construcción de sistema de Energía Eléctrica	Granadas Abajo	12	12	03.09.12.481.3	9	250,000.00	0.00	0.00	0.00	93,811.76	156,188.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,188.24	100.00 %		NO SE EJECUTO



Concepción de María, CHOLUTECA

EJERCICIO: 2018

USUARIO: JONY.LAINEZ



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/02/2019

Hora : 09:15 a.m.

Pagina: 4 de 6

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones		
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros									
53	Construcción de letrinas	Guanacaste Arriba	12	12	03.11.12.469.25		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
54	Reparación de Carreteras	La Papaya	12	12	05.01.12.475.42		100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
55	Reparación de Carreteras Viejo	San Benito	11	11	06.01.11.475.49		192,725.00	0.00	0.00	0.00	35,355.02	157,369.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,369.98	100.00 %		NO SE EJECUTO
56	Apertura de Carretera	La Cañita	12	12	06.01.12.475.51		300,000.00	0.00	0.00	0.00	243,270.67	56,729.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,729.33	100.00 %		NO SE EJECUTO
57	Construcción de Muro Perimetral de Escuela	El Peñon No. 1	12	12	03.01.12.461.16		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	0.00		NO SE EJECUTO	
58	Construcción de n de Kinder	Los Chorritos	12	12	03.01.12.461.15		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	0.00		NO SE EJECUTO	
59	Reparación y mejoras de Centros de Salud Publica	Concepcion de Maria	12	12	03.02.12.461.59		0.00	60,000.00	0.00	0.00	3,100.00	56,900.00	0.00	0.00	16,108.35	0.00	0.00	16,108.35	28.00 %	40,791.65	71.00 %		EN PROCESO		
60	Construcción y mejoras de viviendas a personas de escasos recursos económicos	Concepcion de Maria	12	12	03.03.12.463.60		0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	178,564.00	0.00	0.00	178,564.00	89.00 %	21,436.00	10.00 %		TERMINADO		
61	Construcción de salón de usos multiples	San Isidro	12	12	03.09.12.461.63		0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,000.00	94.00 %	16,000.00	5.00 %		TERMINADO		
62	Reparación y apertura de carreteras y cunetas rurales	Concepcion de Maria	12	12	05.01.12.475.61		0.00	225,578.18	0.00	1,278,097.62	0.00	1,503,675.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,503,675.80	100.00 %	0.00	0.00 %		TERMINADO		
63	Empedrados de calle	Casco urbano	12	12	06.01.12.466.62		0.00	240,000.00	0.00	9,256.88	0.00	249,256.88	0.00	0.00	249,256.88	0.00	0.00	249,256.88	100.00 %	0.00	0.00 %		TERMINADO		
64	Contra Parte Const. de aulas a Escuelas	Granadas Arriba	12	12	03.01.12.461.66		0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	313,838.13	686,161.87	0.00	0.00	549,000.00	0.00	0.00	549,000.00	80.00 %	137,161.87	19.00 %		EN PROCESO		
65	Reparación y Mejoras a Centros Educativos	Concepcion de Maria	12	12	03.01.12.461.67		0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	99,000.00	99.00 %	1,000.00	1.00 %		TERMINADO		
66	Construcción, adiciones y mejoras de sistema de agua potable	Varias comunidades	12	12	03.02.12.464.65		0.00	0.00	0.00	159,226.00	0.00	159,226.00	0.00	0.00	142,672.00	0.00	0.00	142,672.00	89.00 %	16,554.00	10.00 %		TERMINADO		
67	Const. Adic. Mej. de sistemas eléctricos	Varias comunidades	12	12	03.09.12.481.64		0.00	0.00	0.00	1,713,189.07	0.00	1,713,189.07	0.00	0.00	1,713,189.07	0.00	0.00	1,713,189.07	100.00 %	0.00	0.00 %		TERMINADO		



Concepción de María, CHOLUTECA

EJERCICIO: 2018

USUARIO: JONY.LAINEZ



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/02/2019

Hora : 09:15 a.m.

Pagina: 5 de 6

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Aprobado	Presupuesto Anual	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros								
68	Const. y mejoras a viviendas a personas de escasos recursos económicos	Concepcion de María	11	11	06.01.11.463.60		0.00	0.00	0.00	786,578.06	483,448.26	303,129.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,129.80	100.00 %		NO SE EJECUTO
69	Supervisión de proyectos y Elaboración de PDM y Otros	Concepcion de María	11	11	06.01.11.469.57		0.00	20,000.00	0.00	24,200.00	10,000.00	34,200.00	34,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,200.00	100.00 %	0.00	0.00 %		TERMINADO	
70	Reparación y apertura de carreteras y cunetas rurales	Concepcion de María	11	11	06.01.11.475.61		0.00	0.00	0.00	600,000.00	347,549.85	252,450.15	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	27.00 %	182,450.15	72.00 %		EN PROCESO	
71	Construcción y mejoras al Edificio de la Alcaldía Municipal	Concepcion de María	12	12	06.01.12.461.68		0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	69,079.29	0.00	0.00	69,079.29	57.00 %	50,920.71	42.00 %		EN PROCESO	
72	Const. y mejoras al edificio de la Alcaldía Municipal	Concepcion de María	11	11	06.01.11.461.68		0.00	0.00	0.00	10,000.00	3,521.50	6,478.50	6,478.50	0.00	0.00	0.00	0.00	6,478.50	100.00 %	0.00	0.00 %		TERMINADO	
73	Adquisición de terrenos para campos de fútbol	Varias comunidades	12	12	06.01.12.413.69		0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	70.00 %	30,000.00	30.00 %		EN PROCESO	
74	Construccion de pavimento	Buenos Aires	11	11	06.01.11.466.70		0.00	33,487.86	0.00	186,974.14	0.00	220,462.00	216,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,562.00	98.00 %	3,900.00	1.00 %		TERMINADO	
75	Construcción de Letrinas	Área Rural Concep. de María	12	12	03.02.12.469.15		0.00	0.00	0.00	104,546.22	0.00	104,546.22	0.00	0.00	104,546.22	0.00	0.00	104,546.22	100.00 %	0.00	0.00 %		TERMINADO	



Concepción de María, CHOLUTECA

EJERCICIO: 2018

USUARIO: JONY.LAINEZ

Honduras C.A.



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/02/2019

Hora : 09:15 a.m.

Pagina: 6 de 6

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros				
Totales							9,076,870.20	1,409,754.50	0.00	6,588,238.10	6,393,140.64	10,681,722.13	1,354,740.50	0.00	5,698,895.31	0.00	0.00	6,053,635.81	4,628,086.35		

Observaciones:**Aprobación de Presupuesto:**

No se registraron observaciones.

Primer Trimestre:

INFORME DEL: 01/01/2018 AL: 25/01/2018 POR CIERRE DE GESTION MPAL.

Primer Trimestre Complementario:

No se registraron observaciones.

Segundo Trimestre:

No se registraron observaciones.

Tercer Trimestre:

No se registraron observaciones.

INFORME DEL: 01/01/2018 AL: 25/01/2018 POR CIERRE DE GESTION MPAL.Cuarto Trimestre:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

**VILMA YAMILETH ORDOÑEZ
CORRALES**

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

RUDIY ROLANDO OSORIO GUNERA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

**MARLEN PATRICIA MARTINEZ
GALINDO**

Nombre Completo

Firma y Sello

Periodos Acumulados:

APROBACION DEL PRESUPUESTO, PRIMER TRIMESTRE,
PRIMER TRIMESTRE COMPLEMENTARIO, SEGUNDO
TRIMESTRE, TERCER TRIMESTRE, CUARTO TRIMESTRE

O981J3Xhtk44O3JqpB9/JzJ+IG0Y+EI5hBvl2fF76/zG6fHvpcbUUIRcBuTzylDn1AaJYxamiAxyz218EtjYuEJb8qZ00VC7jJnXGfg26C1HWj5BCjL+5ALA364Q9B9FU5/q13s
KEQjJBCjQ6ytqx4sVh+1FSqORmrQf9Fy+I/2wH5YfY2WcO1wPDx3PI4nzsSf6Blp8ZApgOhLnRMsA/8E8Ei2o+/9F6+li8oXCCDOY/9BNBRIDZDuhbLb6jp3gMn6KiCnC8M3zj
wS4XAEZMATk+0lyMW6Db3RqTwcXpESdMKEx4+i5Brsvlr3bdjau6WXLPTOITkXS0SzoMDYise5AoVQBY0pdsvhJUSeCgOoFf3mhQQW94VmhUif1uH3jekaqrZ7sA=