



# MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN

TELE - FAX 641-0729



## INFORME DE EJECUCION DE PROYECTOS ACUMULADO DE ENERO A JUNIO 2019

Nº	NOMBRE DEL PROYECTO	ACTIVIDADES	PRESUPUESTO	EJECUTADO EN EL MES	ACUMULADO	PEND. EJECUCION
1	Ampliacion de Centro de Educacion Basica Federico C. Canales, aldea El Porvenir	Se construyeron las dos paredes y se repellaron, tambien se nivelo el terreno para el piso firme. Se estima un avance de esta actividad del 50%	221,436.25	1,350.00	216,757.36	4,678.89
2	Mejoramiento de escuela Manuel Bonilla, aldea El Achiotal	Se contruyeron las paredes de la ampliación del aula para usos multiples y se están repellando las mismas y se ha instalado la estructura de canaleta del techo. Tambien se construyó la solera superior del muro de mampostería de la cerca perimetral . Se estima un avance del 15%	400,000.00	26,170.39	312,182.67	87,817.33
3	Mantenimiento y reparacion de edificios (Sector educacion) casco urbano y area rural	Reparaciones menores a edificios de educacion	236,956.25	3,030.00	93,320.00	143,636.25
5	Ampliacion y mejoramiento de edificio de la alcaldia municipal segunda etapa, Barrio San Nicolas	Se finalizó la construccion de de cielo falso de tabla yeso, se realizó la instalación eléctrica, se instalaron seis puertas mas. Se está pintando el nuevo edificio. Falta la intalacion de sanitarios y lavabos y finalizar la actividad de pintura Se estima un avance del 85% de las actividades del segundo contrato servicios de construcción.	541,618.75	24,500.90	434,579.25	107,039.50
9	Construccion de viviendas solidarias en el casco urbano y area rural	De las 8 viviendas ya están en construcción de paredes 4 viviendas. Se estima un avance general del 5%	700,000.00	4,108.50	18,608.50	681,391.50
10	Mejoramiento de viviendas a familias de escasos recursos economicos, Urbano y Rural	Compra de laminas de zin para reparar techo de viviendas dañadas por huracan	474,043.45	29,637.00	152,007.00	322,036.45
12	Mantenimiento y reparacion al sistema de agua potable en el casco urbano	Tuberia y accesorios para hacer reparaciones	529,056.25	23,912.00	329,656.16	199,400.09
19	Mejoramiento de calles, San Nicolas, San Francisco, Pueblo Nuevo, San Jose, San Cayetano, San Sebastian El Progreso	Limpieza de cunetas y qeubradas en calles	700,000.00	30,300.00	420,900.00	279,100.00
20	Rehabilitacion con doble tratamiento en calle de acceso al estadio municipal Las Ranas y las crucitas, barrio San Nicolas	Construccion de cunetas en calle	515,000.00	13,200.00	118,010.00	396,990.00

24	Construccion de parador fotografico en Estadio Municipal Las Ranas, Barrio San Nicolas	El letrero se encuentra terminado con todas las especificaciones de la obra plasmadas en el contrato. La actividad se encuentra ejecutada en un 100%	130,000.00	25,600.00	25,600.00	104,400.00
26	Reconstruccion de mangas de puentes en el casco urbano	Cancelacion de material para reparacion de mangas	200,000.00	40,437.38	99,235.68	100,764.32
27	Mantenimiento y reparacion de carreteras, area rural	Aserrado de arboles caidos que obstruyeron paso en carretera	1,145,585.00	750.00	696,335.00	449,250.00
<b>TOTAL</b>					<b>5,006,189.29</b>	<b>4,336,679.87</b>



*[Handwritten Signature]*  
P.M y C.P. Benita Iveth Mejía  
Departamento de presupuesto