



TALGUA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2015
USUARIO: HERMES.RUIZ

Honduras C.A.



Informe Anual de Proyectos – Forma 10

Periodo: Primer Trimestre
Fecha del: 01/01/2015 al 31/03/2015
Moneda:Lempiras (L)

Emisión: 12/05/2015

Hora : 08:20 a.m.

Pagina: 1 de 2

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
1	Empedrado de calles de Talgua Centro	Barrio El Centro	11	11	47210	23	290,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	590,000.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00	5.00 %	556,000.00	94.00 %	EN PROCESO	
2	Construccion de Escuela de Salitron Talgua	Salitron Talgua	11	11	47210	23	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
3	Proyecto de Agua Potable de Lajitas Talgua	Lajitas Talgua	15	12	47110		0.00	100,949.15	0.00	0.00	0.00	100,949.15	92,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,551.00	91.00 %	8,398.15	8.00 %	EN PROCESO	
4	Proyecto de Electrificación de la Comunidad del Ocotal	El Ocotal Talgua	11	11	47210	23	150,000.00	250,000.00	0.00	150,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	403,000.00	0.00	0.00	403,000.00	73.00 %	147,000.00	26.00 %	EN PROCESO	
5	Construccion de tres aulas centro Basico Miguel Morazan de Talgua	Talgua Lempira	22	22			0.00	203,045.22	0.00	5,215.28	0.00	208,260.50	0.00	0.00	32,000.00	0.00	201,892.99	233,892.99	112.00 %	-25,632.49	-12.00 %	EN PROCESO	
6	Cnstruccion de Cafetalera de Escuela n Talgua	Cafetalera Talgua	19	11	47110	23	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	18,750.00	46.00 %	21,250.00	53.00 %	TERMINADO	
7	Proyecto de Agua Potable de Salitron Talgua	Salitron Talgua	11	11	47110	23	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	163,560.00	0.00	0.00	163,560.00	81.00 %	36,440.00	18.00 %	EN PROCESO	
8	Construccion de Cancha Multiusos de San Ramon Talgua	San Ramon Talgua	19	11	47210	23	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	39,481.20	0.00	0.00	39,481.20	39.00 %	60,518.80	60.00 %	EN PROCESO	
9	Proyecto de Electrificación de Cacerillo Llano Redondo	Llano Redondo Talgua	11	11	47210	23	200,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	57.00 %	150,000.00	42.00 %	EN PROCESO	
10	Proyecto de Electrificación de Cacerillo El Remolino Talgua	El Remolino Talgua	11	11	47210	23	150,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	57.00 %	150,000.00	42.00 %	EN PROCESO	
11	Construccion de Escuela en la Comunidad de Lajitas Talgua	Lajitas Talgua	11	11	47110	23	0.00	352,522.18	0.00	100,000.00	0.00	452,522.18	0.00	0.00	336,010.56	0.00	0.00	336,010.56	74.00 %	116,511.62	25.00 %	EN PROCESO	
12	Construccion de Proyecto de Agua potable de Talgua Centro	Talgua Lempira	11	11	47110	23	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	171,500.00	0.00	0.00	171,500.00	19.00 %	728,500.00	80.00 %	EN PROCESO	



TALGUA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2015
USUARIO: HERMES.RUIZ

Honduras C.A.



Informe Anual de Proyectos – Forma 10

Periodo: Primer Trimestre
Fecha del: 01/01/2015 al 31/03/2015
Moneda:Lempiras (L)

Emisión: 12/05/2015
Hora : 08:20 a.m.
Pagina: 2 de 2

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
13	Construcción de Escuela de Higuito Talgua	Higuito Talgua	19	11	47110	23	0.00	130,000.00	0.00	0.00	5,215.28	124,784.72	0.00	0.00	74,300.00	0.00	0.00	74,300.00	59.00 %	50,484.72	40.00 %	EN PROCESO	
14	Construcción de cancha Multiusos de Talgua	Talgua Lempira	19	11	47210	23	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	62,298.00	0.00	0.00	62,298.00	62.00 %	37,702.00	37.00 %	EN PROCESO	
Totales							1,890,000.00	1,982,516.55	0.00	255,215.28	5,215.28	4,122,516.55	92,551.00	0.00	1,790,899.76	0.00	201,892.99	2,085,343.75		2,037,172.80			

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Contador(a) Municipal

Tesorero(a) Municipal

Nombre Completo

Nombre Completo

Nombre Completo

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello

0s+js/j9JmfaNiQwxjMurJlZNTgpL1KQtvXQRLZC9GpqH0FOscUc78O6CRtTb/CVYloGHdBADnVczOEPuGVFjGej+neQOfXs02tkVKvZjomOt1LCa+VmAUWQylsoVfDo4NgJOwKuLdj8IDM4hFenLkMu9+5h/Ksr