

INSEP
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS
Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Programas
II Trimestre 2019
COMISION PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES DEL VALLE DE SULA



Mision: Somos una organización del Gobierno Central de carácter regional y orientado a la Planificación, Coordinación y Ejecución de las Acciones necesarias con participación del Sector Publico y privado, para lograr el desarrollo Integral del Valle de Sula y las cuencas de los rios Ulua y Chamelecon dando atención especial a la protección contra las inundaciones.

Objetivos: Mitigar los riesgos de inundaciones en zonas habitables y de producción del Valle de Sula, con la construcción de obras de protección a la infraestructura.

Programa: 22 OBRAS PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES EN EL VALLE DE SULA

| Resultado | Descripcion | Unidad de Medicion | Programacion del Trimestre | | | Ejecutado ABRIL | | | Ejecutado MAYO | | | Ejecutado JUNIO | | | Ejecucion acumulada en el trimestre | | | % de Avance Trimestre | |
|----------------|---|--------------------|----------------------------|---|---------------|-----------------|--------|--------------|----------------|-------|--------------|-----------------|--------|--------------|-------------------------------------|--------|------------|-----------------------|----------|
| | | | Cantidad | % | Costo | Cantidad | % | Costo | Cantidad | % | Costo | Cantidad | % | Costo | Cantidad | % | Costo | Cantidad | % |
| 1 | Canalizaciones | M3 | 124,129 | 0 | 14,409,702.60 | | 0 | | 8,000 | 6.445 | 2,992,320.75 | 10,500 | 8.4589 | 3,574,328.50 | 18,500 | 14.90 | 6,566,649 | 14.9039 | 45.57103 |
| 2 | Estructuras de gavion | M3 | 16,417 | 0 | 4,278,689.10 | 4,256 | 25.924 | 889,637.03 | 5,376 | 32.75 | 1,374,219.99 | 3,438 | 20.942 | 1,188,194.91 | 13,070 | 79.61 | 3,452,052 | 79.6126 | 80.68013 |
| 3 | Alcantarillas | ML | - | 0 | - | | 0 | | - | 0 | - | - | 0 | - | 0.00 | - | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Bordos | M3 | 35,749 | 0 | 6,008,164.30 | | 0 | | 41,000 | 114.7 | 1,309,748.50 | 29,109 | 81.426 | 820,564.50 | 70,109 | 196.11 | 2,130,313 | 196.115 | 35.45697 |
| 5 | Obras Periodo Post Invernal | M3 | | 0 | | | | | | 0 | | | 0 | | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Obras prioritarias Zonas de alto Riesgo | M3 | | 0 | | | | | | 0 | | | 0 | | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Dirección y Coordinación | | | 0 | 5,000,240.25 | | | 1,053,988.30 | | 0 | 1,263,419.95 | | 0 | 1,481,169.09 | - | 0 | 3,798,577 | 0 | 75.9679 |
| TOTALES | | | 176,295 | | 29,696,796.25 | 4,256 | 2.4141 | 1,943,625.33 | 54,376.00 | | 6,939,709.19 | 43,047 | | 7,064,257.00 | 101,679 | 57.68 | 15,947,592 | 57.6755 | 53.70139 |

Total Actividad - Obra
Total Institucion
Totales del Reporte



 Ing. Juan José Alvarado
 Director UPEG-CCIVS