

**SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA
CUADRO DE EJECUCION DEL GASTO MENSUAL POR PROYECTOS 2019**

NO.	PROYECTO	Estatus del Proyecto	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
1	Concesion Aeropuertos Internacionales	Ejecucion	1,256,666.33	715,333.16	1,081,524.20	780,123.00	855,669.47	845,979.02	786,333.21						6321628.39
2	Corredor Logistico	Ejecucion	1,123,222.21	500,123.12	846,312.00	200,000.00	756,333.21	755,444.12	689,751.00						4871185.66
3	Corredor Turistico		356,889.21												L. 356,889.21
4	Terminal de Contenedores y carga Puerto Cortes	Ejecucion	802,333.23	698,753.12	978,363.12	789,121.20	266,993.12	785,333.56	363,359.91						L. 4,684,257.26
5	Corredor Lenca, Carretera Gracias	Ejecucion	315,195.77	156,978.00	896,000.00	555,670.31	456,126.12	777,978.35	598,369.28						L. 3,756,317.83
6	Proyecto La Lima, Mi Ciudad Esta en Desarrollo	Ejecucion		269,269.21	709,654.23	95,000.00	345,000.00								L. 1,418,923.44
7	SPS Siglo XXI	Ejecucion		70,000.00	810,133.71	193,542.03	125,366.00	250,000.00	150,000.00						1599041.74
8	Aeropuerto Internacional Palmerola	Ejecucion		319,812.82	200,000.00	120,000.00	300,000.00	350,000.00	250,000.00						1539812.82
9	Terminal de Graneles de Puerto Cortes	Ejecucion		725,313.12	789,654.23	300,000.00	300,000.00	350,000.00	300,000.00						2764967.35
10	Centro Civico Gubernamental	Ejecucion		20,000.00	220,000.00	150,000.00	250,000.00	350,000.00	250,000.00						1240000.00
11	ENEE- Componente Distribucion	Ejecucion		56,277.25	220,000.00	150,000.00	338,348.04	753,822.20	250,000.00						1768447.49
			3,854,306.75	3,531,859.80	6,751,641.49	3,333,456.54	3,993,835.96	5,218,557.25	3,637,813.40	-	-	-	-	-	L. 30,321,471.19

Presupuesto Aprobado 83,329,556.92
 Presupuesto Ejecutado L. 30,321,471.19
 Presupuesto Por Ejecutar 53,008,085.73

* En los Meses de Enero, Febrero y Marzo se Realizaron Ajustes en Esta Ejecucion de Proyectos.

Elaborado Por:

~~Ramon Emilio Banegas~~



Revisado Por:

Dr. José Hernández

