

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA, LA PAZ
INFORME MENSUAL DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN/EJECUCIÓN DE PROYECTOS
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS
 Periodo del 01 al 31 de diciembre del 2017

Código: LPR121702-2017 Construcción Segunda Etapa Palacio Municipal, Casco Urbano, Municipio de Santa María, La Paz

Orden de cambio: no hay

Ampliación de Tiempo: No Hay

Código: COT121704-2017 Construcción en de Laboratorio y Sala de espera en CESAMO, en la Aldea de Los Planes, Municipio de Santa María, La Paz

Orden de cambio: Si hay

Ampliación de Tiempo: No Hay

ÍTEM	ALCANCE DEL PROYECTO	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTOS	DETALLES DEL ENCARGO DEL PROYECTO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	FECHA DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO	COSTO DE FINALIZACIÓN (PROYECTADO)	FECHA DE FINALIZACIÓN (PROYECTADA)
CÓDIGO: LPR121702-2017	Mejorar el Palacio Municipal del Municipio, acondicionándolo, para una mejor atención a la población y un mayor realce a la estructura física de la municipalidad del municipio.	El proyecto se realizará en el mismo edificio donde antes funcionaba, se remodelará construyendo una primera etapa, demoliendo el techo y dejando las paredes originales para conservar el patrimonio antiguo del edificio.	No tendrá ningún impacto negativo en la zona donde se construirá y dará un mejor realce a la infraestructura del municipio.	Ing. Juan Gabriel Argueta Montoya	Municipalidad de Santa María	01 de enero del 2017	91.65%	L.1,957,471.28	lunes 26 de marzo de 2018
Código: COT121704-2017	Construir un laboratorio Clínico en el CESAMO en la Aldea de Los Planes, beneficiando así a toda la población para que no tengan que acudir a otros lugares o centros privados donde se les brinde el servicio.	No tendrá ningún impacto ambiental negativo ya que se cuenta con todas las medidas de prevención adecuadas.	Se construirá en el mismo terreno donde funciona el CESAMO por lo tanto solo se aprovechará el espacio adecuado y necesario para la construcción y servicio del mismo.	Maestro de obra Santos Alexis Hernández Vásquez	Municipalidad de Santa María	01 de enero del 2017	72.86%	L. 797,481.38	Sábado 02 de diciembre de 2017



MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA, LA PAZ
INFORME MENSUAL DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN/EJECUCIÓN DE PROYECTOS
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS
 Periodo del 01 al 31 de diciembre del 2017

ÍTEM	ENCARGADO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	SECTOR/SUB SECTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN DEL PROYECTO	PROPÓSITO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Código: COT121704-2017	ING José Alexis Mendoza Pérez	Sector Obras Sociales/ Construcción en de Laboratorio y Sala de espera en CESAMO,	Construcción en de Laboratorio y Sala de espera en CESAMO,	Los Planes, Municipio de Santa María, La Paz.	Construir un estadio Municipal con buenas condiciones donde la juventud pueda practicar el deporte del futbol en un espacio adecuado.	Mejorando las condiciones de la población. Se construirá un laboratorio de análisis. Y una sala de espera para los pacientes.
CÓDIGO: LPR121702-2017	Alexis Hernández Vásquez	Sector Obras Sociales/ Construcción Segunda Etapa Palacio Municipal	Construcción Segunda Etapa Palacio Municipal	Casco Urbano, Municipio de Santa María, La Paz.	Mejorar el Palacio Municipal del Municipio, acondicionándolo, para una mejor atención a la población y un mayor realce a la estructura física de la municipalidad del municipio.	Reconstrucción edificio municipal, en el cual primera planta se ubicará Salones de reuniones. Y segunda planta áreas de oficinas.



[Handwritten Signature]

ING. LUIS FERNANDO AMADOR PORTILLO
 UNIDAD DE PROYECTOS
 MUNICIPALIDAD SANTA MARÍA