



MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN

TELE - FAX 641-0729




INFORME DE EJECUCION DE PROYECTOS ACUMULADO DE ENERO A JULIO 2019

Nº	NOMBRE DEL PROYECTO	ACTIVIDADES	PRESUPUESTO	EJECUTADO EN EL MES	ACUMULADO	PEND. EJECUCION
1	Ampliacion de Centro de Educacion Basica Federico C. Canales, aldea El Porvenir	El proyecto está ejecutado en un 100%	221,436.25	536.00	217,293.36	4,142.89
2	Mejoramiento de escuela Manuel Bonilla, aldea El Achiotal	Dentro del avance físico de la obra tenemos que se han construido las paredes del cubículo, se repellaron y pulieron, ya se instaló el techo y se hizo el piso firme de concreto del aula salón y se colocó la cerámica. Se construyó el muro de mampostería de 26 ml con sus respectivas columnas y soleras se esta rellenando con material selecto el área donde se ampliara el área de juegos con una loza de concreto de 5 cm de espesor. Se estima un avance aproximado del 85% del proyecto	400,000.00	70,862.15	383,044.82	16,955.18
3	Mantenimiento y reparacion de edificios (Sector educacion) casco urbano y area rural	Reparaciones menores a edificios de educacion	236,956.25	13,623.00	106,943.00	130,013.25
4	Mantenimiento y reparacion de edificios y viviendas, casco urbano y area rural	Reparaciones menores a edificios municipales	96,017.73	4,595.00	31,819.00	64,198.73
5	Ampliacion y mejoramiento de edificio de la alcaldia municipal segunda etapa, Barrio San Nicolas	Se instaló el cielo falso de tabla yeso, se hizo La instalación eléctrica, se instalaron todas las puertas, se instalaron sanitarios, lavabos, extractores y accesorios en los sanitarios. Además se pinto todo el edificio. Se estima un avance del 100% de las actividades del segundo contrato servicios de construcción.	541,618.75	73,244.51	507,823.76	33,794.99
6	Construccion de viviendas solidarias en el casco urbano y area rural	De las 14 familias priorizadas para la construcción de su vivienda solo se construirán 10 viviendas. De las cuales 1 tiene techo, ocho estan en la etapa de construccion de paredes y 1 está en la etapa de cimentación. Se estima un avance general del 40%	700,000.00	121,414.00	140,022.50	559,977.50
7	Mejoramiento de viviendas a familias de escasos recursos economicos, Urbano y Rural	Compra de laminas de zin para reparar techo de viviendas dañadas por huracan	474,043.45	76,751.00	228,758.00	245,285.45
8	Construccion de letrinas en todo el municipio	Se inicio la compra de material local para la construccion de letrinas aboneras en el sisin	252,500.00	18,000.00	164,297.68	88,202.32
9	Mejoramiento al sistema de agua por bombeo (Sondeo electrico vertical)	Se continua realizando el sondeo vertical	157,500.00	39,375.00	118,125.00	39,375.00

10	Mejoramiento de calles, San Nicolas, San Francisco, Pueblo Nuevo, San Jose, San Cayetano, San Sebastian El Progreso	Limpieza de cunetas y quebradas en calles	700,000.00	8,400.00	429,300.00	270,700.00
11	Rehabilitacion con doble tratamiento en calle de acceso al estadio municipal Las Ranas y las crucitas, barrio San Nicolas	Se termino de pagar el trabajo de doble tratamiento	515,000.00	424,220.70	542,230.70	(27,230.70)
12	Mejoramiento de Parque Central, Barrio San Nicolas	Se realizo la reparacion de algunas sillas que estaban en mal estado y se hizo la reparacion del sistema electrico	100,000.00	15,831.00	26,831.00	73,169.00
13	Construccion de parador fotografico en Estadio Municipal Las Ranas, Barrio San Nicolas	El letrero se encuentra terminado con todas las especificaciones de la obra plasmadas en el contrato. La actividad se encuentra ejecutada en un 100%	130,000.00	86,400.00	112,000.00	18,000.00
14	Construccion de parque recreativo para mujeres y niñas en sector Estadio Municipal Las Ranas, barrio San Nicolas	Se realizo la seleccion de la empresa constructora mediante la presentacion de cotizaciones ganando el proyecto la empresa SERCOVIM S. de R.L. quienes iniciaran el proyecto en el mes de agosto.	350,000.00	40,071.00	49,071.00	300,929.00
15	Reconstruccion de mangas de puentes en el casco urbano	Mano de obra instalacion de sistema electrico en puente	200,000.00	10,160.00	109,395.68	90,604.32
16	Mantenimiento y reparacion de carreteras, area rural	Instalacion de alcantarillas en tramos de carreteras	1,145,585.00	43,242.50	739,577.50	406,007.50
17	Reparacion de alumbrado publico, Urbano y rural	Reparacion de lamparas en mal estado e instalacion de lamparas nuevas	170,000.00	3,700.00	12,800.00	157,200.00
TOTAL					6,056,615.15	3,286,254.01




 P.M y C.P. Berrialveth Mejia
 Departamento de presupuesto