



MUNICIPALIDAD DE TOMALA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.

municipalidadtomalaoficial@yahoo.es

INFORME MENSUAL DE PROYECTO EN EJECUCION

Encargado de ejecución del proyecto.	MUNICIPALIDAD DE TOMALA
Sector/Subsector	Infraestructura Social.
Nombre del Proyecto	Mantenimiento y rehabilitación de caminos rurales terciarios en el municipio de: Tomalá.
Ubicación del Proyecto	Tomalá, Santa Juana, El Zapote, Azacualpa, Aldea Nueva, El Morro, San Cristóbal, Santa Cruz, San Andresito, Los Suncuyos, San Pablo Consolación, Santo Domingo, San Marquitos, El Aceitunito, Las Lajas, San Juan y el copante.
Propósito	<ol style="list-style-type: none">1. Integración del sector público, que busca unificar la oferta de servicios de las entidades y/o Programas ligadas al sector agropecuario que tradicionalmente han trabajado de forma independiente a fin de fortalecer los resultados esperados en beneficio de la población rural.2. Integración del sector privado, que busca mejorar la operatividad de las cadenas productivas y de comercialización de pequeños y medianos productores integrando efectivamente a todos los actores de las cadenas3. Competitividad, por medio del cual se espera mejorar la productividad de las cadenas de valor, mediante alianzas estratégicas, destacando como una meta específica del objetivo la construcción y/o rehabilitación de caminos terciarios rurales.



MUNICIPALIDAD DE TOMALA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.
municipalidadtomalaoficial@yahoo.es

INFORME MENSUAL DE PROYECTO EN EJECUCION

Descripción del proyecto.	<p>Consiste en establecer un mecanismo de cooperación técnico y operativo, para facilitar la colaboración entre las Partes, sobre bases de no exclusividad, durante el proceso de la dotación de servicios técnicos para la rehabilitación y mantenimiento de caminos descritos en los siguientes tramos y en el Anexo No 2:</p> <ol style="list-style-type: none">1.- Tramo desvió Horconcillos – Santa Juana, longitud de 1.9 kilómetros2.- Tramo Limite Tambla- El Zapote – Azacualpa – Aldea Nueva, Longitud de 9.30 kilómetros.3.- Tramo Aldea Nueva – El Morro- Suncuyos – San Cristóbal, longitud de 17.10 Kilómetros.4.- Tramo San Juan – Santa Juana, longitud de 5.00 Kilómetros. <p>Para un total de kilómetros de 33.3 de caminos mejorados y rehabilitados</p>
----------------------------------	---

Avances del proyecto.	<p>En el periodo del mes de junio de 2019 se presentaron distintos avances en las diferentes actividades en ejecución:</p> <ul style="list-style-type: none">• Colocación de alcantarillas en los tramos Suncuyos-San Cristóbal-El Morro-Aldea Nueva-Azacualpa-El Zapote.• Conformación tipo 1 en tamo Suncuyos-San Cristóbal-El Morro-Aldea Nueva-Azacualpa-El Zapote.• Mecanización en tramo entre Limite Tambla-Aldea Nueva.
------------------------------	---



MUNICIPALIDAD DE TOMALA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.
municipalidadtomalaoficial@yahoo.es

INFORME MENSUAL DE PROYECTO EN EJECUCION

Impacto Ambiental	Mecanización de carreteras. Cortes de arboles autorizados Por DECA-MIAMBIENTE. Corte de material selecto en bancos autorizados.
Impacto del terreno y asentamiento.	Cortes de material en ampliación de carreteras.
Detalles del encargado del proyecto (RESIDENTE)	Ing. Henri Guevara Fondo Cafetero Nacional +504 9436-9520
Detalles del encargado del proyecto (MUNICIPALIDAD)	Ing. Darling Herrera Velásquez Cel: 9945-7118 EMAIL: darkherrera44@gmail.com
Detalles del encargado del proyecto (PROLENCA)	Ing. Víctor Moisés Herrera Amador. +504 9937-0189
Fuentes de financiamiento	Municipalidad. ✓ Municipalidad de Tomalá
Porcentaje de avance del proyecto.	85%
Fecha de finalización estimada	Julio 2019



MUNICIPALIDAD DE TOMALA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.
municipalidadtomalaoficial@yahoo.es

INFORME MENSUAL DE PROYECTO EN EJECUCION

Memoria Fotográfica del proyecto.





MUNICIPALIDAD DE TOMALA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.

municipalidadtomalaoficial@yahoo.es

INFORME MENSUAL DE PROYECTO EN EJECUCION





MUNICIPALIDAD DE TOMALA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.
municipalidadtomalaoficial@yahoo.es

INFORME MENSUAL DE PROYECTO EN EJECUCION





MUNICIPALIDAD DE TOMALA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.
municipalidadtomalaoficial@yahoo.es

INFORME MENSUAL DE PROYECTO EN EJECUCION





MUNICIPALIDAD DE TOMALA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.

municipalidadtomalaoficial@yahoo.es

INFORME MENSUAL DE PROYECTO EN EJECUCION





MUNICIPALIDAD DE TOMALA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.

municipalidadtomalaoficial@yahoo.es

INFORME MENSUAL DE PROYECTO EN EJECUCION





MUNICIPALIDAD DE TOMALA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.
municipalidadtomalaoficial@yahoo.es

INFORME MENSUAL DE PROYECTO EN EJECUCION





MUNICIPALIDAD DE TOMALA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.
municipalidadtomalaoficial@yahoo.es

INFORME MENSUAL DE PROYECTO EN EJECUCION





MUNICIPALIDAD DE TOMALA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.

municipalidadtomalaoficial@yahoo.es

INFORME MENSUAL DE PROYECTO EN EJECUCION

Ing. Darling Josué Herrera Velásquez
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL