

Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque
 INFORME DE PROYECTOS EN EJECUCION
 INFORME DEL 01/01/18 AL 31/12/2018


Proyecto	Nombre del proyecto	Ubicación del proyecto	Codigo Presupuesto	presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones	Presupuesto Definitivo	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Disponible
1	Inversion Gerencia							
1	Estudio hidrológico y de viabilidad pozo en barrio las colinas/ Términos de referencia y bases de licitación para perforación de pozo para abastecimiento de agua potable en barrio colinas	Siguatepeque	03-01-251	135,000.00	0.00	135,000.00	51,175.00	83,825.00
2	Estudio hidrológico y de viabilidad de perforación para policlínico en Siguatepeque	Siguatepeque	03-01-251	15,000.00	0.00	15,000.00	12,000.00	3,000.00
3	Adquisicion de Equipos Nuevos de Oficina	Siguatepeque	03-01-421	10,000.00	0.00	10,000.00	1,680.00	8,320.00
4	Compra de terreno en la zona de amortiguamiento de la cuenca Chamalucara	Chamalucara/ Siguatepeque	03-01-471	3,382,007.84	0.00	3,382,007.84	1,514,000.00	1,868,007.84
	Total Inversion Gerencia			3,542,007.84	0.00	3,542,007.84	1,578,855.00	1,963,152.84
2	Inversion Comercializacion							
5	Adquisicion de Equipos Nuevos de Oficina	Siguatepeque	03-04-421	50,000.00	0.00	50,000.00	31,597.78	18,402.22
	Total Inversion Comercializacion			50,000.00	0.00	50,000.00	31,597.78	18,402.22
3	Inversion Administracion							
6	Adquisicion de Equipos Nuevos de Oficina	Siguatepeque	03-03-421	411,926.89	0.00	411,926.89	210,772.29	201,154.60
	Total Inversion Administracion			411,926.89	0.00	411,926.89	210,772.29	201,154.60
4	Inversion Operación y Mantenimiento Agua potable							
7	Adquisicion de Equipos varios	Siguatepeque	03-02-449	932,917.52	0.00	932,917.52	537,491.82	395,425.70
8	Compra de equipo de bombeo de estación de bombeo alcaravanes III	Siguatepeque	03-02-449	200,000.00	0.00	200,000.00	164,105.00	35,895.00
9	Compras de camara de Seguridad para Etap Jaime Rosenthal Oliva	Siguatepeque	03-02-449	50,000.00	0.00	50,000.00	33,055.97	16,944.03
10	Mangueras contra incendios para ser utilizada en el vehículo cisterna	Siguatepeque	03-02-449	45,000.00	0.00	45,000.00	14,375.00	30,625.00



Cod. Project	Nombre del proyecto	Ubicación del proyecto	Codigo Presupuesto	presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones	Presupuesto Definitivo	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Disponible
11	Términos de referencia y bases de licitación para construcción de segunda planta oficinas administrativas de ADS	Siguatepeque	03-02-461	1,703,762.25	0.00	1,703,762.25	94,671.00	1,609,091.25
12	Acondicionamiento para tubería en el sistema de distribución	Siguatepeque	03-02-463	56,721.72	0.00	56,721.72	45,862.54	10,859.18
13	Construcción de acera en estación de bombeo la fresera	Siguatepeque	03-02-464	185,000.00	0.00	185,000.00	88,281.00	96,719.00
14	Banco de transformadores en estación de bombeo alcaravanes III	Siguatepeque	03-02-464	137,000.00	0.00	137,000.00	70,056.82	66,943.18
15	Instalación de medidores proyecto reducción de perdidas	Siguatepeque	03-02-464	1,980,562.94	0.00	1,980,562.94	1,437,719.12	542,843.82
16	Compra de Medidores dimensionado acorde al caudal de extracción en tren de descarga estación de bombeo	Siguatepeque	03-02-464	150,000.00	0.00	150,000.00	137,103.00	12,897.00
17	Sustitución de válvulas dañadas en red de distribución de agua potable	Siguatepeque	03-02-464	180,000.00	0.00	180,000.00	169,594.56	10,405.44
18	Construcción de muro perimetral en tanque parnaso N. II	Siguatepeque	03-02-464	700,000.00	0.00	700,000.00	442,842.90	257,157.10
19	Construcción de cajas domiciliarias	Siguatepeque	03-02-464	400,000.00	0.00	400,000.00	190,000.00	210,000.00
20	Iluminación interna de estaciones de bombeo san juan y fresera	Siguatepeque	03-02-464	120,000.00	0.00	120,000.00	96,720.00	23,280.00
21	Reparación de línea de conducción de estación de tratamiento de agua potable Jaime Rosenthal Oliva	Siguatepeque	03-02-464	30,000.00	0.00	30,000.00	21,572.41	8,427.59
22	Modificación banco de transformadores en estación de bombeo san miguel II	Siguatepeque	03-02-464	130,000.00	0.00	130,000.00	102,561.54	27,438.46
23	Ampliación de red en el sistema de distribución de agua potable en los sectores de las Américas y zaragoza	Siguatepeque	03-02-464	61,000.00	0.00	61,000.00	59,933.60	1,066.40
24	Sistema de calibración del sector las américas	Siguatepeque	03-02-464	122,000.00	0.00	122,000.00	70,932.00	51,068.00
25	Ampliación de tubería de 2" en barrio zaragoza	Siguatepeque	03-02-464	45,000.00	0.00	45,000.00	21,032.92	23,967.08
26	Equipamiento de estación de bombeo Sanaa	Siguatepeque	03-02-464	40,000.00	0.00	40,000.00	8,536.00	31,464.00
27	Cambio de dirección en tubería primaria en tanque de distribución colinas, Etap Guaratoro	Siguatepeque	03-02-464	200,000.00	0.00	200,000.00	159,247.85	46,752.15



Cod. Proyecto	Nombre del proyecto	Ubicación del proyecto	Codigo Presupuesto	presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones	presupuesto Anual Aprobado	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Disponible
28	Perforación de pozo de 500 pies de profundidad en el barrio las colinas	Las Colinas	03-02-466	1,040,720.00	0.00	1,040,720.00	773,800.00	266,920.00
29	Ampliación de tubería de 2" de Agua potable	Siguatepeque	03-02-466	50,000.00	0.00	50,000.00	47,369.51	2,630.49
30	Reparación de tubería de impulsión en c/b la fresera, sustitución de válvulas dañadas	Siguatepeque	03-02-466	150,000.00	0.00	150,000.00	123,838.90	26,161.10
31	Construcción adiciones de obras varias	Siguatepeque	03-02-469	139,676.88	0.00	139,676.88	0.00	139,676.88
Total Inversion Operación y Mantenimiento Agua potable				8,849,361.31	0.00	8,849,361.31	4,904,703.46	3,944,657.85
5 Inversion Operación y Mantenimiento Alcantarillado								
32	Mejoras al Sistema Colector de Alcantarillado	Siguatepeque	03-02-465	5,057,204.10	0.00	5,057,204.10	3,474,560.96	1,582,643.14
Total Inversion Operación y Mantenimiento Alcantarillado				5,057,204.10	0.00	5,057,204.10	3,474,560.96	1,582,643.14
TOTAL PROYECTOS				17,910,500.14	0.00	17,910,500.14	10,200,489.49	7,710,010.65




 Francisco Alonso

 contador