



MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN
 TEL/FAX 2641-0729
 Email municipalidad_snc.2006@yahoo.com

DETALLE DE PROYECTOS DEL MES DE JULIO 2019

IDENTIFICACION DEL PROYECTO					ELABORACION DEL PROYECTO							EJECUCION DEL PROYECTO				
Encargado de la Ejecución del proyecto	Nombre del Proyecto	Ubicación	Propósito	Descripción del Proyecto	Alcance del Proyecto	Detalles del Encargado del proyecto	Fuentes de Financiamiento	Presupuesto del Proyecto	Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto	Estado del Proyecto	Costo de Finalización Proyectado	Fecha de Finalización Proyectada	Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral	Variación en el Costo Total del proyecto	Variaciones en el Alcance y duración del proyecto	Razones de los cambios antes mencionados
Municipalidad de San Nicolás Copán a través de la Unidad Técnica de Gestión	Ampliación de Edificio Municipal II Etapa	Bo. San Nicolás	Mejorar la calidad de la prestación de servicios de la municipalidad	Consiste en realizar toda la etapa de acabado que se describen a continuación: Cielo PVC -Paredes de tabla yeso -Instalación de sistema eléctrico -Instalación de puertas -Piso cerámico en suelo y paredes de baños -Instalación de sanitarios y lavabos -Molduras -Pintura -Repello y Pulido -Piso firme en gradas -Cerámica en gradas	7102 habitantes del municipio	Maestro de obra: Juan José Arita Velásquez Ident. No. 0419-1979-00179 Con domicilio en Bo. San Francisco, San Nicolas Copan Contratista Ventanas de vidrio: José Eduardo Herrera Ident. No. 0413-1979-00204	Fondos municipales	L. 250,000.00	19-nov-18	Se instaló el cielo falso de tabla yeso, se hizo la instalación eléctrica, se instalaron todas las puertas, se instalaron sanitarios, lavabos, extractores y accesorios en los sanitarios. Además se pintó todo el edificio. Se estima un avance del 100% de las actividades del segundo contrato servicios de construcción.	L. 507,823.76	jul-19	Se cumplió con lo estipulado luego del último cambio	N/A	N/A	N/A
Municipalidad de San Nicolás Copán a través de la Unidad Técnica de Gestión	Mejoramiento del sistema de agua	Casco Urbano	Mejorar la prestación del servicio de agua a los habitantes del Casco Urbano	Consiste en hacer reparaciones varias al sistema de agua, ampliaciones y la búsqueda de soluciones a la falta de agua en algunos sectores del Casco Urbano	Directamente se benefician 2768 habitantes aproximadamente		Fondos Municipales	L. 500,000.00	19-nov-18	Se han realizado varias actividades de mantenimiento como reparación de tubería de la línea conducción y de la red de distribución así como protección de tubería superficial.	N/D	dic-19	Seejecutó según lo previsto	N/A	N/A	N/A

Municipalidad de San Nicolás Copán a través de la Unidad Técnica de Gestión	Construcción de parque recreativo para mujeres y niñas	Bo. San Nicolas	Fomentar la convivencia y mejorar el estado físico y emocional de las niñas y mujeres a través de la creación de un parque recreativo.	El proyecto consistirá en adaptar una serie de espacios para diferentes actividades alrededor del estadio municipal. El lugar será apropiado para diversos eventos y actividades físicas para las niñas y las mujeres. Se construirán áreas de acuerdo a las necesidades de las niñas y mujeres. El proyecto constara con las siguientes áreas: 1. Área de ejercicios (Gimnasio al aire libre) 2. Salón de conferencias 3. Baños 4. Jardineras 5. Área de juegos para niños 6. Caseta de vigilancia 7. Mirador Fotográfico: 8. Villa de atletismo <i>De las cuales en esta etapa se construirá la villa de atletismo y area para ejercicios</i>	Beneficiarios Directos: Directamente se beneficiarán 1628 personas del Casco Urbano que comprenden niñas, adolescentes, jóvenes, mujeres y adultas mayores con rangos de edades entre 0 - 65 y más años (según línea de base 2015) Beneficiarios Indirectos: Indirectamente se beneficiará las niñas y mujeres del resto del municipio, 1985 en total.	Nombre del Arquitecto: David Alejandro Chávez Banegas, mayor de edad, estado civil soltero, Arquitecto, Nacionalidad Hondureña, vecino de la ciudad de La Entrada, Municipio de Nueva Arcadia, Departamento de Copán, con Tarjeta de Identidad No. 0413-1992-00693	Fondos Municipales Contraparte de Plan Honduras	1300000 La primera contará con un presupuesto de L. 700,000.00	19-nov-18	Se realizó la selección de la empresa constructora mediante la presentación de cotizaciones ganando el proyecto la empresa SERCOVIM S. de R.L. quienes iniciaran el proyecto en el mes de agosto.	para la primera etapa se pretende que se invertirá un monto de L. 700,00.00	sep-19	Se retrasó la ejecución	Sin variación	La duración del proyecto incremento un mes	Se planificó iniciar en julio pero debido a algunos cambios realizados por el cooperante en los componentes de la primera etapa se retrasó el inicio de las obra
Municipalidad de San Nicolás Copán a través de la Unidad Técnica de Gestión	Mejoramiento de la Escuela Manuel Bonilla	Aldea El Achiotal	Mejorar la infraestructura educativa del municipio	El proyecto consiste en la remodelación y ampliación del área que antes funciono como cocina-bodega que será destinada para aula salón de usos múltiples, también se construirá un muro de contención que a la vez servira de muro perimetral en el lado Norte de la Escuela, se ampliará el área de juegos para los niños y se reparará la cerca perimetral con la instalación de nueva malla cición.	En total son 46 alumnos y 2 maestras De los alumnos 20 son niñas y 26 varones entre los 6 y los 12 años de edad	Maestro de obra: Juan José Arta Velásquez Ident. No. 0419-1979-00179 Con domicilio en Bo. San Francisco, San Nicolas Copan	Fondos Municipales	L. 450,000.00	19-nov-18	Dentro del avance físico de la obra tenemos que se han construido las paredes del cubículo, se repelaron y pulieron, ya se instaló el techo y se hizo el piso firme de concreto del aula salón y se colocó la cerámica. Se construyó el muro de mampostería de 26 ml con sus respectivas columnas y soleras se esta rellinando con material selecto el área donde se ampliara el área de juegos con una loza de concreto de 5 cm de espesor. Se estima un avance aproximado del 85% del proyecto	N/D	ago-19	Se está ejecutando según lo previsto	N/A	N/A	N/A
Municipalidad de San Nicolás Copán a través de la Unidad Técnica de Gestión	Construcción de viviendas solidarias adecuadas	Casco Urbano	Mejorar la calidad de vida de las familias en pobreza extrema	El proyecto consiste en la construcción de 14 viviendas de las dimensiones 6x6 m de bloque, piso de cemento, techo de aluzinc y canaleta, baño incluido dentro de la vivienda y pila fuera de la vivienda.	En total son 14 familias para un total 58 personas.	Maestro de obra: Rigoberto Mejía Humberto Reyes -Miguel Angel Táborá Oscar Aguilar Roel Pacheco Elmer Benitez Eduardo Mejía Carlos Coto Antonio Jerónimo	Fondos Municipales	L. 600,000.00	19-nov-18	De las 14 familias priorizadas para la construcción de su vivienda solo se construirán 10 viviendas. De las cuales 1 tiene techo, ocho estan en la etapa de construcción de paredes y 1 está en la etapa de cimentación. Se estima un avance general del 40%	N/D	dic-19	Se está ejecutando según lo previsto	N/A	N/A	N/A


Lic. Nancy Murillo
Dirección Técnica de Gestión Municipal