

INSEP  
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS  
Evaluación de Resultados de Producción por Institución  
Nivel de Programas  
III Trimestre 2019  
COMISION PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES DEL VALLE DE SULA



**Mision:** Somos una organización del Gobierno Central de carácter regional y orientado a la Planificación, Coordinación y Ejecución de las Acciones necesarias con participación del Sector Publico y privado, para lograr el desarrollo Integral del Valle de Sula y las cuencas de los rios Ulua y Chamelecon dando atención especial a la protección contra las inundaciones.

**Objetivos:** Mitigar los riesgos de inundaciones en zonas habitables y de producción del Valle de Sula, con la construcción de obras de protección a la infraestructura.

**Programa: 22 OBRAS PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES EN EL VALLE DE SULA**

Resultado	Descripcion	Unidad de Medicion	Programacion del Trimestre			Ejecutado JULIO			Ejecutado AGOSTO			Ejecutado SEPTIEMBRE			Ejecucion acumulada en el trimestre			% de Avance Trimestre	
			Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%
1	Canalizaciones	M3	89,898	0	10,662,833.50	21,570	23.994	3,169,597.75	18,429	20.5	2,563,470.21		0		39,999	44.49	5,733,068	44.4938	53.76683
2	Estructuras de gavion	M3	31,575	0	7,991,914.90	28,580	90.515	2,097,314.23	6,827	21.62	2,480,444.61		0		35,407	112.14	4,577,759	112.136	57.27987
3	Alcantarillas	ML	15	0	1,245,000.00	-	0	-	-	0	-		0		-	0.00	-	0	0
4	Bordos	M3	168,106	0	26,993,971.60	4,502	2.6781	154,516.60	7,485	4.453	1,029,681.30		0		11,987	7.13	1,184,198	7.13062	4.386898
5	Obras Periodo Post Invernal	M3		0				-		0			0		-	0	-	0	0
6	Obras prioritarias Zonas de alto Riesgo	M3		0				-		0			0		-	0	-	0	0
0	Dirección y Coordinación			0	3,718,121.25			977,419.66		0	1,102,263.18		0		-	0	2,079,683	0	55.9337
<b>TOTALES</b>			289,594		50,611,841.25	54,652	18.872	6,398,848.24	32,741		7,175,859.30	-		-	87,393	30.18	13,574,708	30.1778	26.82121

Total Actividad - Obra  
Total Institucion  
Totales del Reporte

  
  
 Ing. Juan José Alvarado  
 Director UPEG-CCIVS